



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **El Carmen Petlahuacán** del Estado de **Puebla**, siendo las **15:45** horas del día **27 de Marzo de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>“Construcción de Empedrado en Calle Privada de Lazaro Cardenas entre Calle Lazaro Cardenas y Casas Habitation de la Localidad de El Carmen Petlahuacán”</b>	
No. De obra: <b>200207</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-03/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0210</b>	Fecha: <b>10 de Febrero de 2020</b>
Monto Autorizado: \$ <b>363,614.86</b>	Monto Contratado: \$ <b>363,139.72</b>
FISM: \$ <b>363,614.86</b>	Fecha de inicio: <b>21 de Febrero de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>21 de Marzo de 2020</b>

Por El Municipio:




**Arq. Jose Antonio Olivares Gabriel**  
Residente de Obra


Por La Empresa:



CAR190207BE2  
Circuito Juan Pablo # 1150  
Col. Reforma Agua Azul Puebla  
Pue. C.P. 72400



**C. Alejandro Torres Ruiz**  
Constructores y Asociados Roama S.a. de C.V.



**DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS**  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	420.58
<b>II</b>	<b>GUARNICIÓN</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	181.70



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO

CONTRALORIA  
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2018-2021

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	181.70
<b>III</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	83.25
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	71.51
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	357.58
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	39.02
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	71.51
<b>IV</b>	<b>PAVIMENTO</b>		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	4.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	55.50
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	299.88
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.00
REG011	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CM. DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA ASI COMO SU POSTERIOR FIJACION ACABADO PULIDO INTERIOR, SECCION DE 70 X 70 EXTERIOR NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA.	PZA	3.00
S/C-TAP-REG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO 0.60 X 0.70 Y 15 CM DE ESPESOR	PZA	3.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	420.58
<b>V</b>	<b>ACARREOS</b>		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	368.75
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	13,120.41

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

Importe del Contrato:	\$	363,139.72
Convenio Modificadorio a Contrato:	\$	N/a.
Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/a.
Importe del Total:	\$	363,139.72
Fecha real de inicio:		21 de Febrero de 2020
Fecha real de terminación:		21 de Marzo de 2020
Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:		N/a.
Fecha de inicio de convenio modificadorio:		N/a.
Fecha de terminación de convenio modificadorio:		N/a.



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021



**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

Anticipo	\$	:0
Finiquito (1er Estimación)	\$	363,139.72
	\$	
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	\$	<b>363,139.72</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.


**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200207 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.


**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos, que entrega el contratista a la residencia de la obra:



CAR1902078E2  
Circuito Juan Pablo # 2150  
Col. Reforma Agua Blanca B. 150  
Pue. C.P. 72430



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200207 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 17:10 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

### POR EL MUNICIPIO

Recibe:

  
  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021  
**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal  
Constitucional

  
  
DIRECCION DE OBRAS  
PUBlicas  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021  
**C. Armando Martínez Gasca**  
Director de Desarrollo Urbano,  
Y Servicios Públicos

Testigo


  
  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021  
**C. Moisés Toral Calderón**  
Contralor Municipal

### POR EL CONTRATISTA

Entrega:



CAR190207RE2  
Circuito Juan Pablo II 1150  
Col. Reformas, Agua Azul Puebla  
Pue. C.P. 72430



Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.  
**C. Alejandro Torres Ruiz**