



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Villa Hermosa (San José)** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:25** horas del día **22 de Mayo de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa 2da etapa"	
No. De obra: 200313	No. de contrato: MQP/R33FI-09/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0306	Fecha: 06 de Marzo de 2020
Monto Autorizado: \$ 1,624,354.83	Monto Contratado: \$ 1,623,369.18
FISM: \$ 1,624,354.83	Fecha de inicio: 23 de Marzo de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 21 de Mayo de 2020



Por El Municipio:

Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano
Residente de Obra

Por La Empresa:




C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de RL de CV



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave o No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
1	PRELIMINARES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	374.88
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	104.64
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M2	139.44





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	41.28
2	CIMENTACION		
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	39.44
CIM009	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	56.40
BASECA001	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE PROFUNDIDAD, DE ARMEX SECCIÓN= 15 X 15-4 CM. O 15 X 20-4 CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". CON UNA SECCIÓN DE 20 X 40 X 60 CM.	PZA	84.00
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO		
DALA048	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	201.60
DALA052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	43.20
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	428.04
MUBLO035	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	64.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	210.00
DALA147	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	288.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A/C 20 CM. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 3/4"	M2	266.04
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	216.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	216.00
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	M	253.20
S/C-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC EN GARGOLAS PLUVIALES DE 50 MM. DE DIAMETRO.	M	12.00
S/C-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS-ESTIRENADAS DE GRAN ESLATICIDAD EN LOSA DE AZOTEA, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A	M2	303.60

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC:PLU5190529M19
DIREC 31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 73440
PUEBLA PUEBLA

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

	BAJA TEMPERATURA. COMO REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, A DOS MANOS. INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.		
REPL004	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO= 2 CM.	M2	282.24
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	1,155.48
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2., INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	37.80
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	1,437.72
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	374.88
4	HERRERIA EN EDIFICIO		
41360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA.	M2	25.20
VEHE003	SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 DE 1.50 M X 1.20 M. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 4 MM.	PZA	12.00
PINT039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	21.60
5	INSTALACIONES EN EDIFICIO		
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	60.00
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	12.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO).	PZA	36.00
C-CARGA001	CENTRO DE CARGA No. CAT. QOD1(F o S), 1P-50A, 1F-2H, 127V, GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00
6	ACARREOS		
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9020 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	90.24

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIREC: 33 SUR 3315, BENITO JUAREZ 22410
PUEBLA PUEBLA

[Handwritten signatures in blue ink]

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO



CONTRALORIA MUNICIPAL

9050 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....	QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021	
9050 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	2,120.64
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	136.20
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	9,874.50

Importe del Contrato: \$ 1,623,369.18
 Convenio Modificadorio a Contrato: \$ N/a.
 Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a.
 Importe del Total: \$ 1,623,369.18
 Fecha real de inicio: 23 de Marzo de 2020
 Fecha real de terminación: 21 de Mayo de 2020
 Convenio Modificadorio Adicional por tiempo: N/a.
 Fecha de inicio de convenio modificadorio: N/a.
 Fecha de terminación de convenio modificadorio: N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$.0
Finiquito (1er Estimación)	\$	910,594.21
	\$	712,774.97
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	1,623,369.18



PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.


Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200313 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



Handwritten signature in black ink

Handwritten signature in blue ink



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO



Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:



El Contratista declara que la información referente a la **Obra 200313** consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Terminos de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 12:20 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura




PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional

POR EL MUNICIPIO

Recibe:



C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo



C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal


POR EL CONTRATISTA
Entrega:

C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.


DIRECCIÓN DE OBRAS PUEBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
