



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**



En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Canoajapan (San José)** del Estado de **Puebla**, siendo las **13:25** horas del día **25 de Mayo de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Canoajapan (San José)"</b>	
No. De obra: <b>200315</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-11/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0310</b>	Fecha: <b>10 de Marzo de 2020</b>
Monto Autorizado: <b>\$ 1,372,958.3</b>	Monto Contratado: <b>\$ 1,367,741.88</b>
FISM: <b>\$ 1,372,958.3</b>	Fecha de inicio: <b>27 de Marzo de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>25 de Mayo de 2020</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

Por El Municipio:

**Ing. Valentin Acametitla Galindo**  
Residente de Obra

Por La Empresa:

**C. Jose Luis Rivera Cosme**  
Soluciones Marquet S.A. de C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PUEBLA  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
1	<b>PRELIMINARES</b>		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	312.40
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	87.20
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M2	116.20
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	34.40



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021

2	CIMENTACION		
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	116.20
CIM009	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	47.00
BASECA001	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE PROFUNDIDAD, DE ARMEX SECCIÓN= 15 X 15-4 CM. O 15 X 20-4 CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". CON UNA SECCIÓN DE 20 X 40 X 60 CM.	PZA	70.00
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO		
DALA048	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	168.00
DALA052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	36.00
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	356.70
MUBLO035	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	45.00
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	175.00
DALA147	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	240.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A/C 20 CM. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 3/4"	M2	221.70
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	180.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	180.00
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	M	211.00
S/C-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC EN GARGOLAS PLUVIALES DE 50 MM. DE DIAMETRO.	M	10.00
S/C-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS-ESTIRENADAS DE GRAN ESLATICIDAD EN LOSA DE AZOTEA, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA. COMO REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, A DOS MANOS. INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	253.00
REPL004	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO= 2 CM.	M2	235.20
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	962.90
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPESANTES A LA PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	31.50
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	188.10
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	312.40

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA

C. G. SIMAN174088GA

DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021

4	HERRERIA EN EDIFICIO			
41360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA.	M2		21.00
VEHE003	SUMINISTRO Y COLOCACION, VENTANA DE HERRERIA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 DE 1.50 M X 1.20 M. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 4 MM.	PZA		10.00
PINT039	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 ( 2 MANOS )	M2		18.00
5	INSTALACIONES EN EDIFICIO			
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL		50.00
51378	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBLA.	PZA		10.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO).	PZA		30.00
C-CARGA001	CENTRO DE CARGA No. CAT. QOD1(F o S), 1P-50A, 1F-2H, 127V, GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		10.00
6	ACARREOS			
9020 00	ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			
9020 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3		75.20
9050 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE ROCA EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....			
9050 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM		2,406.40
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3		113.50
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....			
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM		9,193.50

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA

DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021

Importe del Contrato:	\$	1,367,741.88
Convenio Modificadorio a Contrato:	\$	N/a.
Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/a.
Importe del Total:	\$	1,367,741.88
Fecha real de inicio:		27 de Marzo de 2020
Fecha real de terminación:		25 de Mayo de 2020
Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:		N/a.
Fecha de inicio de convenio modificadorio:		N/a.
Fecha de terminación de convenio modificadorio:		N/a.

**iones Marquet**  
S.A. DE C.V.

A  
SMA 70  
SMA 70



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	.0
1er Estimación	\$	781,561.38
Finiquito (2da Estimación)	\$	586,180.5
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	<b>\$</b>	<b>1,367,741.88</b>



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.




### Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200315 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



### Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.



Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200315 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 14:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.




**POR EL MUNICIPIO**

Recibe

  
**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal  
Constitucional  
2018-2021



**DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021**

  
**C. Armando Martínez Gasca**  
Director de Desarrollo Urbano, Obra  
Y Servicios Públicos


Testigo



  
**C. Moisés Toral Calderón**  
Contralor Municipal  
2018-2021

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega

  
**C. Jose Luis Rivera Cosme**

**Soluciones Marquet  
S.A. DE C.V.**

**SMA171005GGA**