



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**



En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **El Triunfo** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:30** horas del día **01 de Junio de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Tomatlan entre Calle 15 Letras y Bachillerato Tierra y Libertad con Clave: 21EBH0848K en la localidad El Triunfo"	
No. De obra: 200319	No. de contrato: MQP/R33FI-15/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0316	Fecha: 16 de Marzo de 2020
Monto Autorizado: \$ 1,896,347.31	Monto Contratado: \$ 1,894,633.5
FISM: \$ 1,896,347.31	Fecha de inicio: 31 de Marzo de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 29 de Mayo de 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

Por El Municipio:

Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano
Residente de Obra

Por La Empresa:
URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIREC: 31 SUR 3315, BENITO JUAREZ 72430
PUEBLA PUEBLA

C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R. L. de C.V.



Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2,130.00
II	MURO DE CONTENCIÓN		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	6.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
QUIMIXTLAN, PUEBLA
13-09-2021

PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	9.75
III GUARNICIÓN			
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	600.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	600.00
IV OBRA COMPLEMENTARIA RED DE DRENAJE			
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	107.80
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	46.20
PLAN023	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	9.86
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	176.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	77.62
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	77.62
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	3.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	3.00
V TERRACERIAS			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	743.60
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	402.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,010.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	402.00
VI PAVIMENTO			
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	13.40
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	354.15

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFO 04519052949
DIREC-11 SUR 1915, BENITO JUÁREZ, 72410
PUEBLA, PUEBLA

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	1,655.85
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	2.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,130.00
VII	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2,199.06
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	58,834.14

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2019-03-21

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2019-03-21

Importe del Contrato:	\$	1,894,633.5
Convenio Modificadorio a Contrato:	\$	N/a.
Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/a.
Importe del Total:	\$	1,894,633.5
Fecha real de inicio:		31 de Marzo de 2020
Fecha real de terminación:		29 de Mayo de 2020
Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:		N/a.
Fecha de inicio de convenio modificadorio:		N/a.
Fecha de terminación de convenio modificadorio:		N/a.

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M9
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2019-03-21

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$.0
1er Estimación	\$	1,894,633.5
Finiquito (2da Estimación)	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	1,894,633.5

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200319 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2019-03-21



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200319 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 13:10 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:


C. Armando Pimentel Gómez
 Presidente Municipal
 Constitucional
 2018-2021


C. Armando Martínez Gasca
 Director de Desarrollo Urbano, Obra
 Y Servicios Públicos

Testigo


C. Moisés Toral Calderón
 Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:


C. Angel Fernandez Santiago


 PROYECTOS URBANOS
 RFC: PUS190529M19
 DHEC-31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 72430
 PUEBLA PUEBLA

Proyectos Urbanos y Servicios Urbana S. de R.L de C.V.
C. Angel Fernandez Santiago