



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **San Isidro Reynosa** del Estado de **Puebla**, siendo las **14:00** horas del día **07 de Agosto de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Isidro Reynosa 2da Etapa"	
No. De obra: 200526	No. de contrato: MQP/R33FI-21/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0529	Fecha: 29 de Mayo de 2020
Monto Autorizado: \$ 959,385.69	Monto Contratado: \$ 957,720.36
FISM: \$ 959,385.69	Fecha de inicio: 23 de Junio de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 06 de Agosto de 2020



Por El Municipio:

Por La Empresa:



Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano
Residente de Obra

C. Alejandro Torres Ruiz
Constructores y Asociados Roama S.A. de C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Volumen
1	PRELIMINARES		
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	218.68
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	61.04
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M2	81.34
11121	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	24.08
2	CIMENTACIÓN		





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	81.34
CIM009	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	32.90
BASECA001	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE PROFUNDIDAD, DE ARMEX SECCIÓN= 15 X 15-4 CM. O 15 X 20-4 CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". CON UNA SECCIÓN DE 20 X 40 X 80 CM.	PZA	49.00
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN EDIFICIO		
DALA048	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	117.60
DALA052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	25.20
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	249.69
MUBLO035	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	315.50
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	122.50
DALA147	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	166.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A/C 20 CM. CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 3/4"	M2	355.19
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	126.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	126.00
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	M	147.70
S/C-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC EN GARGOLAS PLUVIALES DE 50 MM. DE DIAMETRO.	M	7.00
S/C-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS-ESTIRENADAS DE GRAN ESLATICIDAD EN LOSA DE AZOTEA, EMULSION DE CONSISTENCIA PASTOSA COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA. COMO REFUERZO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, A DOS MANOS. INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	177.10
REPL004	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO= 2 CM.	M2	164.64
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	674.03
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPESANTES A LA PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	22.95
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	838.67



CAR1902078E2
Circuito Juan Pablo II 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 72430



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

Table with 4 columns: ID, Description, Unit, and Amount. Rows include items like 'LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO', 'HERRERIA EN EDIFICIO', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA', etc.

Importe del Contrato: \$ 957,720.36
Convenio Modificatorio a Contrato: \$ N/A
Importe del Convenio Aditivas: \$ N/A
Importe del Total: \$ 957,720.36
Fecha real de inicio: 23 de Junio de 2020
Fecha real de terminación: 06 de Agosto de 2020

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Handwritten signature in blue ink.



CAR190207BE2
Circuito Juan Pablo 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 72430

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

Anticipo	\$	287,316.11
Finiquito (1er Estimación)	\$	670,404.25
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	957,720.36

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200526 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por **12 meses** contados a partir de la fecha de firma de la presente.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200526 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 15:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



CAR1902078E2
 Circuito Juan Pablo N 1150
 Col. Reforma Agua Azul Puebla
 Pue. C.P. 72430



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

POR EL MUNICIPIO

Recibe:



C. Armando Pimentel Gomez
Presidente Municipal
Constitucional
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Testigo



C. Moisés Teral Calderón
Contralor Municipal
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



CAR1902078E2
Circuito Juan Pablo # 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 72430

C. Alejandro Torres Ruiz
Constructores y Asociados Roama S.A. de C.V.