



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tlanepantla** del Estado de **Puebla**, siendo las **12:30** horas del día **11 de Agosto de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Construcción de Empedrado en la Calle Miguel Hidalgo 2da Etapa de 0+240 al 0+413 en la Localidad de Tlanepantla”	
No. De obra: 200630	No. de contrato: MQP/R33FI-25/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0608	Fecha: 08 de Junio de 2020
Monto Autorizado: \$ 881,897.86	Monto Contratado: \$ 881,233.44
FISM: \$ 881,897.86	Fecha de inicio: 25 de Junio de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 08 de Agosto de 2020



Por El Municipio:

Por La Empresa:

Ing. Valentín Acamatitla Galindo
 Residente de Obra

ARQUITECTURA E INGENIERIA
 CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL ESTRELLAS DEL SUR CP 72100 PUEBLA, PUE. REG. SA180320745

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
 Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave No. ó	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,038.00
II	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACION DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	346.00



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	346.00
III	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	209.82
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	224.91
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	197.22
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	986.10
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	197.22
IV	OBRAS DE DRENAJE		
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	1.00
V	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	11.40
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	278.40
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	707.70
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,038.00
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	530.42
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	25,652.72

CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Importe del Contrato: \$ **881,233.44**

Convenio Modificatorio a Contrato: \$ **N/A**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

SOXER
 ARQUITECTURA E INGENIERIA
 CALLE 49 SUR 4711 INT 8 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP: 2180
 PUEBLA, PUE. TEL: 201320745



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/A.
Importe del Total:	\$	881,233.44
Fecha real de inicio:		25 de Junio de 2020
Fecha real de terminación:		08 de Agosto de 2020
Convenio Modificatorio Adicional por tiempo:		N/A.
Fecha de inicio de convenio modificatorio:		N/A.
Fecha de terminación de convenio modificatorio:		N/A.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	264,370.03
Finiquito (1er Estimación)	\$	616,863.41
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	881,233.44



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200630 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2019-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2019-2021





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

El Contratista declara que la información referente a la **Obra 200630** consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. Armando Pimentel Gómez
2018-2021
Presidente Municipal
Constitucional


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
C. Armando Martínez Gasca
2018-2021
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo


CONTRALORIA
MUNICIPAL
C. Moisés Toral Calderón
2018-2021
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:


ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL ESTADOS UNIDOS CP 74106
PUEBLA, PUE. RFD. CA180320745
C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V.