



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Rincon de los Reyes** del Estado de **Puebla**, siendo las **12:30** horas del día **24 de Agosto de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: <b>“Construcción de Empedrado en la Avenida Hidalgo entre Carretera Xacaxomulco y Carretera Alta luz de la localidad Rincon de los Reyes”</b>	
No. De obra: <b>200631</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-26/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0608</b>	Fecha: <b>09 de Junio de 2020</b>
Monto Autorizado: \$ <b>2,097,704.46</b>	Monto Contratado: \$ <b>2,094,822.64</b>
FISM: \$ <b>2,097,704.46</b>	Fecha de inicio: <b>26 de Junio de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>24 de Agosto de 2020</b>

Por El Municipio:

Por La Empresa:

  
**Ing. Valentín Acamatitla Galindo**  
Residente de Obra



CALLE ENCINOS #4702 INT 201  
COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA  
PUEBLA PUE.  
  
**RFC. GCA170130ET7**  
**C. Jose Amador Chavarria Vazquez**  
Grupo Constructor Amajai S.A. de C.V.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave No. ó	Conceptos de Trabajo	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
		Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2554.11
	<b>GUARNICIÓN</b>		

  
  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021  




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

GUA001	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. ( EN PERIMETRO DEL EDIFICIO Y PLAZA DE ACCESO ). INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, PREPARACION DE TERRACERIAS, HUMEDAD, RELLENOS LATERALES CIMBRA Y DECIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	798.16
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	798.16
<b>TERRACERIAS</b>			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	898.72
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M2	478.90
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS	M2	2394.48
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM <sup>3</sup> ), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	478.90
<b>PAVIMENTO</b>			
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM <sup>2</sup> . SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	12.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	464.08
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	1930.40
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	PZA	7.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2554.11
<b>ACARREOS</b>			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2529.58
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	67969.94

Importe del Contrato: \$ 2,094,822.64

Convenio Modificadorio a Contrato: \$ N/A.

Importe del Convenio Aditivas: \$ N/A.

Importe del Total: \$ 2,094,822.64

Fecha real de inicio:

CALLE ENCINOS #4702 INT 26 de Junio de 2020

Fecha real de terminación:

COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA 24 de Agosto de 2020

Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:

N/A.



REC. GCA170130ET7

CONTROLORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
18/2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

Fecha de inicio de convenio modificatorio: **N/A.**  
 Fecha de terminación de convenio modificatorio: **N/A.**

**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

Anticipo	\$	<b>628,446.79</b>
Finiquito (1er Estimación)	\$	<b>1,466,375.85</b>
	\$	
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	\$	<b>2,094,822.64</b>



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la **Obra 200631** consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.



Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200631 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA  
PUEBLA PUE.

RFC: GCA170130ET7

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

**C. Armando Pimentel Gómez**

Presidente Municipal  
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS

**C. Armando Martínez Gasca**

Director de Desarrollo Urbano,  
Obra  
Y Servicios Públicos

**Testigo**



**C. Moisés Toral Calderón**

Contralor Municipal

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:



CALLE ENCINOS #4702 INT 201  
COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA  
PUEBLA PUE.

RFC. GCA170130E17

**C. Jose Amador Chavarria Vazquez**  
Grupo Constructor Amajai S.A. de C.V.