



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Quimixtlán** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:30** horas del día **29 de Agosto de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle 5 de Mayo Poniente y Panteón en la Cabecera Municipal de Quimixtlán”	
No. De obra: 200632	No. de contrato: MQP/R33FI-27/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0610	Fecha: 10 de Junio de 2020
Monto Autorizado: \$ 2,480,074.8	Monto Contratado: \$ 2,474,098.47
FISM: \$ 2,480,074.8	Fecha de inicio: 29 de Junio de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 27 de Agosto de 2020



Por El Municipio:

Ing. Valentín Acamatitla Galindo
Residente de Obra

Por La Empresa:

C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.



Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave No. ó	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad
1	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,484.23
DEM043	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) HASTA 15 CM. DE ESPESOR.	M2	1,484.23
II	OBRA COMPLEMENTARIA RED DE DRENAJE		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	294.98
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	22.54
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	335.00
S/C 01	CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE GENERAL INCLUYE: CODO DE 45° DE 100 MM E INSERCIÓN DE 4"	PZA	42.00





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

2243 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 75 KG.	PZA	2.00
IV	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	650.19
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	650.19
V	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	323.53
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	207.10
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,380.68
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	276.14
VI	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	12.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	1,380.68
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	1,380.68
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,484.23
VII	ADHERIDOS A LA OBRA		
DALA048	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=20 X 15 CM, CONCRETO F'c=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	11.80
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'c=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	1:54
MUTA013	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	11.04
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	3.59
31259	CIMBRA PARA PERALTES DE 15CM. PROMEDIO EN ESCALERAS	M	64.54

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PROYECTOS URBANOS
DIRECCIÓN SUR 3315, BENITO JUÁREZ 7, 2430
PUEBLA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

Table with 4 columns: Code, Description, Unit, and Amount. Rows include items like MALL006 (SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO), CON003 (CONCRETO HECHO EN OBRA), PICAC005 (ACABADO ESCOBILLADO O FINO), etc.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Importe del Contrato: \$ 2,474,098.47; Convenio Modificadorio a Contrato: \$ N/a; Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a; Importe del Total: \$ 2,474,098.47; Fecha real de inicio: 29 de Junio de 2020; Fecha real de terminación: 27 de Agosto de 2020; Convenio Modificadorio Adicional por tiempo: N/a; Fecha de inicio de convenio modificadorio: N/a; Fecha de terminación de convenio modificadorio: N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Table with 2 columns: Concept and Amount. Rows include: Anticipo \$ 742,229.54; Finiquito (1er Estimación) \$ 1,731,868.93; TOTAL NETO C / I.V.A. \$ 2,474,098.47.

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Handwritten signature of the contractor.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Handwritten signature and date: 15/08/20



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200632 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200632 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Terminos de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 12:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



POR EL MUNICIPIO

Recibe:

PRESIDENCIA

C. Armando Pimentel Gómez

Presidente Municipal
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

C. Armando Martínez Gasca

Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo



C. Moisés Toral Calderón

Contralor Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

POR EL CONTRATISTA

Entrega:

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIREC: 31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 72410
PUEBLA, PUEBLA

C. Angel Fernandez Santiago

Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.