



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tlanepantla** del Estado de **Puebla**, siendo las **12:30** horas del día **31 de Agosto de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Construcción de Empedrado en la Calle 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlán - Chichiquila y calle Corregidora en la Localidad de Tlanepantla”	
No. De obra: 200633	No. de contrato: MQP/R33FI-28/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0611	Fecha: 11 de Junio de 2020
Monto Autorizado: \$ 1,727,392.06	Monto Contratado: \$ 1,725,969.13
FISM: \$ 1,727,392.06	Fecha de inicio: 29 de Junio de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 27 de Agosto de 2020



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

Por El Municipio:

Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano
Residente de Obra

Soluciones Marquet
S.A. DE C.V.

C. José Luis Rivera Cosme
Soluciones Marquet S.A. de C.V.

R.F.C. SMA710000000

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	200.50
1000 20-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR.	M	15.00
1000 04	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M2	1.58
II	DRENAJE SANITARIO		
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	186.37
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	71.30
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	16.38



CONTABILIDAD
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	200.50
3050 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 4" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	39.00
S/C-01	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A DRENAJE GENERAL CON TUBERÍA CORRUGADA INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 45° E INSERCCIÓN DE 100 MM. PARA TUBO SANITARIO CORRUGADO	PZA	13.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	84.17
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	138.70
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	pza	4.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	pza	1.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	5.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	5.25
III	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	259.69
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,997.24
EMPEDRADO			
IV	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,774.20
V	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	660.40
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	660.40
VI	TERRACERÍAS		
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	330.48
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	54.61
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	354.84
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,774.20
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	354.84
VII	OBRAS DE DRENAJE		
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	9.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Soluciones Marquet S.A. DE C.V.

R.F.C. SMA/1007/2018



CONTROLORIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

VIII	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	33.18
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6, 8-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	361.40
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	1,292.10
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,774.20
IX	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,335.03
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	46,604.75

Importe del Contrato: \$ 1,725,969.13
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$ N/a.
 Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a.
 Importe del Total: \$ 1,725,969.13
 Fecha real de inicio: 29 de Junio de 2020
 Fecha real de terminación: 27 de Agosto de 2020
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: N/a.
 Fecha de inicio de convenio modificatorio: N/a.
 Fecha de terminación de convenio modificatorio: N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	517,790.74
Finiquito (1er Estimación)	\$	1,208,178.39
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	1,725,969.13

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

Pendientes de autorización: La Contratista declara que la información referente a la Obra 200633 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

DIRECCION DE OBRAS
 PUBLICAS
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2013-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200633 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 14:15 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional

POR EL MUNICIPIO

Recibe:



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo



C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



C. Jose Luis Rivera Cosme
Soluciones Marquet S.A. de C.V.

Soluciones Marquet
S.A. DE C.V.

R.F.C. SMA171005GGA