



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tozihuc** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:00** horas del día **12 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Bibiana entre Empedrado y Casa Habitación y Calle Cerrada Santa Bibiana entre Calle Santa Bibiana y Casas Habitación del Barrio las Flores en la localidad de Tozihuc"</b>	
No. De obra: <b>200743</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-36/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0703</b>	Fecha: <b>06 de Junio de 2020</b>
Monto Autorizado: <b>\$ 1,478,001.91</b>	Monto Contratado: <b>\$ 1,474,772.14</b>
FISM: <b>\$ 1,478,001.91</b>	Fecha de inicio: <b>10 de Agosto de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>08 de Octubre de 2020</b>



Por El Municipio:

Por La Empresa:

**Ing. Valentín Acamatitla Galindo**  
 Residente de Obra

**C.p. Nayeli Cortes Iguanero**  
 BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.



**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1798.20
<b>II</b>	<b>GUARNICIÓN</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	853.15

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**  
**EMPRESA – MUNICIPIO**

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	653.15	 CONTRATORIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA. 2018-2021
<b>III TERRACERÍAS</b>				
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	405.79	
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	61.86	
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	333.00	
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1665.00	 CONSTRUCCIONES
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	333.00	
<b>IV PAVIMENTO</b>				
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	15.00	
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-10, 10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	366.50	
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	1298.50	 PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	PZA	3.00	
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	3.00	
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	2.00	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1764.90	
<b>V ACARREOS</b>				 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUIMIXTLAN, PUEBLA. 2018-2021

*[Handwritten signature]*





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1193.07
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	42978.84

CONTRALORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

Importe del Contrato: \$ 1,474,772.14  
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$ N/a.  
 Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a.  
 Importe del Total: \$ 1,474,772.14  
 Fecha real de inicio: 10 de Agosto de 2020  
 Fecha real de terminación: 08 de Octubre de 2020  
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: N/a.  
 Fecha de inicio de convenio modificatorio: N/a.  
 Fecha de terminación de convenio modificatorio: N/a.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES  
S.A. DE C.V.

**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

Anticipo	\$ 442,431.64
Finiquito (1er Estimación)	\$ 1,032,340.5
	\$
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	<b>\$ 1,474,772.14</b>

010SNG3  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200743 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

**Certificado de Garantía de Calidad:**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200743 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 11:15 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura



PRESIDENCIA

**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal  
Constitucional

**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:




**C. Armando Martínez Gasca**  
Director de Desarrollo Urbano, Obra  
Y Servicios Públicos

Testigo



**C. Moisés Toral Calderón**  
Contralor Municipal



**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:

**C.p. Nayeli Cortes Iguanero**  
BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.

