



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tozihuic** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:00** horas del día **05 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada Benito Juarez Entre Calle Benito Juarez Y Casas Habitación en el Barrio Las Flores de la localidad de Tozihuic"</b>	
No. De obra: <b>200746</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-39/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0713</b>	Fecha: <b>13 de Julio de 2020</b>
Monto Autorizado: \$ <b>202,665.21</b>	Monto Contratado: \$ <b>201,985.64</b>
FISM: \$ <b>202,665.21</b>	Fecha de inicio: <b>03 de Agosto de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>01 de Octubre de 2020</b>

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

Por El Municipio:

Por La Empresa:

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

\_\_\_\_\_  
**Ing. Valentín Acamatitla Galindo**  
Residente de Obra

\_\_\_\_\_  
**C. Josefina Andrade Calzada**  
Josefina Andrade Calzada

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	219.75
<b>II</b>	<b>GUARNICIONES</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y	ML	146.50

DIRECCION DE OBRAS  
PÙBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

*Handwritten signature and date: 05/10/20*



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO

	DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	146.50
III	<b>TERRACERIAS</b>		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	54.95
RELL009	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS.	M3	1.28
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	43.95
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	219.75
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	43.95
IV	<b>PAVIMENTO</b>		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	ML	14.70
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	41.03
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	156.75
LIM005	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN PAVIMENTO DE CONCRETO, INCLUYE GUARNICIONES.	M2	219.75
V	<b>ACARREOS</b>		
ACA090	ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO AL PRIMER KILOMETRO.	M3	165.88
ACA092	ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO EN TERRACERIAS Y/O PAVIMENTO	M3/KM	5,834.83

Importe del Contrato: \$ 201,985.64  
Convenio Modificadorio a Contrato: \$ N/a.  
Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a.  
Importe del Total: \$ 201,985.64  
Fecha real de inicio: 03 de Agosto de 2020  
Fecha real de terminación: 01 de Octubre de 2020  
Convenio Modificadorio Adicional por tiempo: N/a.  
Fecha de inicio de convenio modificadorio: N/a.



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

Fecha de terminación de convenio modificatorio:

N/a.

**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

Anticipo	\$	.0
Finiquito (1er Estimación)	\$	201,985.64
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	<b>\$</b>	<b>201,985.64</b>



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200746 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.


**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200746 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 11:15 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal  
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS

**C. Armando Martínez Gasca**  
Director de Desarrollo Urbano, Obras  
Y Servicios Públicos

Testigo



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
**C. Moisés Toral Calderón**  
Contralor Municipal

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:

**C. Josefina Andrade Calzada**  
Josefina Andrade Calzada