



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tlamanca** del Estado de **Puebla**, siendo las **09:15** horas del día **06 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>“Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Benito Juárez entre Camino a Quiliayó y Calle 2 de Septiembre de la Localidad de Tlamanca.”</b>	
No. De obra: <b>200747</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-40/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0715</b>	Fecha: <b>15 de Julio de 2020</b>
Monto Autorizado: \$ <b>478,360.09</b>	Monto Contratado: \$ <b>477,577.52</b>
FISM: \$ <b>478,360.09</b>	Fecha de inicio: <b>04 de Agosto de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>02 de Octubre de 2020</b>

CONTRALORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

Por El Municipio:

Por La Empresa:

**Soluciones Marquet**  
S.A. DE C.V.

**Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano**  
Residente de Obra

R.F.C. SMA171001EQA

**C. Jose Luis Rivera Cosme**  
Soluciones Marquet S.A. de C.V.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	592.14
<b>II</b>	<b>GUARNICIÓN</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	225.88
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	225.88

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO

III	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	129.34
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	1.82
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	111.63
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	561.83
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	111.63
IV	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	16.40
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	125.11
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	436.72
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	1.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	592.14
V	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	414.99
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	12,756.32

CONTRALORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

Soluciones Merquet S.A. DE C.V.  
R.F.C. SMA171005GGA

Importe del Contrato: \$  
 Convenio Modificadorio a Contrato: \$  
 Importe del Convenio Aditivas: \$  
 Importe del Total: \$  
 Fecha real de inicio:  
 Fecha real de terminación:  
 Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:  
 Fecha de inicio de convenio modificadorio:

477,577.52  
 N/a.  
 N/a.  
 477,577.52  
 04 de Agosto de 2020  
 02 de Octubre de 2020  
 N/a.  
 N/a.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

Fecha de terminación de convenio modificatorio:

N/a.

**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

Anticipo	\$	143,273.26
Finiquito (1er Estimación)	\$	334,304.26
	\$	
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	<b>\$</b>	<b>477,577.52</b>



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
UN 8-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200747 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.




DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPAL

QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.



Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200747 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS

QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

  
**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal  
Constitucional



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

  
**C. Armando Martínez Gasca**  
Director de Desarrollo Urbano, Obra  
Y Servicios Públicos

**Testigo**



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

  
**C. Moisés Toral Calderón**  
Contralor Municipal

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:

**Soluciones Marquet**  
S.A. DE C.V.

  
**C. José Luis Rivera Cosme**  
Soluciones Marquet S.A. de C.V.

