



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Colonia la Concepción** del Estado de **Puebla** siendo las **12:30** horas del día **12 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.

Nombre de la obra: <b>“Construcción de Empedrado en Calle Cerrada 2 de Marzo entre Calle 16 de Septiembre y Casas Habitación en la Localidad Colonia la Concepción”</b>	
No. De obra: <b>200749</b>	No. de contrato: <b>MQP/R33FI-42/20</b>
Oficio de asignación: <b>MQP-AS/FISM-2020/0720</b>	Fecha: <b>20 de Julio de 2020</b>
Monto Autorizado: \$ <b>481,511.49</b>	Monto Contratado: \$ <b>479,852.63</b>
FISM: \$ <b>481,511.49</b>	Fecha de inicio: <b>10 de Agosto de 2020</b>
Ejercicio: <b>2020</b>	Fecha de término: <b>08 de Octubre de 2020</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021

Por El Municipio:

Por La Empresa:

\_\_\_\_\_  
**Ing. Valentín Acamatitla Galindo**  
Residente de Obra

\_\_\_\_\_  
**C. Josefina Andrade Calzada**  
Josefina Andrade Calzada

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	529.46
<b>II</b>	<b>GUARNICIÓN</b>		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	271.52
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	271.52



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2018-2021



### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

III	TERRACERÍAS		
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	115.52
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	95.03
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	475.16
IV	PAVIMENTO		
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	95.03
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	7.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	147.01
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	328.15
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA	INC	4.00
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	1.00
REG2X.60	REJILLA LONGITUDINAL DE 2.00 X 0.60X1.0 M DE ALTO CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4; APLANADO Y PULIDO CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15X0.15 CON REJILLA TIPO IRVING A BASES DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	529.46
V	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	422.006
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	15,710.61

62

CONTRALORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

Importe del Contrato: \$ 479,852.63  
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$ N/a.  
 Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a.  
 Importe del Total: \$ 479,852.63  
 Fecha real de inicio: 10 de Agosto de 2020  
 Fecha real de terminación: 08 de Octubre de 2020  
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: N/a.  
 Fecha de inicio de convenio modificadorio: N/a.  
 Fecha de terminación de convenio modificadorio: N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2018-2021

*cauhts*



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO

Anticipo	\$	143,955.79
Finiquito (1er Estimación)	\$	335,896.84
	\$	
<b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b>	<b>\$</b>	<b>479,852.63</b>



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200749 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.


**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200749 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**



**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.

**C. Armando Pimentel Gómez**

Presidente Municipal  
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

**C. Armando Martínez Gasca**

Director de Desarrollo Urbano, Obra  
Y Servicios Públicos

Testigo



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

**C. Moisés Toral Calderón**

Contralor Municipal

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:

---

C. Josefina Andrade Calzada  
Josefina Andrade Calzada