



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Colonia la Concepción** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:30** horas del día **14 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Concepcion entre Calle 16 de Septiembre Sur e Iglesia de la Localidad de la Colonia la Concepcion”	
No. De obra: 200750	No. de contrato: MQP/R33FI-43/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0724	Fecha: 24 de Julio de 2020
Monto Autorizado: \$ 820,679.33	Monto Contratado: \$ 831,369.63
FISM: \$ 820,679.33	Fecha de inicio: 14 de Agosto de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 12 de Octubre de 2020




Por El Municipio:

Por La Empresa:

Ing. Valentín Acamatitla Galindo
Residente de Obra

CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL. ESTRELLAS DEL SUR CP. 72180 PUEBLA, PUE. TEL: 521 390 207 45

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V.



Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	726.08
II	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	411.82
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	411.82



DIRECCIÓN DE OBRAS PUEBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

III TERRACERIAS			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	87.42
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	15.36
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	145.22
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	726.08
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	145.22
IV PAVIMENTO			
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	19.16
V	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	120.88
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	542.96
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	726.08
V OBRA COMPLEMENTARIA DRENAJE SANITARIO			
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	138.78
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	59.48
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	16.04
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	216.30
3050 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 4" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	15.00
S/C-01	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA A DRENAJE GENERAL INCLUYE CODO DE 45° X 100MM E INSERCIÓN DE 100 MM.	PZA	5.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	64.17

CONTRALORIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP: 72100
PUEBLA, PUE. RFC: 1903770000
José Bautista



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	110.49
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	6.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	6.00
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	600.29
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	20,459.14

Importe del Contrato: \$ **831,369.63**
 Convenio Modificadorio a Contrato: \$ **N/a.**
 Importe del Convenio Aditivas: \$ **N/a.**
 Importe del Total: \$ **831,369.63**
 Fecha real de inicio: **14 de Agosto de 2020**
 Fecha real de terminación: **12 de Octubre de 2020**
 Convenio Modificadorio Adicional por tiempo: **N/a.**
 Fecha de inicio de convenio modificadorio: **N/a.**
 Fecha de terminación de convenio modificadorio: **N/a.**



Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	249,410.89
Finiquito (1er Estimación)	\$	581,958.74
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	831,369.63

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200750 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

SOXER
ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DE AURORA 71590
PUEBLA, PUE. RFC: SOX0372192

Donne Batista

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

[Signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200750 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 11:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo


C. Moisés Toral Calderón
SECRETARÍA
MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



ARQUITECTURA E INGENIERÍA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP 72102
PUEBLA, PUE. REG. 2018032074
C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
Soxer Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.