



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tlanepantla** del Estado de **Puebla**, siendo las **09:00** horas del día **28 de Octubre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Calle Melchor Ocampo de la Localidad de Tlanepantla"	
No. De obra: 200852	No. de contrato: MQP/R33FI-45/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0810	Fecha: 10 de Agosto de 2020
Monto Autorizado: \$ 1,179,041.4	Monto Contratado: \$ 1,177,301.93
FISM: \$ 1,179,041.4	Fecha de inicio: 28 de Agosto de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 26 de Octubre de 2020



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Por El Municipio:

Ing. Valentín Acamatitla Galindo
Residente de Obra

Por La Empresa:

C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L. de C.V.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,392.30
II	OBRA COMPLEMENTARIA RED DE DRENAJE		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	36.73
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	33.33
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	55.65
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	13.36

RECEPCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	16.70
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	2.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	2.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00
III	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	436.14
PINT060	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	436.14
IV	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	339.37
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	199.03
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,326.83
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO I HOMÉ A LA OBRA)	M3	265.37
V	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	13.67
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	253.07
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	1,073.76
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,392.26
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,221.04
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	34,728.36

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

URBANA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIRECCIÓN SUR 3815, BENITO JUÁREZ, 72410
PUEBLA, PUEBLA

Importe del Contrato: \$
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$
 Importe del Convenio Aditivas: \$
 Importe del Total: \$
 Fecha real de inicio:
 Fecha real de terminación:
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo:

1,177,301.93
 N/a.
 N/a.
 1,177,301.93
 28 de Agosto de 2020
 26 de Octubre de 2020
 N/a.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

Fecha de inicio de convenio modificatorio:

N/a.

Fecha de terminación de convenio modificatorio:

N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	353,190.58
Finiquito (1er Estimación)	\$	824,111.35
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	1,177,301.93


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.


 PROYECTO OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PUEBLA, PUEBLA

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200852 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.


Certificado de Garantía de Calidad:



El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200852 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.




 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021




ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional




DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo




CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:




C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L. de C.V.