



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Quiliayo** del Estado de **Puebla**, siendo las **09:00** horas del día **03 de Noviembre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle del Desastre e Iglesia y Calle del Desastre entre Calle Principal y Preescolar Comunitario de la localidad de Quiliayo”		 PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLÁN, PUEBLA 2018-2021
No. De obra: 200854	No. de contrato: MQP/R33FI-48/20	
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0813	Fecha: 13 de Agosto de 2020	
Monto Autorizado: \$ 762,424.51	Monto Contratado: \$ 760,848.19	
FISM: \$ 762,424.51	Fecha de inicio: 31 de Agosto de 2020	
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 29 de Octubre de 2020	

Por El Municipio:

Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano
Residente de Obra

Por La Empresa:

C.p. Nayeli Cortes Iguanero
BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	10,000.00
II	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	298.35
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	298.35



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

III TERRACERÍAS			
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	202.10
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	17.21
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	183.66
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	918.30
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.0/3.3.01.03.0/4), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO I HOMÉ A LA OBRA)	M3	183.66
IV PAVIMENTO			
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	18.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	175.55
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	742.75
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	6.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	979.52
V ACARREOS			
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	652.66
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	22224.98



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021


CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
 S. DE C.V.
 P.010000105NG3

Importe del Contrato: \$
 Convenio Modificadorio a Contrato: \$
 Importe del Convenio Aditivas: \$
 Importe del Total: \$
 Fecha real de inicio:
 Fecha real de terminación:
 Convenio Modificadorio Adicional por tiempo:
 Fecha de inicio de convenio modificadorio:
 Fecha de terminación de convenio modificadorio:

760,848.19
 N/a.
 N/a.
 760,848.19
31 de Agosto de 2020
29 de Octubre de 2020
 N/a.
 N/a.
 N/a.


CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	228,254.46
Finiquito (1er Estimación)	\$	532,593.73
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	760,848.19


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200854 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200854 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.


 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
 S.A. DE C.V.
 R.F.C. B01200109NG3


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

POR EL MUNICIPIO

Recibe:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

C. Armando Pimentel Gómez

Presidente Municipal
Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2018-2021

C. Armando Martínez Gasca

Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo



CONTRALORIA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2018-2021

C. Moisés Toral Calderón

Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
S.A. DE C.V.

R.F.C. BCI280409NG3

C.p. Naveh Cortes Iguañero

BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.