



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Papalotla** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:35** horas del día **03 de Noviembre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: “Construcción de Empedrado en Camino Principal a Tlahuitompa entre Carretera Quimixtlan - Chichiquila del cadenamamiento 0+000.00 al 0+465.00 de la Localidad de Papalotla”	
No. De obra: 200855	No. de contrato: MQP/R33FI-49/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0814	Fecha: 14 de Agosto de 2020
Monto Autorizado: \$ 2,492,336.55	Monto Contratado: \$ 2,490,209.
FISM: \$ 2,492,336.55	Fecha de inicio: 31 de Agosto de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 29 de Octubre de 2020



Por El Municipio:

Por La Empresa:


Ing. Valentín Acamatitla Galindo
 Residente de Obra


 ARQUITECTURA E INGENIERIA
 CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP: 72190
 PUEBLA, PUE. RFC: SA190820745

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
 Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2,978.40
II	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	930.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	930.00


 DIRECCIÓN DE OBRAS
 PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

III	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	601.80
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	551.57
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,757.91
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	551.57
IV	OBRAS DE DRENAJE		
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	27.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	27.00
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN	M3	12.15
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5	M3	36.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	M2	58.50
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	1,133.86
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	12.15
V	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	24.10
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	515.70
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5. INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	2,242.21
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,978.40
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	2,438.57
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	67,814.36

Importe del Contrato: \$ **2,490,209.**
 Convenio Modificatorio a Contrato: **MQP/R33FI-49/20/CM/01**
 Importe del Convenio Aditivas: \$ **260,509.88**
 Importe del Total: \$ **2,750,718.88**

[Handwritten signature]

SOXER
 ARQUITECTURAS E INGENIERIA
 CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL. ESTRELLA DE OCCIDENTE
 PUEBLA, PUE. REC. SAJ180320745
[Handwritten signature: Juan Bautista]

CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021
[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

Fecha real de inicio: 31 de Agosto de 2020
Fecha real de terminación: 29 de Octubre de 2020
Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: N/a.
Fecha de inicio de convenio modificatorio: N/a.
Fecha de terminación de convenio modificatorio: N/a.

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	747,062.7
Finiquito (1er Estimación)	\$	2,003,656.18
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	2,750,718.88

CONTRALORÍA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200855 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la **Obra 200855** consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT. COL. ESTRELLAS DE OCCIDENTE CP 72100
PUEBLA, PUE. RFC SA 1300320745
Donne batista



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 11:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



POR EL MUNICIPIO

Recibe:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional



DIRECCION DE OBRAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo



C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP 72100
PUEBLA, PUE. RFC SA120370745

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
Soxer Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.