




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**


En el Municipio de **Quimixtlan**, en la localidad de **Quimixtlan** del Estado de **Puebla**, siendo las **10:00** horas del día **05 de Noviembre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: "Construcción de Empedrado en Calle Cerrada Morelos entre Calle Niños Heroes de Chapultepec y Casas Habitación en la Localidad de Quimixtlan"		 CONTRATORIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA. 2018-2021
No. De obra: 200856	No. de contrato: MQP/R33FI-50/20	
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0817	Fecha: 17 de Agosto de 2020	
Monto Autorizado: \$ 971,696.01	Monto Contratado: \$ 969,519.47	
FISM: \$ 971,696.01	Fecha de inicio: 04 de Septiembre de 2020	
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 03 de noviembre de 2020	PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021

Por El Municipio:



Por La Empresa:


Ing. Valentin Acamatitla Galindo
 Residente de Obra


C. Angel Fernandez Santiago
 Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	876.81
II	OBRA COMPLEMENTARIA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	108.00
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	10.80



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	M	180.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	43.20
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	54.00
S/C 01	CONEXION DE DESCARGA A DRENAJE GENERAL CON TUBERIA DE ADS DE 4", CODO DE 45° DE 10 MM Y BOTA INSERCIÓN, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO	PZA	6.00
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	8.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	8.00
III	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	402.70
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	402.70
IV	TERRACERIAS		
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	224.70
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	81.61
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	163.21
V	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	11.36
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	M2	220.85
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RÍO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDecer PIEDRA.	M2	595.23
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	876.81
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	980.37
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	26,481.93

CONTABILIDAD MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

PROYECTO URBANOS
RCP-URB-003-001
DIRECCION SUR 3345, BENITO JUAREZ, 74110
PUEBLA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Importe del Contrato:	\$	969,519.47
Convenio Modificatorio a Contrato:	\$	N/a.
Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/a.
Importe del Total:	\$	969,519.47



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

Fecha real de inicio:
Fecha real de terminación:
Convenio Modificatorio Adicional por tiempo:
Fecha de inicio de convenio modificatorio:
Fecha de terminación de convenio modificatorio:

04 de Septiembre de 2020
03 de noviembre de 2020

N/a.
N/a.
N/a.



Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Table with 3 columns: Concepto, Monto, and Total. Rows include Anticipo, Estimación 1, Estimación 2 (Finiquito), and TOTAL NETO C / I.V.A.

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:


La Contratista declara que la información referente a la Obra 200856 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:


El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200856 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



Handwritten signature at the bottom left.





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**


No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 11:55 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:





PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional


DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo





CONTRALORÍA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:




C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.