



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Buenavista** del Estado de **Puebla**, siendo las **09:00** horas del día **30 de Noviembre de 2020**. Se levanta el Acta Entrega-Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construcción de Empedrado en Calle Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa entre Iglesia y Calle 16 de Septiembre de la Localidad de Buenavista"	
No. De obra: 200962	No. de contrato: MQP/R33FI-56/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/0908	Fecha: 08 de Septiembre de 2020
Monto Autorizado: \$ 992,827.81	Monto Contratado: \$ 990,482.3
FISM: \$ 992,827.81	Fecha de inicio: 28 de Septiembre de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 26 de noviembre de 2020



Por El Municipio:

Por La Empresa:


Ing. Valentín Acamatitla Galindo
 Residente de Obra



**CALLE ENCINOS #4702 INT 201
 COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA
 PUEBLA PUE.**
RFC. GCA170130ET7
C. José Amador Chavarria Vazquez
 Grupo Constructor Amajai S.A. de C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1,154.97
II	GUARNICIÓN		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	389.04
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	389.04
III	TERRACERÍAS		

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	254.77
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	219.33
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,096.62
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	219.33
IV	OBRAS DE DRENAJE		
LAVADERO02	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN VIALIDAD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'c= 200 KG/CM2, 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	PZA	0.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	4.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	4.00
V	PAVIMENTO		
DENT15X50	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	10.00
PACO006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6-10-10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACION 20 M. Y CIMBRADO.	M2	221.50
PIEM001	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER PIEDRA.	M2	872.05
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,154.97
VI	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	349.22
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	34,864.99

CONTRALORIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

CALLE ENCINOS #4702 INT 201
COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA
PUEBLA PUE.

REG. GCA170130E77

Importe del Contrato: \$ **990,482.3**
 Convenio Modificadorio a Contrato: \$ **N/a.**
 Importe del Convenio Aditivas: \$ **N/a.**
 Importe del Total: \$ **990,482.3**
 Fecha real de inicio: **28 de Septiembre de 2020**
 Fecha real de terminación: **26 de noviembre de 2020**
 Convenio Modificadorio Adicional por tiempo: **N/a.**
 Fecha de inicio de convenio modificadorio: **N/a.**
 Fecha de terminación de convenio modificadorio: **N/a.**

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	297,144.69
Finiquito (1er Estimación)	\$	693,337.61
TOTAL NETO C.I.V.A.	\$	990,482.30

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200962 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron, y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200962 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:15 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

CALLE ENCINOS #4702 INT 201
COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA
PUEBLA PUE.
RFC. GCA170130E17

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

POR EL MUNICIPIO

Recibe:




C. Armando Pimentel Gómez
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
Presidente Municipal
Constitucional


C. Armando Martínez Gasca
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo




C. Moisés Toral Calderón
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:



SERVICIOS #4702 INT 201
COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA
PUEBLA PUE.


RFC. GCA170130E77

C. Jose Amador Chavarria Vazquez
Grupo Constructor Amajai S.A. de C.V.