






**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Alta Luz** del Estado de **Puebla**, siendo las **11:00** horas del día **16 de Noviembre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nombre de la obra:<br><b>"Construcción del Techado en el Area de Imparticion de Educacion Fisica en la Primaria "Martires de la Enseñanza de 1935" C.C.T.: 21DPR2668Y ubicado en la localidad de alta luz"</b> |  | <br>CONTRALORIA MUNICIPAL<br>QUIMIXTLAN, PUEBLA.<br>2018-2021  |
| No. De obra: <b>200858</b>   | No. de contrato: <b>MQP/R33FO-52/20</b>          |   |
| Oficio de asignación:<br><b>MQP-AS/FORT-2020/0821</b>  | Fecha: <b>21 de Agosto de 2020</b>               | <br>PRESIDENCIA MUNICIPAL<br>QUIMIXTLAN, PUEBLA.<br>2018-2021 |
| Monto Autorizado: \$ <b>1,385,377.4</b>  | Monto Contratado: \$ <b>1,376,616.23</b>         |   |
| FORTAMUN: \$ <b>1,385,377.4</b>  | Fecha de inicio: <b>14 de Septiembre de 2020</b> |   |
| Ejercicio: <b>2020</b>   | Fecha de término: <b>12 de noviembre de 2020</b> |   |

Por El Municipio:



**Arq. Fernando Ricardo Carrillo Gaspariano**  
Residente de Obra

Por La Empresa:

  
 ARQUITECTURA E INGENIERIA  
 CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP: 72180  
 PUEBLA, PUE. TEL: 01 771 232 22 22  


**C. Maria Ivonne Bautista Sanchez**  
Soxer Arquitectura e Ingenieria S.A. de C.V.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

| Clave    | Conceptos de Trabajo   | Unidad de Medida | Cantidad ó Volumen |
|----------|--|------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>CIMENTACION</b>   |                  |                    |
| 11061    | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS, MOJONERAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2               | 480.00             |
| 11007    | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE  | M2               | 38.88              |
| 11072    | EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  | M3               | 81.65              |

  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021  




ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA - MUNICIPIO

|                              |   |     |           |
|------------------------------|---|-----|-----------|
| 11101                        | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.   | M2  | 38.88     |
| 12021                        | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.  | M2  | 73.44     |
| 12034                        | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.   | KG  | 296.88    |
| 12035                        | ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.   | KG  | 559.35    |
| 12036                        | ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.   | KG  | 608.77    |
| 12010                        | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.  | M3  | 17.50     |
| 11121                        | RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.  | M3  | 62.21     |
| 31220                        | PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.  | M2  | 38.88     |
| 31200                        | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.  | M2  | 38.88     |
| 11146                        | ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE CARGA MANUAL Y DESCARGA (MEDIO EN BANCO). AL 1ER KM.   | M3  | 95.94     |
| <b>2 ESTRUCTURA CUBIERTA</b> |   |     |           |
| 12140                        | COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO  | PZA | 72.00     |
| 45087                        | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENSIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CAPFCE NOM -1, M-2, F-1, F-2, E-2, Y NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL LIBRO N. 3 DE CAPFCE RESPETANDO DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIÁMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS, SOLDADURA EN FORMA DE CORDÓN CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILESINDICADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA" TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION. | KG  | 11,332.91 |
| 23003                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALV.Y PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS CAL. 26 INCL. CABALLETE, REMACHES Y GANCHOS P/FIJACION.   | M2  | 480.00    |
| 23021                        | SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #24 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.  | ML  | 60.00     |
| 45125                        | SUM FRABRICACION E INSTALACION DE CABALLETE DE LAMINA PINTRO CAL 26   | ML  | 30.00     |
| 21002                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 4" DE DIAMETRO DE PVC REFORSADO INCL. FIJACION A COLUMNA   | ML  | 78.20     |
| <b>3 ACABADOS</b>            |   |     |           |
| 34193                        | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.   | KG  | 11,332.91 |
| 37040                        | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA   | M2  | 480.00    |
| 43002                        | S Y C CERCA DE MALLA T. CICLON CAL 10.5 INCL. POSTES PUNTALES ESQUINEROS RETENIDA BARRA SUP.Y CIMENTACION CONC.   | ML  | 30.00     |
| PINT014                      | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA   | M2  | 100.00    |
| <b>4 ALUMBRADO</b>           |   |     |           |

CONTROLORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021



ARQUITECTURA E INGENIERIA  
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL. ESTRELLAS DEL SUR CP. 72190  
PUEBLA, PUE. RFC SA190320745

Manne Bautista

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

|          |   |       |          |
|----------|---|-------|----------|
| 51354    | S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.  | PZA   | 1.00     |
| 51429    | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, RANURAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO.         | M     | 74.65    |
| 51466    | SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #12 INCLUYE CINTA AISLANTE.   | M     | 298.60   |
| 56009    | SUM Y COL DE LUMINARIA Y/O CON LAMPARA DE LED MR 16 3WATTS  | PZA   | 6.00     |
| <b>5</b> | <b>ACARREOS</b>   |       |          |
| 9010 00  | ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...    |       |          |
| 9010 03  | PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.  | M3    | 28.38    |
| 9040 00  | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.... |       |          |
| 9040 03  | PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.  | M3/KM | 1,986.60 |

CONTADORIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

Importe del Contrato: \$ **1,376,616.23**  
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$ **N/a.**  
 Importe del Convenio Aditivas: \$ **N/a.**  
 Importe del Total: \$ **1,376,616.23**  
 Fecha real de inicio: **14 de Septiembre de 2020**  
 Fecha real de terminación: **12 de noviembre de 2020**  
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: **N/a.**  
 Fecha de inicio de convenio modificatorio: **N/a.**  
 Fecha de terminación de convenio modificatorio: **N/a.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

**Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:**

|                              |    |                     |
|------------------------------|----|---------------------|
| Anticipo                     | \$ | <b>.0</b>           |
| Estimación 1                 | \$ | <b>699,517.98</b>   |
| Estimación 2 (Finiquito)     | \$ | <b>677,098.25</b>   |
| <b>TOTAL NETO C / I.V.A.</b> | \$ | <b>1,376,616.23</b> |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

**Pendientes de autorización:**

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200858 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H.

Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



ARQUITECTURA e INGENIERIA  
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL ESTRELLAS DEL SUR CP: 72190  
PUEBLA, P.E. RFC: 210328745

*Juanne Bautista*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.  
2018-2021  
*Camilo*



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO  
EMPRESA – MUNICIPIO**

**Certificado de Garantía de Calidad:**

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200858 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**POR EL MUNICIPIO**

Recibe:

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. Armando Pimentel Gómez  
Presidente Municipal  
Constitucional



C. Armando Martínez Gasca  
Director de Desarrollo Urbano, Obra  
Y Servicios Públicos

Testigo



C. Moisés Toral Calderón  
Contralor Municipal

CONTRALORIA  
MUNICIPAL

**POR EL CONTRATISTA**

Entrega:



ARQUITECTURA E INGENIERIA  
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL: ESTRELLAS DEL SUR CP. 72100  
PUEBLA, PUE. 2018-2021

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez  
Soxer Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.