



**MUNICIPIO DE QUIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2022														
PUEZ20202072585	37798	220204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carretera Quixtlán-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincon de los Reyes (Tramo del 0+910.00 al 2+023.02)	Rincon de los Reyes	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	100%	100%	8,348 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113450	133828	220205	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad El Maguayal	El Maguayal	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	100%	100%	851 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113464	133904	220206	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal de Quixtlán	Quixtlán	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113513	134130	220207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	100%	100%	821 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113593	134519	220208	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	100%	100%	6 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113598	134531	220209	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302113621	134622	220210	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105818	55600	220211	Construcción de Tejado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Telesecundaria "Niños Heroes de Chapultepec", con clave 21DTV0233Y Ubicada en la localidad de Patlanaán	Patlanaán	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	100%	100%	544 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105831	55834	220212	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tochiuc-Maguayitos (Tramo 1+040.00 Al 1+969.78).	Maguayitos	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	100%	100%	7048 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105838	55997	220213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamolaotla	Tlamolaotla	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	100%	100%	1700.42 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105843	56194	220314	Construcción de Baños con biodigestor en Diferentes Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojapa	Guadalupe Camojapa	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	100%	100%	15 BAÑOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402167926	283108		Pago por la Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2022)	Quixtlán	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	100%	100%	10 Proyectos	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la Acción Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2022), perteneciente al municipio de Quixtlán, Puebla.
PUEZ20302105851	56561		Presidencia Municipal en el Centro de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	100%	100%	1,706.33 M2	Obra Terminada al 100%

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 GOBIERNO DE PUEBLA  
 13 ENE 2023

**RECIBIDO**  
 F:42/SB/C/CPSE





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220302105858	56913	220317	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 2,075,137.72	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105860	56963	220318	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 2,068,551.58	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105862	57016	220319	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Primaria "Francisco I. Madero", con clave 21DPB0845X Ubicada en la localidad de Magueyitos	Magueyitos	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	100%	100%	407.28 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302105863	57074	220420	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	100%	100%	12 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105864	57082	220421	Construcción de Pavimento Empedrado En Calle Principal a San Isidro Reynosa Entre Empedrado Existente y Entronque A Buenavista de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	100%	100%	807 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302107366	85668	220422	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de La Concepción	La Concepción	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 798,202.31	\$ 798,202.31	\$ 798,202.31	100%	100%	1248 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111337	123500	220525	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	100%	100%	729.63 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111345	123547	220526	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	100%	100%	793.11 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111348	123547	220527	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302119692	160167	220630	Construcción de Tejado Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Zapata y Calle Justo Sierra con Clave 21DPB0845X-125.00 En la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	100%	100%	615.37 m2	Obra Terminada al 100%
PUE220402164141	262621		Presidencia Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata y Calle Justo Sierra en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	100%	100%	557.63 m2	LOS FOLIOS 263494 Y 262621 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 220631 DE NOMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA PERTENECIENTE AL

**RECIBIDO**  
 F/42/SB/ICGPSE

**H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA**  
 2021 - 2024






**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUJ220402164277	263494		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Justo Sierra en la Localidad De Tlanepantla	Tlanepantla	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	100%	100%	388 ML	MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MOP/R33FI-27/22
PUJ220302126632	193182	220733	Construcción de Telesecundaria de Nueva Creación CCT 21D1Y0042H (Edificio "B" Dos Aulas) 1er Etapa en la localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	100%	100%	2 Aula	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Telesecundaria de Nueva Creación CCT 21D1Y0042H (Edificio "B" Dos Aulas) 1er Etapa en la localidad de Alto Lucero Perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUJ220302126685	193540	220734	Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños "Niños Héroes de Chapultepec" Clave 21D1N2315F de la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	100%	100%	1 Aula	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños "Niños Héroes de Chapultepec" Clave 21D1N2315F de la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUJ220302126702	193598	220835	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Carretera Quimixtlán-La Ventana y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Analco	Analco	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	100%	100%	1,425.5 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Carretera Quimixtlán-La Ventana y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Analco, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUJ220402164336	263984	220836	Construcción de Tejado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Quimixtlán, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.	Quimixtlán	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	100%	100%	478.4 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Tejado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Quimixtlán, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUJ220402174497	315559	221037	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 2da Etapa para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	100%	100%	2,429.76 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 2da Etapa para la Localidad de Palma Sola, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUJ220402187832	360826	222039	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento De La Cabecera Municipal De Quimixtlán, Puebla	Quimixtlán	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	100%	100%	114.16 ML	LOS FOLIOS 360699 Y 360826 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MOP/R33FI-35/22
PUJ220402187788	360699		Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento De La Cabecera Municipal De Quimixtlán, Puebla	Quimixtlán	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	100%	100%	1423.8 M2	

  
**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 13 JENE 2023

  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

**MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA**  
 2021 - 2024





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402174522	315654	221040	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Tepatzin - Tlamoloxatla (tramo 0+000.00 al 0+430.00)	Tepatzin	\$2,669,838.30	\$2,669,838.30	\$2,669,838.30	\$2,669,838.30	\$2,669,838.30	\$2,669,838.30	100%	100%	430 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Tepatzin - Tlamoloxatla (tramo 0+000.00 al 0+430.00), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402174571	315895	221041	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Rincon de Patlanalan entre Pavimento existente y Cadenamiento 0+420.00	Rincon de Patlanalan	\$2,387,285.48	\$2,387,285.48	\$2,387,285.48	\$2,387,285.48	\$2,387,285.48	\$2,387,285.48	100%	100%	2,520 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Rincon de Patlanalan entre Pavimento existente y Cadenamiento 0+420.00, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402174576	315902	221042	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle el Carril entre Empedrado Existente y Cadenamiento 0+350.00 de la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$2,607,180.20	\$2,607,180.20	\$2,607,180.20	\$2,607,180.20	\$2,607,180.20	\$2,607,180.20	100%	100%	2240	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle el Carril entre Empedrado Existente y Cadenamiento 0+350.00 de la Localidad de Santa Cruz Caballito, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402174589	315959	221143	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz entre Cadenamiento 0+000.00 y 0+240.00, en la localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$1,551,981.63	\$1,586,810.87	\$1,586,810.87	\$465,594.49	\$465,594.49	\$465,594.49	92.77%	30%	1425 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz entre Cadenamiento 0+000.00 y 0+240.00, en la localidad de Tozihuc, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402174598	315978	221144	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de San Juan Tlalpan	San Juan Tlalpan	\$1,768,236.02	\$1,768,236.02	\$1,768,236.02	\$530,470.81	\$530,470.81	\$530,470.81	91.50%	30%	1,550 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de San Juan Tlalpan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402179240	334450	221148	Comunitaria de Techado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Villa Nueva, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla	Villa Nueva	\$2,247,099.61	\$2,247,099.61	\$2,247,099.61	\$2,247,099.61	\$2,247,099.61	\$2,247,099.61	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Villa Nueva, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.

**FORTAMUN**

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202099092	220423	220423	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Quimixtlán	\$2,445,958.41	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	100.00%	100%	296.08 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE220202099147	220424	220424	Religiosa Camino en el tramo La Cumbre - Villa Hermosa (San José) de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	100.00%	100%	2.22 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE220402202825	220528	220528	Presidencia Municipal A Cristo Rey entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en el Municipio de Tlanepantla (Tramo Del 0+340.00 AL 1+840.00)	Tlanepantla	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	100.00%	100%	0.9 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%

**GOBIERNO DEL PUEBLA**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 13 ENE 2023  
 \$1,072,158.77

**RECIBIDO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021 - 2024






**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2204022028 54		220632	Rehabilitación de Camino en el tramo Jesús María Comalapa - Duraznillo de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	100.00%	100%	1.7 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022028 72		221038	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$1,798,049.90	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	100%	100%	1,273.52 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022028 85		221145	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 0-115.58	Quimixtlan	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	100%	100%	579.50 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 10		221146	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad De Tototzin 3er Etapa	Tototzin	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	100%	100%	1,431.62 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 43		221147	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Malacahuacan	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86				88.48%	30%	1,150.00 m2	OBRA EN PROCESO %
TMP_PUE2204022029 57		221149	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martín Caballito a la Localidad El Magueyjal	El Magueyjal	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	100%	100%	4.36 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 64		221150	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad Buena Vista	Villa Hermosa	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	100%	0%	1.37 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%

13 de Enero de 2022

  
 C. Jose Martínez Pimentel  
 Presidente Municipal Sustituto  
 Quimixtlan, Puebla



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2021 - 2024**

