



14 de Enero de 2022
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/002/2022

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"


C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla



SECRETARÍA DE BIENESTAR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ASISTENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2021														
PUEZ10201934339	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Carril entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966302	87333	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Maguey y Capilla de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966418	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966422	88068	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,104 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966424	88086	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Coxapa	Coxapa	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,049 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966531	88868	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966543	88971	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,630 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966576	89236	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966596	89363	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Cadenamiento 0+399.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepatzin	Tepatzin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUEZ10301966649	89785	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Tototzin	Tototzin	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	100%	100%	1,363.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

17 ENERO 2022

RECIBIDO
 F.42/SB/CGPSE

MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301987233	94139	210316	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987448	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincón entre Calle Principal y Calle de los Pozos sección Los Reyes de la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987212	200991	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo Entre Carretera Tlanepantla - Chichiquila y Limite Predial de la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987265	201196	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz entre calle Benito Juárez y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301983144	202338	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,252.79	\$ 538,252.79	\$ 538,252.79	\$ 538,252.79	\$ 538,252.79	\$ 538,252.79	100%	100%	427 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301983150	202353	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pantano en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,758.53	\$ 1,516,758.53	\$ 1,516,758.53	\$ 1,516,758.53	\$ 1,516,758.53	\$ 1,516,758.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301983160	202373	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Cerrada Francisco I. Madero entre Calle Ayuntamiento Sur y Casas Habitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	100%	100%	111 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Gobierno de Puebla
Asistente
OBRA TERMINADA AL 2022

RECIBIDO
F.42/SB/CGPSE

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301993195	202564	210323	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Piloncon y Casas Habitación Y Calle Piloncon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza Y Calle Tragedero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993203	202602	210324	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Cadenamiento 0+000 al 0+220 de la Localidad de Tlahuicompa	Tlahuicompa	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993210	202613	210326	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993227	202656	210327	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993228	202659	210328	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojopa	Guadalupe Camojopa	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993246	202689	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidaigo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993251	202698	210430	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Cadenamiento 0+175.50 al 0+405.18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	100%	100%	1,217 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993271	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 16 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Existente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	PRESENCIA MUNICIPAL	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,762 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
Gobierno del Estado de Puebla
 Asistente
OBRA TERMINADA AL 100%

RECIBIDO
 EN SU CALIDAD DE

MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301993273	202748	210432	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calles Cerrada Sta Bibiana del Cadenamiento 0+100.00 al 0+156.45 Y Calle Sta Bibiana del Cadenamiento 0+233.00 al 0+377.98 Y Calle Privada Sta Bibiana del cadenamiento 0+233.00 a Casas Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da. etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	389 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$607,772.35	\$607,772.35	\$607,772.35	\$607,772.35	\$607,772.35	\$607,772.35	100%	100%	523 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Benito Juárez entre Empedrado Existente y Casas Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Tozihuc.	Tozihuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993331	202926	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tejal entre Calle Plaza Hidalgo y Tejado de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	662 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

OBRA TERMINADA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 ENE 2022

RECIBIDO
 F/42/SB/IC/SPSE



PRESIDENCIA

MUNICIPAL

GOBIERNO DE

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021-2024

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301993334	202938	210439	Construcción de Alumbrado Público en Calle Tlateni a Barrio Tlateni en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 Luminarias	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MIDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONTE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HIZO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MIDS
PUE210301993341	202954	210641	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 1er etapa para la Localidad de Palma Soia	Palma Soia	\$ 1,799,179.91	\$ 1,799,179.91	\$ 1,799,179.91	\$ 1,799,179.91	\$ 1,799,179.91	\$ 1,799,179.91	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MIDS SE PUSO EL AREA DE LIMPIA Y TRAZO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONTE A PROYECTO DE 4,665 M2 Y LO CORRECTO ES 3,110 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE210301993362	203057	210642	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Adolfo López Mateos 1er Etapa entre Calle 16 de Septiembre y Escuela Primaria Jaime Nuno de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	630 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993365	203062	210642	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Principal San Isidro 1er Etapa entre el Cruce los Remedios y Entronque a Camino Buenavista-Barrio Nuevo, en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	630 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MIDS SE PUSO EL AREA DE 384 M2 (METROS CUADRADO) ES MENOR AL QUE CORRESPONTE A PROYECTO QUE ES DE 630 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE210301993372	203078	210643	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Revolución entre Carretera Rincón-Xacaxomulco y Gadenamiento D-274.93 en la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301993377	203089	210644	Rehabilitación de Camino Sacacochas entre La Iglesia y el Panteón de la Localidad de Palma Soia	Palma Soia	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MIDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUBICOS DE 720 M3 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE



PRESIDENCIA

MUNICIPAL

AL AYUNTAMIENTO DE

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021-2024

14 ENE 2022

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Gobierno de Puebla
Evaluación, Seguimiento y Asistente

RECIBIDO
F12/SB/C/CPSE

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210301983380	203093	210747	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Rincón de Patlanalán entre Entroque con Camino a Tepellihuacan y Casas Habitación en la Localidad de Rincón de Patlanalán	Rincón de Patlanalán	\$2,224,730.28	\$2,224,730.28	\$2,224,730.28	\$2,224,730.28	\$2,224,730.28	\$2,224,730.28	100%	100%	2,291 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301995585	210621	210748	Pago por la Elaboración de Proyectos (Gastos Indirectos 2021)	Quimixtlan	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	100%	100%	33 Proyectos	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988398	221191	210750	Rehabilitación de Camino Sacacosechas entre Camino Principal y Cadamenamiento 0-709.94 en la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	709 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987780	222716	210754	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,132,500.92	\$ 1,132,500.92	\$ 1,132,500.92	\$ 1,132,500.92	\$ 1,132,500.92	\$ 1,132,500.92	100%	100%	8 Cuartos Dormitorio	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301998467	221576	210755	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Patlanalán	Patlanalán	\$ 736,971.03	\$ 736,971.03	\$ 736,971.03	\$ 736,971.03	\$ 736,971.03	\$ 736,971.03	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402019642	218979	210749	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Veracruz entre Calle El Carril y Casas Habitación de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402019841	221405	210751	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carril entre Calle Veracruz y Casas Habitación de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planificación, Seguimiento y
Evaluación
Gobierno de Puebla
SECRETARÍA DE BIENESTAR
14 ENE 2022

RECIBIDO
F/42/SB/ICG/PS

PRESENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021-2024





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402019875	221838	210752	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Privada Los Pinos entre Calle Villa Aldama y Calle Los Pinos de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	453 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402019937	222793	210753	Construcción de Pavimento Empeadrado en Camino a Quillayo entre Calle Principal Rincon de Patlanalan y Casas Habitación en la Localidad de Rincon de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,296 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402046244	325873	211158	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas 4ta Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlan	\$ 994,016.77	\$ 1,012,195.66	\$ 1,012,195.66	\$ 1,012,195.66	\$ 1,012,195.66	\$ 1,012,195.66	100%	100%	774.35 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas 4ta Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. ADEMÁS DE QUE AQUÍ ESTA LOS INTERESES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON \$ 15,864.97 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO \$ 2,313.92 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL SRFT PUE210402046244 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 18,178.89
PUE210402042700	313281	211159	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tozihuil-Magueyitos (Tramo 0+000.00 al 1+040.00)	Tozihuil	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	100%	100%	1,040 MI	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402043504	316335	211161	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carretera Quimixtlan-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	100%	100%	910 MI	OBRA TERMINADA AL 100%

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210101885451		210202	Rehabilitación de señalética en diferentes vialidades del Municipio de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	40,100 ML	Obra Terminada al 100%  Gobierno de Puebla Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
PUE210101887547		210311	Construcción de Centro Cívico en el Centro de la Localidad de Ahuatla	Ahuatla	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	14 FNE 2022 Obra Terminada al 100% 

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201943827		210437	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanepantla	Tlanepantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_PUE210302001223		210645	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.21 M2	Obra Terminada al 100 % EL MAPA DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES LATTUD 19.294975°, LONGITUD -97.085166°
TMP_PUE210302001224		210746	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en el centro de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	100%	100%	1,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_PUE210402052634		211160	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Camino Sacacosechas Capulinar Barrio de Maquixtlan de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE210402052639		211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En La Localidad De Tlanepantla (TRAMO DEL 0+000.00 AL 0+940.00)	Tlanepantla	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022

C. Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021-2024





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (Se ocupó el 3% de indirectos para proyectos del ejercicio 2021 y se llegó a la meta Planeada al 100%)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (Se ocupó el 3% de indirectos para proyectos del ejercicio 2021 y se llegó a la meta Planeada al 100%)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE BLOQUEO LA CUENTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DESBLOQUEAR FUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR HASTA DESPUES DE CURSO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a uno solo proyecto de llegar a la meta)

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE BLOQUEO LA CUENTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DESBLOQUEAR FUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR HASTA DESPUES DE CURSO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (Se ocupó el 3% de indirectos para proyectos del ejercicio 2021 y se llegó a la meta Planeada al 100%)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	25.00	3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	7,478,661.00	\$ 14,957,322.00	41.66666	\$ 6,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	11,217,991.50	\$ 14,957,322.00	66.66667	\$ 9,974,548.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZARON Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021		
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
			Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	25.00	3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	7,478,661.00	\$ 14,957,322.00	31.81124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	11,217,991.50	\$ 14,957,322.00	65.52457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	META ALCANZADA RECURSO EJERCIO AL 100%		
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.36760	7,478,661.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE EL H. AYUNTAMIENTO FOMENTO LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PEQUEÑA BAJA POR LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	4to. Trimestre	18.69665	14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05598	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.61	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y CASI SE LOGRO LA META, YA QUE EL H. AYUNTAMIENTO FOMENTO LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PEQUEÑA BAJA EN LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
Meta Planeada			Numerador	Numerador			Denominador			
[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año (t-1)] * 100	4to Trimestre	17.05	800,000.00	\$ 683,461.00	0.71311	\$ 51,592,093.00	\$ 51,226,789.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANEACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y YA EN LA META ALCANZA YA SE SUMO EL RECURSO DE PARTICIPACIONES 2021		

