




14 de Julio de 2023.
Oficio No. MQP-SG-068/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto de Quimixtlán, Puebla
M. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024

Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Informe Definitivo 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIBS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2022														
PUE202002072585	37798	220204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carretera Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincón de los Reyes (Tramo del 0+910.00 al 2+023.02)	Rincón de los Reyes	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	100%	100%	8,348 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113450	133828	220205	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Maguayal	El Maguayal	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	100%	100%	851 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113464	133904	220206	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113513	134130	220207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	100%	100%	821 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113593	134519	220208	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	100%	100%	6 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113598	134531	220209	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020302113621	134622	220210	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105818	55600	220211	Impartición de Techoado en Área de Multiples, en la Telesecundaria "Niños Heroes de Chalputepec", con clave 21DTV0233Y Ubicada en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	100%	100%	544 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105831	55834	220212	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tzihuic-Maguayal (Tramo 1+040.00 Al 1+969.78).	Maguayal	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	100%	100%	7,048 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105838	55997	220213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamoaxtla	Tlamoaxtla	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	100%	100%	1700.42 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105843	56194	220314	Construcción de Baños con biodigestor en Diferentes Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojapa	Guadalupe Camojapa	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	100%	100%	15 BAÑOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020402167926	283108	220315	Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2022)	Quimixtlán	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	100%	100%	10 Proyectos	Acción Realizada al 100%
PUE2020302105851	56561	220316	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	100%	100%	1,706.33 M2	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105858	56913	220317	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxmulco	Xacaxmulco	\$ 2,075,137.72	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE2020302105860	56963	220318	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 2,068,551.58	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Informe Definitivo 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ20302105862	57016	220319	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Primaria "Francisco I. Madero", con clave 21DPB0845X Ubicada en la localidad de Magueyitos	Magueyitos	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	100%	100%	407 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105863	57074	220420	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	100%	100%	12 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302105864	57082	220421	Construcción de Pavimento Empedrado En Calle Principal a San Isidro Reynosa Entre Empedrado Existente Y Entronque A Buenavista de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	100%	100%	807 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302107366	85668	220422	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de La Concepción	La Concepción	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	100%	100%	1,248 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302111337	123500	220525	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	100%	100%	729.63 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302111345	123547	220526	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	100%	100%	793.11 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302111348	123557	220527	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302119692	160167	220630	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle del Pantón entre Calle Ignacio Zaragoza Y Cadmenamiento 04-125.00 En La Localidad De Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	100%	100%	615.37 m2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402164141	262621	220631	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Justo Sierra en la Localidad De Tlanepantla	Tlanepantla	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	100%	100%	557.63 m2	LOS FOLIOS 263494 Y 262621 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 220631 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MQP/R33H-27/22, Obra Terminada al 100%
PUEZ20402164277	263494		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Justo Sierra en la Localidad De Tlanepantla	Tlanepantla	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	100%	100%	388 ML	
PUEZ20302126632	193182	220733	Construcción de Telesubvención de Nueva Creación "CCT 21DTV0042H" (Edificio "B" Dos Aulas) 3er-Etapa en la localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	100%	100%	27 Aulas	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Obra Terminada al 100%
 Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Informe Definitivo 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ20302126685	193540	220734	Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños "Niños Héroes de Chapultepec" Clave 21DUN2315F de la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	100%	100%	1 Aula	Obra Terminada al 100%
PUEZ20302126702	193598	220835	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Carretera Quimixtlán-La Ventana y Anasco Cadenamiento 04-350.00 en la Localidad de Anasco	Anasco	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	100%	100%	1,425.5 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402164336	263984	220836	Comunaria en la Localidad de Quimixtlán, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.	Quimixtlán	\$ 2,186,475.02	\$ 2,186,475.02	\$ 2,186,475.02	\$ 2,186,475.02	\$ 2,186,475.02	\$ 2,186,475.02	100%	100%	478.4 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402174497	315559	221037	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 2da Etapa para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,677,682.42	\$ 1,677,682.42	\$ 1,677,682.42	\$ 1,677,682.42	\$ 1,677,682.42	\$ 1,677,682.42	100%	100%	2,429.76 ML	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402187832	360699	221039	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento En La Cabecera Municipal De Quimixtlán, Puebla	Quimixtlán	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	100%	100%	114.16 ML	LOS FOLIOS 360699 Y 360826 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MOP/R33FI-35/22, Obra Terminada al 100%
PUEZ20402174578	315654	221040	Construcción De Pavimento Empedrado en Camino Tepatzin - Tlamoioaxtla (tramo 04-000.00 al 04-430.00)	Tepatzin	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	100%	100%	1423.8 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402174571	315895	221041	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Rincon de Patlanalan entre Pavimento existente y Cadenamiento 04-420.00	Rincon de Patlanalan	\$ 2,387,285.48	\$ 2,387,285.48	\$ 2,387,285.48	\$ 2,387,285.48	\$ 2,387,285.48	\$ 2,387,285.48	100%	100%	2,520 M2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402174576	315902	221042	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle el Carril entre Empedrado Existente y Cadenamiento 04-350.00 de la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 2,607,180.20	\$ 2,607,180.20	\$ 2,607,180.20	\$ 2,607,180.20	\$ 2,607,180.20	\$ 2,607,180.20	100%	100%	2240	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402174589	315959	221143	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz entre Cadenamiento 04-000.00 y 04-240.00, en la Localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 1,551,981.63	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	100%	100%	1425 m2	Aquí esta los intereses acumulados que son \$ 34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft PUEZ20402174589 con un importe de \$1,586,820.92, Obra terminada al 100% AREA DE BARRIO DE SANTA CRUZ, TOZHUIC, PUEBLA. ASISTENTE
PUEZ20402174598	315978	221144	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de San Juan Tlalpan	San Juan Tlalpan	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	100%	100%	1,550 m2	Obra Terminada al 100%
PUEZ20402179240	334450	221148	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Villa Nueva en el Municipio de Quimixtlán, Puebla	Villa Nueva	\$ 2,247,099.61	\$ 2,247,099.61	\$ 2,247,099.61	\$ 2,247,099.61	\$ 2,247,099.61	\$ 2,247,099.61	100%	100%	510 M2	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Informe Definitivo 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FORTAMUN														
PUJ2020402099092		220423	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Quimixtlán	\$2,445,958.41	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	100.00%	100%	296.08 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ2020402099147		220424	Rehabilitación de Camino en el tramo La Colonia Tozhuic - Villa Hermosa (San José) de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	100.00%	100%	2.22 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202825		220528	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlaneapanla (Tramo Del 0-940.00 Al 1-840.00)	Tlaneapanla	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	\$641,420.42	100.00%	100%	0.9 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202854		220632	Rehabilitación de Camino en el tramo Jesús María Comalapa - Duraznillo de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	100.00%	100%	1.7 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202872		221038	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$1,798,049.90	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	100.00%	100%	1,273.52 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202885		221145	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 0-115.58	Quimixtlán	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	100.00%	100%	579.50 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202910		221146	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad De Tototzin 3er Etapa	Tototzin	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	100.00%	100%	1,431.62 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202943		221147	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malachhuacan	Malachhuacan	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	100.00%	100%	1,150.00 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202957		221149	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martín Caballito a la Localidad El Magueyjal	El Magueyjal	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	100.00%	100%	4.36 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
PUJ202040202964		221150	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad Buena Vista	Villa Hermosa	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	100.00%	100%	1.32 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%

30 Junio de 2023

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. Jose Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Quimixtlán, Puebla

2021 - 2024





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	2.78	1	36	2.63	1	38	META ALCANZADA RECURSO EJERCIDO AL 100%

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	52.78	19	36	55.26	21	38	META ALCANZADA RECURSO EJERCIDO AL 100%

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	44.44	16	36	42.11	16	38	META ALCANZADA RECURSO EJERCIDO AL 100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla

14 JUL 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	17,094,501.00	Recursos Transferidos
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	17,094,501.00	Recursos Transferidos y Aplicados al 100%
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	100.00	17,094,501.00	17,094,501.00	17,094,501.00	Meta Alcanzada al 100%
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	20.85	\$ 17,094,501.00	\$ 820,000.00	11.86	\$ 17,094,501.00	\$ 1,441,168.30	\$ 1,441,168.30	Gracias al Fomento y gestoría de campañas de recaudación se llegó a la meta y sobre paso proyectado
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	INFORME DEFINITIVO	1.39	\$ 51,936,836.00	\$ 51,226,789.00	1.80	\$ 56,279,940.40	\$ 55,787,085.90	\$ 55,787,085.90	EXISTE DE BIENESTAR SOCIAL EN GENERAL Y EN EL SECTOR DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE QUIMIXTLÁN


 14 JUL 2023
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 GOBIERNO FEDERAL
 Oficina de Planeación y Evaluación de Políticas
 de Fortalecimiento y Desarrollo Social
 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas


 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$ 34,839.29	0													
		2										1	332	\$1,762,791.00	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05				Gastos indirectos 3%
		2										1	441	\$22,420,314.00	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sanitario con Biodigestor en diferentes localidades.
		2										2	613	\$2,650,000.00	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$11,509,163.00	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del srfti PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87)
		2										2	615	\$22,974,140.00	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96				Caminos Rurales
		2										2	612	\$6,595,232.00	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62				Construcción de Tejado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas y Pizcas Civicas
		2										2	622	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
21	116	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$ 9,442,410														
		2										1	113	\$1,912,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	282	\$0.00	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85				Adquisición de Armamento y Municiones
		2										1	283	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	311	\$3,850,000.00	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										2	612	\$3,306,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										2	614	\$3,165,092.00	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$0.00	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57				Rehabilitación de Caminos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 9,442,410 que fueron ejecutados en la obra de folio del srfti TMP_PUE220402202964 con un monto de \$ 529,633.10)
		2										2	622	\$4,600,000.00	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53				Construcción de Casa de Cultura




PRESIDENCIA

MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE

QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024



SECRETARÍA DE BIENESTAR

Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento y Asesoría

Coordinación de Fideicomisos

Asesoría

14 JUL 2023

RECIBIDO

FA/S/S/BC/PS/SE