



14 de abril de 2023.
Oficio No. MQP-SG-026/2023

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente

ACUSE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA

C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal De Quimixtlan, Puebla

Archivo. Control de Gestión.





QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP 2022	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402174589	315959	221143	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz entre Cadenamiento 0+000.00 y 0+240.00, en la localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 1,551,981.63	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	\$ 1,586,820.92	100%	100%	1,536 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220402174598	315978	221144	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de San Juan Tlalpan	San Juan Tlalpan	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	\$ 1,768,236.02	100%	100%	1,694 M2	Obra Terminada al 100%


FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP 2022	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402202943	NO APLICA	221147	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Malacahuacan	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	\$ 1,171,237.86	100%	100%	1,299.70 m2	Obra Terminada al 100%




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2023-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$ 34,839.29	0												Módulo terminado Y finiquitado al 100%	
		2										1	332	\$1,762,791.00	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05				Gastos Indirectos 3%
		2										1	441	\$22,420,314.00	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sanitario con Blodigestor en diferentes localidades.
		2										2	613	\$2,650,000.00	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$11,509,163.00	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87)
		2										2	615	\$22,974,140.00	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96				Caminos Rurales
		2										2	612	\$6,595,232.00	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62				Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas
		2										2	622	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
21	116	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$ 9,442.41	0												Módulo terminado Y finiquitado al 100%	
		2										1	113	\$1,912,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	282	\$0.00	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85				Adquisición de Armamento Y Municiones
		2										1	283	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	311	\$3,850,000.00	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										2	612	\$3,306,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										2	614	\$3,165,092.00	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$0.00	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57				Rehabilitación de Caminos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 9,442.41 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft TMP_PUE220402202964 con un monto de \$ 529,633.10)
		2										2	622	\$4,600,000.00	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53				Construcción de Casa de Cultura




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2023