



13 de Octubre de 2023.
Oficio No. **MQP-SG-187/2023**

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
C. José Martínez Pimentel
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla
2021 - 2024

Archivo. Control de Gestión.





QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302252409	176315	230204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototzin - Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00)	Ahuacapan	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 2,344,189.05	\$ 2,344,189.05	80.36%	30%	900 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototzin - Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202223584	75163	230205	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	100%	100%	11 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230202215441	18598	230206	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Panteón entre Pavimento Existente y km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,403,729.88	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	100.00%	100%	2,730.15 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230202215442	18629	230308	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadenamiento 0+250.00 En La Localidad De Villa Hermosa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 551,628.82	\$ 551,628.82	100.00%	100%	1587.30 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230202215443	18685	230309	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Entronque a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	100.00%	100%	2,192.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230202215444	18730	230310	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Juzgado y El Panteon en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	100.00%	100%	1,594.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302248553	155039	230313	Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2023)	Quimixtlán	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	100.00%	100%	22 Otros (Proyectos)	Accion Terminada al 100%
PUE230202223957	77705	230414	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz	Alta Luz	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	100.00%	100%	13 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230202227578	106422	230415	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlaxmolotla	Tlaxmolotla	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	100.00%	100%	15 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230202227696	107083	230416	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuitompa	Tlahuitompa	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	100.00%	100%	14 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230202227865	108396	230417	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad El Mirador Guadalupano	El Mirador Guadalupano	\$ 2,309,028.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0%	Cuartos Dormitorios	Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa del paso del agua potable del Manantial de Cerro Gordo el cual ocasiono que no dejaran pasar material y trabajadores al sitio de los trabajos para lo cual se quedo de acuerdo con los beneficiarios con otro tipo de apoyo Social y la Empresa firmo un convenio de acuerdo con H. Ayuntamiento para el reintegro del recurso otorgado del anticipo de Dicha Obra
PUE230302245974	140015	230418	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Conhuiztla	Conhuiztla	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	100.00%	100%	9 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230302246741	144859	230519	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	100.00%	100%	1,820 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302253229	180334	230520	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Tlahuitompa entre Escuela Primaria y Cadenamiento 0+350.00 de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 770,689.65	\$ 770,689.65	100.00%	30%	2,420.00 M2	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO
 FIA2/SI/CGPSE




QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

PUE230302253264	180556	230521	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz Entre Cadenamiento 0+000.00 y 0+546.00, en la Localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 1,276,991.84	\$ 1,276,991.84	45.79%	30%	250 ML	Obra Terminada al 100% Nota: POR ERROR DE DEDO SE CAPTURE EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT
PUE230302253312	180902	230622	Construcción de Pavimento Empedrado en Avenida Guerrero entre Avenida Hidalgo y Puente en el cadenamiento 0+196.62 de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 402,880.82	\$ 402,880.82	100.00%	30%	196 ML (1,132.80 M2)	Obra Terminada al 100% Nota: POR ERROR DE DEDO SE CAPTURE EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 196 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 1,132.80 QUE ES EL RESULTADO DE 196 MT DE LARGO POR ANCHO DE 5.90 MT
PUE230302253398	181362	230623	Construcción de Techado En Área de Impartición de Educación Física Y Usos Múltiples; en la Primaria Rafael Avila Camacho C.C.T. 21EPR03625 en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 791,821.82	\$ 791,821.82	91.91%	30%	500 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado En Área de Impartición de Educación Física Y Usos Múltiples; en la Primaria Rafael Avila Camacho C.C.T. 21EPR03625 en la Localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230302253459	181727	230625	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en la Primaria "Miguel Hidalgo" con Clave de Centro de Trabajo 21EPR0361T, Ubicada en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 684,722.30	\$ 684,722.30	39.22%	30%	200 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en la Primaria "Miguel Hidalgo" con Clave de Centro de Trabajo 21EPR0361T, Ubicada en la Localidad de Jesús María Comalapa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102212218	NO APLICA	230202	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoioaxtla hacia la localidad de Chimaltecan	Tlamoioaxtla	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	100.00%	100%	1.51 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUE230102212223	NO APLICA	230207	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimaltecan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa	Chimaltecan	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	100.00%	100%	2.08 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUE230202235827	NO APLICA	230311	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla (Tramo del 1+880.00 al 3+466.00)	Tlanepantla	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	100.00%	100%	1,586.00 Metro Lineal	Obra Terminada al 100%


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
13 OCT 2023
RECIBIDO
 F/42/SB/CGPSE