

15 de Julio de 2024.
Oficio No.: **MQP/DOPDU/0106/2024**

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
PRESENTE

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.




APRESENTA MENTE

MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
Del Municipio De Quimixtlan, Puebla



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASMUJ)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202357782	32947	240202	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física, en la Primaria "Fernando Montes de Oca", con clave C.C.T. 21DPO881B, ubicada en la localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	100%	100%	450 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202356990	33019	240203	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Del Rincón Tozihuil Del Cadenamiento 0+000.00 Al Cadenamiento 0+350.00 En La Localidad De Tozihuil	Tozihuil	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	100%	100%	350 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240202361207	48239	240204	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino hacia Cancojapan (San José) del Cadenamiento 0+000.00 al San Cadenamiento 0+275.00 en Barrio Guadalupe de la Localidad de San Isidro Reynosa	Isidro Reynosa	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	100%	100%	1,485 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361889	48295	240205	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Hacia El Paricón Entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+230 En La Localidad De San Isidro Reynosa	Isidro Reynosa	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	100%	100%	946 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361253	48324	240206	Construcción De Pavimento Empedrado En Privada Laureles	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	100%	100%	795.9 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361911	48338	240307	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento existente y cadamenamiento 0+275.00 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	100%	100%	1,485 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361264	48362	240308	Construcción de Pavimento con Concreto Hídrulico en Andador hacia el Centro de Salud entre Calle Principal y Centro de Salud de la Localidad de Tozihuil	Tozihuil	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	100%	100%	617.58 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361926	48396	240309	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuítompa	Tlahuítompa	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	100%	100%	863.92 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361946	48438	240311	Construcción De 16 Sistemas De Saneamiento A Base de Biodigestores en La Localidad de Huehuetla	Huehuetla	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	100%	100%	Plazas Biodigestores	Obra Terminada al 100%
PUE240202361952	48458	240312	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente y Cadenamiento 0+280.00 en la Localidad de Anatico	Anatico	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	100%	100%	1,456 M2	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE SALUD
 SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
 SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
 SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
 SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO HUMANO
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO JUVENIL
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO DEPORTIVO
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO ARTÍSTICO
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO CULTURAL
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO TECNOLÓGICO
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO EMPRESARIAL
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO LÍDERES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO INNOVADORES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO CREATIVOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO DEPORTIVOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO ARTÍSTICOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO CULTURALES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO TECNOLÓGICOS
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO EMPRESARIALES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO LÍDERES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO INNOVADORES
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS TALENTO CREATIVOS

RECIBIDO
 13 JUL 2024

H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2024-2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

PUE240202377760	101923	240322	48533	240313	Ahuatlán	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física, en la Primaria "Emiliano Zapata", con clave 21DPR-2688L, ubicada en la localidad de Ahuatlán	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	100%	100%	513 M2	Obra Terminada al 100%	
PUE240202391989	48585	240315	48585	240315	Patlán	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física, en el Bachillerato "Benito Juárez García" con Clave 21EBRH0435K, ubicado en la Localidad de Patlán	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	100%	100%	436.80 M2	Obra Terminada al 100%	
PUE240202373478	88458	240316	88458	240316	Ahuacapan	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototzin - Ahuacapan 2da Etapa (Tramo 1+158.80 al 2+360.00)	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	100%	100%	9,129.1 M2	Obra Terminada al 100% Nota: Observación atendida	
PUE240202361368	48651	240318	48651	240318	Guadalupe	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Luis Cabrera del Pavimento Existente al Cadenamiento 0+267.00 De La Localidad De Guadalupe Camolapa	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	100%	100%	1,374.7 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361370	48677	240319	48677	240319	El Maguayal	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Cadenamiento 0+000.00 Al Cadenamiento 0+186.00 En La Localidad De El Maguayal	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	100%	100%	1,498.1 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202362028	48707	240320	48707	240320	Ahuatlán	Construcción de Pavimento Empedrado en Privada del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+134.40 en la Localidad De Ahuatlán	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	100%	100%	497.28 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202377760	101923	240322	101923	240322	Tepatzin	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de Tepatzin - Tlamoaxtla (Tramo 0+430.00 al 01+430.00)	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	30%	100%	7,600 M2	Obra Terminada al 100% Por error de dedo en la captura de las MIDS en las metas de esta obra se colocó una meta de Pavimento Asfáltico en camino de Tepatzin - Tlamoaxtla (Tramo 0+430.00 al 01+430.00) se colocó una meta de 76,000 m2 el cual es un error se colocó un cero de mas y el área total construida es 7,600 m2 esta medida es la correcta y la que se reporta en este trimestre
PUE240202377772	102051	240426	102051	240426	Colonia Concepción	Construcción de Muro de Contención frente a la Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	30%	100%	755.51 M2	Obra Terminada al 100%	
PUE240202391958	161383	240429	161383	240429	Buenavista	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 16 De Septiembre Entre Calle Adolfo López Mateos Y Camino Principal En La Localidad De Buenavista	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	\$ 2,035,884.59	100%	100%	1,669.9 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202377784	102072	240430	102072	240430	Año Lucero	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Año Lucero-La Ventana (Cadenamiento del 0+000.00-1+292.75) en la Localidad de Año Lucero	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	\$ 7,958,837.51	87.68%	87.68%	8,504 M2	Obras en Proceso

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024
RECIBIDO
15 JUL 2024
1,505,357.84
100%



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE240202401031	NO APLICA	240314	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	100.00%	100%	102 M2 DE CONSTRUCCION	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE240202401051	NO APLICA	240427	Rehabilitación de Camino hacia el Centro de Huicane en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	100.00%	100%	2,065 ML	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE240202401053	NO APLICA	240428	Rehabilitación de Camino Hacia Rebombeo de Agua en la Localidad de Analco	Analco	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	100.00%	100%	1,152 ML	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

RECIBIDO
 F. 12 SB CGPSE


PRESENCIA
 Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN


Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0.00	0	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	0.00	0	0.00	8	23	23	Meta Alcanzada Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	4.76	1		21			
	4to. Trimestre	2.78	1		36			
Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0.00	0	0	0	LAS OBRAS 24006, 24011, 24012, 24013 Y 24016 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	62.50	5	0.00	8	23	23	Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	38.10	8		21			
	4to. Trimestre	52.78	19		36			
Método de Cálculo	Período	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS						Justificación de Variaciones
		PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0.00	0	0	0	LAS OBRAS 24010 Y 24018 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	37.50	3	0.00	8	23	23	Meta Alcanzada
	3er. Trimestre	57.14	12		36			
	4to. Trimestre	44.44	16		36			


SECRETARIA DE BIENESTAR
 Dirección General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 de Puebla
 A.I.S.T.E.N.T.C.

15 JUL 2024

RECIBIDO

F-32 SB.CG.PSE


36 PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024
FORTAMUN

Método de Cálculo	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										Justificación de Variaciones
	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	\$ 3,418,028.30	\$ 20,508,170.00	16.67	\$ 3,418,028.34	\$ 20,508,170.00				Recurso Transferido.
	2do. Trimestre	41.67	\$ 8,545,070.85	\$ 20,508,170.00	50.00	\$ 10,254,085.00	\$ 20,508,170.00				Recurso Transferido.
	3er. Trimestre	66.67	\$ 13,672,113.36	\$ 20,508,170.00							
	4to. Trimestre	100.00	\$ 20,508,170.04	\$ 20,508,170.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	3.60	\$ 738,812.00	\$ 20,508,170.00	3.60	\$ 738,812.00	\$ 20,508,170.00				El avance es mínimo ya que los Expedientes están en validación en las dependencias normativas
	2do. Trimestre	41.67	\$ 8,545,070.85	\$ 20,508,170.00	27.78	\$ 5,698,031.20	\$ 20,508,170.00				Los Expedientes están en validación en las dependencias normativas
	3er. Trimestre	75.00	\$ 15,381,127.50	\$ 20,508,170.00							
	4to. Trimestre	100.00	\$ 20,508,170.00	\$ 20,508,170.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	20.11	\$ 8,545,070.85	\$ 425,000.00	12.02	\$ 10,254,085.00	\$ 853,029.60				de pago Recaudar mas de lo proyectado
	3to. Trimestre	24.13	\$ 20,508,170.00	\$ 850,000.00							
	4to. Trimestre										
Tasa de Variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	3to. Trimestre										
	4to Trimestre	1.01	\$ 67,078,156.00	\$ 66,406,635.50							

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 ASISTENTE

RECIBIDO
 F-12 SD CGPSE

15 JUL 2024

Presidencia Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2024-2024




MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024
FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	24.58	\$ 2,100,000.00	\$ 8,545,070.85	18.12	\$1,858,482.00	\$ 10,254,085.00		Pago de Alumbrado ante CFE
	4to. Trimestre	20.48	\$ 4,200,000.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	El municipio esta excepto por los lineamientos de Congaas	
4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	El municipio esta excepto por los lineamientos de Congaas	
4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00						
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	No se asignaron recursos este ejercicio	
4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00						
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	66.97	\$5,722,674.00	\$ 8,545,070.85	36.54	\$ 3,796,924.16	\$ 10,254,085.00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECIBIDO 15 JUL 2024 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASISTENTE GOBIERNO DEL PUEBLO </div>	
4to. Trimestre	55.81	\$11,445,348.00	\$ 20,508,170.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	28.45	\$2,431,411.00	\$ 8,545,070.85	0.90	\$ 92,625.00	\$ 10,254,085.00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RECIBIDO 15 JUL 2024 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ASISTENTE GOBIERNO DEL PUEBLO </div>	
4to. Trimestre	23.71	\$4,862,822.00	\$ 20,508,170.00						

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 4to. Trimestre 2024
 2024-1202

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mimis trado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21 116		1	2024	2	33 I		FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	1	\$32,817.65	\$0.00												Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 622	
		2										1	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Gastos Indirectos 3%
		2										1	\$22,000,000.00	\$18,000,000.00	\$4,000,000.00	\$3,661,627.58	\$3,661,627.58	\$1,976,599.13	\$1,976,599.13				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sistemas de Saneamiento a Base de Biodigestores en diferentes localidades.
		2										2	\$26,792,441.00	\$26,792,441.00	\$21,000,000.00	\$19,897,637.51	\$19,897,637.51	\$18,115,771.90	\$18,115,771.90				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos y Muros de Contension Caminos Rurales
		2										2	\$19,000,000.00	\$23,000,000.00	\$15,000,000.00	\$22,375,402.33	\$22,375,402.33	\$11,803,836.80	\$11,803,836.80				
		2										2	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60					Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples
		2										2	\$4,000,000.00	\$4,032,817.65	\$685,788.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Rehabilitación de Linea de Conduccion y equipamiento de rebombio de Agua Potable
21 116		1	2024	2	33 I		5 FORTAMUN.	1	\$7,147.69	\$0.00												Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 615	
		2										1	\$432,500.00	\$432,500.00	\$100,000.00	\$92,625.00	\$92,625.00	\$92,625.00	\$92,625.00				Apoyos a la capacitación de los servidores publicos
		2										1	\$970,000.00	\$970,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Publica Municipal
		2										1	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$2,200,000.00	\$1,858,482.00	\$1,858,482.00	\$1,858,482.00	\$1,858,482.00				Pago por Consumo de Energia Eléctrica a CFE
		2										2	\$975,000.00	\$975,000.00	\$975,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Publica Municipal de Quimixtlán Y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Publica del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2024
		2										2	\$2,485,322.00	\$2,485,322.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición De Vehiculos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2024
		2										2	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Civicas
		2										2	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$809,111.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$2,805,137.30	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94				Rehabilitación de Caminos
		2										2	\$1,949,368.82	\$1,956,516.51	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22				Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 3er Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024