

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas

- Reporte trimestral descargado del Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), correspondiente al periodo de evaluación (cuarto trimestre), sobre el avance físico de las obras y acciones realizadas con la ejecución de los recursos federales transferidos.

14 de Enero de 2022
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SHCP	No. MUDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIMADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001946138	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cerro entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,100 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946150	87333	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Magdalena y Capilla de la Localidad de San Martín el Cobalillo	San Martín el Cobalillo	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946418	88602	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Callesera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946432	88608	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	100%	100%	1,154 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946434	88606	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,649 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946431	88608	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncita	Limoncita	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946543	88671	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	100%	100%	3,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946576	88236	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946596	88383	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 1da Etapa de Cadenamiento 0+399.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepiczin	Tepiczin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Gobierno de Puebla Planes, Seguimiento y Evaluación Asistente
PUE21001946649	89785	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Torozco	Torozco	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	100%	100%	1,363.1 M2	OBRA TERMINADA AL 100% 16 de ENO. 2022

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS DEL MUNICIPIO DE
 QUIMIXTLAN

RECIBIDO
 FISCALIA
 16 de ENO. 2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030198723	184139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21030198748	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincón entre Calle Principal y Calle de los Reyes, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 1,330,689.10 \$	\$ 1,330,689.10 \$	\$ 1,330,689.10 \$	\$ 1,330,689.10 \$	\$ 1,330,689.10 \$	\$ 1,330,689.10 \$	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987712	200591	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carrizales y Urbina Predial de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 269,666.49 \$	\$ 269,666.49 \$	\$ 269,666.49 \$	\$ 269,666.49 \$	\$ 269,666.49 \$	\$ 269,666.49 \$	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987265	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Guadalupe Díaz entre calle Santo Juan y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Nahuatzen	Nahuatzen	\$ 477,288.20 \$	\$ 477,288.20 \$	\$ 477,288.20 \$	\$ 477,288.20 \$	\$ 477,288.20 \$	\$ 477,288.20 \$	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301983144	202388	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301984150	202359	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301983160	202376	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Carrido Franchini I, Malero entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Hablacion en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,217.05 \$	\$ 183,217.05 \$	\$ 183,217.05 \$	\$ 183,217.05 \$	\$ 183,217.05 \$	\$ 183,217.05 \$	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Evaluación, Seguimiento y
 Transparencia - ASESORÍA

04/11/2022

RECIBIDO

RECIBIDA
 MUNICIPAL
 LICENCIADO DE
 CREDITOS REELA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210023	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202852	210034	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial Viviendas 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahucompa	Tlahucompa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202853	210036	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202856	210037	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202859	210038	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993351	202898	210430	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,237 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993371	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno del Estado de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 del Programa de Infraestructura
 Asistido
RECIBIDO
 14/11/2021

RECEPCION
 MUNICIPAL
 E INFORME DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021, 2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono (0-100.00 al 0-156.45) y Calle Sta Rita del Gobierno (0-235.00 al 0-372.38) y Calle Privada Sta Rita del Gobierno (0-235.00) a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Comiteca.	Jesús María Comiteca	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito.	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero Civil Para Albergue y Techado de la Localidad de Jesús María Comiteca.	Jesús María Comiteca	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno
 de Puebla | Planeación, Seguimiento y
 Evaluación | Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO
PROCESADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaxcal a Barrio Tlaxcal en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 LUMINARIOS	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADOS QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.663 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203057	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septentrión y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	600 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Conservación de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Cruce de las Avenidas y Entronque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban Buenavista	San Esteban Buenavista	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	600 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 600 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadenahuate 0-274.53 en la Localidad de Rinón de los Reyes	Rinón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capiteo Sacristías entre La Iglesia y al Perforación de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL SUBPROYECTO BASE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN
 ASISTENTE
 14 ENE 2022
 RECIBIDO
 FIDUCIARIOSE

REVISIÓN
 BUCAR
 DEPARTAMENTO DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN
 2021-1011



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FOLIO SISTEMA INCF		Nº. MES	Nº. DE OBRAS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO	EGRESO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210601093380	200903	210707		Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Bloque de Perifoneo entre Estaciones con Camino a "Trasfichaca y Casa Habitación en la Localidad de Bloque de Perifoneo"	Bloque de Perifoneo	\$1,224,730.28	\$1,224,730.28	\$1,224,730.28	\$1,224,730.28	\$1,224,730.28	\$1,224,710.38	100%	100%	2,251 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210601099548	210621	210748		Pago por la Elaboración de Proyecto (Abril febrero 2021)	Quimixtlán	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,017.61	100%	100%	33 Proyecto	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210601099558	221131	210750		Rehabilitación de Camino Comunitario entre Camino Principal y Calle B. Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	700 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210601099578	220718	210754		Construcción de Cuartos Comunitarios en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanvaca	Tlanvaca	\$ 1,150,500.00	\$ 1,150,500.00	\$ 1,150,500.00	\$ 1,150,500.00	\$ 1,150,500.00	\$ 1,150,500.00	100%	100%	8 Cuartos Comunitarios	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210601099647	221370	210755		Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Perifoneo	Perifoneo	\$ 796,971.09	\$ 796,971.09	\$ 796,971.09	\$ 796,971.09	\$ 796,971.09	\$ 796,971.09	100%	100%	817 M2	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: LOS METROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SRFT SON LAS CONECTAS MUYO ENFO DE DEDO EN EL FORMATO DE EXCEL POR LO QUE DEVIARLEVO EL TOLDO
PUE210601099642	210879	210749		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanvaca	Tlanvaca	\$ 1,546,074.59	\$ 1,546,074.59	\$ 1,546,074.59	\$ 1,546,074.59	\$ 1,546,074.59	\$ 1,546,074.59	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210601099641	221405	210751		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carrizal entre Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanvaca	Tlanvaca	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		OBRA TERMINADA AL 100% SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Cobertura de la Gobernación Municipal 14 ENE 2022

RECIBIDO
 INSTRUMENTOS

RESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRFT)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRIMITIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040208075	221888	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Privada Los Pinos entre Calle Villa Aldama y Calle Los Pinos de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	433 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209027	222789	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Quilroy entre Calle Principal Rincón de Matanahua y Casas Habitación en la Localidad de Rincón de Matanahua	Rincón de Matanahua	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,295 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040204624	228873	211138	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlán	\$ 964,016.77	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	100%	100%	776.35 M3	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla, ADEMAS DE QUE ADOL ESTA LOS INTERESSES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON 5 PRODUCTIVAS FINANCIERAS CON MONTO \$ 3,833.82 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLO DEL SFRFT PUE21040304200 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 16,178.85
PUE21040304200	313281	211139	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino Techucmaguayucal (Tramo 0+000.00 a 1+046.00)	Techucal	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	100%	100%	1,340 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040304304	316335	211161	Construcción de Pavimento Adhérico en camino Urbanismo entre calles Quindocá-Chicquilla y carretera Alcazar-Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	100%	100%	510 M	OBRA TERMINADA AL 100%

FORTAMUN

FOLO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRIMITIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2103080401	210222		Rehabilitación de edificios en diferentes viviendas del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	RECIBIDO	Obra Terminada al 100% DE BIENESTAR Ciudadano General de Gobierno de Puebla Evaluación y Seguimiento de la Obra  14 ENERO 2022 Obra Terminada al 100% RECIBIDO FORTAMUN
PUE21030807547	210911		Construcción de Casas en el Centro de la Localidad de Ahuacá	Ahuacá	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	Obra Terminada al 100% RECIBIDO FORTAMUN


 EL PRESIDENTE DE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 IIII 381



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210104837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlalpapantla	Tlalpapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ21030313	23	210485	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.204975', LONGITUD -97.083166'
TMP_FUJ21030313	24	210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajalapa	Xajalapa	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210402026	34	211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Capitán Barrios de Maculotlán de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUJ210402026	39	211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlalpapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-843.05)	Tlalpapantla	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022


 ARMANDO PINEDA GOMEZ
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla


 FEDUCMA
 KACON
 E. RIVERA GARCIA
 BARRERA REEA
 IIII IIII

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Evaluación, Seguimiento y Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO
 FISCALIA/CPAFI



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE MANEJO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE MANEJO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE MANEJO POR LA MISMA)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 RECEBIDA
 VERDAD
 EL TERNERO
 CONCEJAL




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86687	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARIA	ALCANTARIA	Justificación de Variaciones				
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	1er. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZAN Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021.		
	2do. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
Índice de Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARIA	ALCANTARIA	Justificación de Variaciones				
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.59457	\$ 9,800,721.55	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
Índice de Disponibilidad Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARIA	ALCANTARIA	Justificación de Variaciones				
[Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	1er. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	SE LOGRO LA META DEDICADA QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINUIDAD, SANTARBA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	2do. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05598	\$ 14,957,322.00	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y COMO SE LOGRO LA META, YA QUE EL AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINUIDAD, SANTARBA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	3er. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 463,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANIFICACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y EN LA META, ALCANTARIA DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL AÑO 2021		
	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 463,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANIFICACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y EN LA META, ALCANTARIA DE LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DEL AÑO 2021		

RECIBIDO

14 ENE 2022

Alcaldía Municipal
 Quimixtlan
 Ciudad de México

