

C.2.2 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre el grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

14 de Enero de 2022  
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

**Ernesto Escamilla García**  
**Coordinador General De Planeación, Seguimiento**  
**Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar**  
**Presente:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**  
**"Sufragio Efectivo, No Reelección"**



PRESENCIA  
MUNICIPAL  
EL AYUNTAMIENTO DE  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2021-2024

  
C. Armando Pimentel Gómez  
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,  
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOJO SISTEMA SRFT	Nº. MED	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2021														
PUE2100194339	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Carril entre Barco de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194630	87353	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Maguani y Calle de la Localidad de San Martín el Coahuilte	San Martín el Coahuilte	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946418	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946422	86068	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahucacapan	Ahucacapan	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,304 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946424	88036	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuauap	Cuauap	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,049 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946831	88868	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncita	Limoncita	\$ 848,372.50	\$ 848,372.50	\$ 848,372.50	\$ 848,372.50	\$ 848,372.50	\$ 848,372.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946543	88671	210212	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210019466376	88236	210213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Bureavaca	Bureavaca	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210019465296	88385	210214	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa de Codamiento 0+395.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepaczin	Tepaczin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946669	88795	210215	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Tozozucotlán	Tozozucotlán	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	100%	100%	1,303.1 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS  
 Gobierno Federal  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

**14 de ENERO, 2022**

**RECIBIDO**  
 FISCALÍA

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 GOBIERNO DE QUIMIXTLAN  
 SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS  
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU21030298723	34139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Avonamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030198748	37874	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Bión entre Calle Principal y Calle de los Niños, Sección Los Reyes de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 1,232,886.10	\$ 1,232,886.10	\$ 1,232,886.10	\$ 1,232,886.10	\$ 1,232,886.10	\$ 1,232,886.10	100%	100%	1432 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030198713	30090	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carretera Tzucupán-Chichuabá y Límite Predial de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 209,666.48	\$ 209,666.48	\$ 209,666.48	\$ 209,666.48	\$ 209,666.48	\$ 209,666.48	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030298765	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Cuatro Días entre Calle Santo Juan y Calle 3 de Mayo de la Localidad de Muxamuluc	Muxamuluc	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	100%	100%	568 M3	OBRA TERMINADA AL 100%
PU210302983144	202208	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	427 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU210302984150	202259	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Proada del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pantano en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,132 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU210302983160	202270	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Camino Francisco I. Madero entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habilitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	100%	100%	181 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Gobierno  
 de Pueblos  
 Evaluación, Seguimiento y  
 Atención

RECIBIDO  
 14 DE ENERO 2022

RESOLUCA  
 MUNICIPAL  
 EL GOBIERNO DE  
 QUIMIXTLÁN  
 2021 2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)  
**4to Trimestre 2021**  
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210023	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragaferro en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202852	210034	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial Viviendas 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahucompa	Tlahucompa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202853	210036	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202856	210037	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202859	210038	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993351	202898	210430	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,237 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993371	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA MEXICAL E INDEPENDIETO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA 2021, 2022	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Evaluación, Seguimiento y  
Atención  
Gobierno  
del Estado de  
Puebla  
2021, 2022

**RECIBIDO**  
REGISTRADO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MEF	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Encarnación Sta. Rita de Colobanero 0-100300 al 0-156445 y Calle Sta. Rita de Colobanero 0-235399 al 0-372308 y Calle Privada Sta. Rita de Colobanero 0-235300 a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Comalsaca.	Jesús María Comalsaca	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito.	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empedrado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993331	202936	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Taguero para el Adoño y Techado de la Localidad de Jesús María Comalsaca.	Jesús María Comalsaca	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%



**SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 COORDINACIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y  
 EVALUACIÓN**

**14 ENE 2022**

**RECIBIDO**

INFORMACIÓN

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN PUEBLA  
 DR. HEBER



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MED	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaloni a Barrio Tlaloni en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.663 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203057	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septentrión y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	600 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Conservación de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Cruce de las Avenidas y Entronque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban Buenavista	San Esteban Buenavista	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	600 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 600 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadenaviento 0-274.53 en la Localidad de Rinón de los Reyes	Rinón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Camino Socorro entre La Iglesia y al Perchón de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN  
 Asistente  
 14 ENE 2022  
 RECIBIDO  
 FIDUCIARIOSE

RECEBIDA  
 MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN  
 2021-1011



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**  
 FAO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLIO SISTEMA INCF	No. META	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF21001093380	20093	210747	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Bloque de Perifoneo entre Estación con Camino a "Tepehuacan y Casa Habitación en la localidad de Perifoneo"	Bloque de Perifoneo	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	100%	100%	2,251 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099548	219621	210748	Pago por la Elaboración de Proyecto (Meses febrero 2021)	Quimixtlán	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	\$1,399,937.61	100%	100%	33 Propuesta	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099539	221151	210750	Rehabilitación de Camino Comunitario entre Camino Principal y Calle B en la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	700 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099578	221718	210754	Construcción de Cuartos Derrumbados en Diferentes Manzanas de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 1,131,500.92	\$ 1,131,500.92	\$ 1,131,500.92	\$ 1,131,500.92	\$ 1,131,500.92	\$ 1,131,500.92	100%	100%	8 Cuartos Derrumbados	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099447	221370	210755	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Perifoneo	Perifoneo	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	100%	100%	817 M2	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: LOS METROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SRFT SON LAS CONECTAS MUYO ENFO DE DEDO EN EL FORMATO DE EXCEL POR LO QUE DEVIARLEVO EL PULO
PUF21001099442	219879	210749	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Venustiano Carrizosa entre Calle B Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 1,144,874.59	\$ 1,144,874.59	\$ 1,144,874.59	\$ 1,144,874.59	\$ 1,144,874.59	\$ 1,144,874.59	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099441	221405	210751	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carriz entre Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 del Programa  
 de Obras Públicas  
 14 ENE 2022

RECIBIDO  
 FOLIO: 00000000000000000000

RESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLÁN  
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRFT)**  
**4to Trimestre 2021**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040208075	221838	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Privada Los Pinos entre Calle Villa Alderana y Calle Los Pinos de la Localidad de Texanuca	Texanuca	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	433 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209037	222799	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Quilroy entre Calle Principal Rincón de Matanahua y Casas Habitación en la Localidad de Rincón de Prohuescan	Prohuescan	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,295 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040204624	628479	211138	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas Ata Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlan	\$ 964,016.77	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	100%	100%	776.35 M3	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas Ata Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla, ADEMAS DE QUE ADOL ESTA LOS INTERESES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON \$ 15,864.97 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS FINANCIERAS CON MONTO \$ 3,853.82 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL SFRFT PUE21040308244 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 16,178.89
PUE210403041700	313281	211139	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino Techucmaguayucal (Tramo 0+000.00 a 1+046.00)	Techucal	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	100%	100%	1,440 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210403043024	316335	211162	Construcción de Pavimento Adhérico en camino Urbanismo entre calles Quindocá-Chicquiquila y carretera Alcazar-Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	100%	100%	510 M	OBRA TERMINADA AL 100%

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2103080451	210222		Rehabilitación de edificios en diferentes viviendas del Municipio de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	RECIBIDO	Obra Terminada al 100% DE BIENESTAR Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla Evaluación Seguimiento y Asistencia <b>14 ENI 2022</b> Obra Terminada al 100% <b>RECIBIDO</b> FORTAMUN
PUE21030807547	210911		Construcción de Casas en el Centro de la Localidad de Ahuacá	Ahuacá	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

  
 EL PRESIDENTE DE  
 COMITÉ DE FOLIOS  
 III/2021







MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAUS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210104837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlalpapantla	Tlalpapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FU210303013 23		210485	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 %  EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.2049757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FU210303013 24		210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajayayucan	Xajayayucan	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FU210402026 34		211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Cajuchil Barrio de Macolotlán de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FU210402026 39		211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlalpapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-943.05)	Tlalpapantla	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022

  
 ARMANDO PINEDA GOMEZ  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Quimixtlan, Puebla

  
 FEDUCIMA  
 KACON  
 E. RIVERA GARCIA  
 BARRERA REEA  
 IIII IIII

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Gobierno de Puebla  
 Evaluación Seguimiento y Asistente

14 ENE 2022

RECIBIDO  
 FISCALIA/CPAFI



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR POR CONJUNTO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL MANTENDIENDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR POR CONJUNTO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL MANTENDIENDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR POR CONJUNTO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL MANTENDIENDO POR LA MISMA)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS

  
 RECEBIDA  
 VERDAD  
 EL TERNERO  
 CONCEJAL  




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86667	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN en DF)] * 100	1er. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	3er. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.52457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
Índice de Disponibilidad Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[(Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial) / (Ingresos propios ejercidos por municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)] * 100	1er. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05598	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	3er. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 453,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 453,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARIA		ALCANTARIA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARIA	ALCANTARIA
[(Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	1er. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 453,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 453,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ALCANTARIA PRESUPUESTAL	ALCANTARIA PRESUPUESTAL

RECIBIDO

14 ENE 2022

ALCANTARIA PRESUPUESTAL



ALCANTARIA PRESUPUESTAL

