

C.2.3 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre los recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

14 de Enero de 2022
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



PRESENCIA
MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021-2024


C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOJO SISTEMA SRFT	Nº. MED	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2021														
PUE2100194339	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Carril entre Barco de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194630	87333	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Maguani y Calle de la Localidad de Cobaltes	San Martín el Cobaltes	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946418	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946422	86068	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahucacapan	Ahucacapan	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,104 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946424	88036	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuauap	Cuauap	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,049 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946831	88868	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncita	Limoncita	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946543	88671	210212	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210019466376	88236	210213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Bureavaca	Bureavaca	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210019465296	88385	210214	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa de Codamiento 0+395.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepaczin	Tepaczin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946669	88795	210215	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Tozozucotlán	Tozozucotlán	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	100%	100%	1,303.1 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS
 Coordinación General de Gobierno
 Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

1 de ABRIL DE 2022

RECIBIDO
 FISCALÍA

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 GOBIERNO DE QUIMIXTLAN
 SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU21030298723	34139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Avonamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	\$ 321,746.45 \$	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030198748	37874	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Brincón entre Calle Principal y Calle de los Pobos acción Los Reyes de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 1,232,886.10 \$	\$ 1,232,886.10 \$	\$ 1,232,886.10 \$	\$ 1,232,886.10 \$	\$ 1,232,886.10 \$	\$ 1,232,886.10 \$	100%	100%	1432 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030198713	30095	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo Entre Carretera Tzucupán-Chichuabá y Límite Predial de la Localidad de Tzucupán	Tzucupán	\$ 209,666.49 \$	\$ 209,666.49 \$	\$ 209,666.49 \$	\$ 209,666.49 \$	\$ 209,666.49 \$	\$ 209,666.49 \$	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030298726	20116	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Cuatro Días Chiles entre Calle Santo Juan y Calle 3 de Mayo de la Localidad de Muxamuluc	Muxamuluc	\$ 477,286.20 \$	\$ 477,286.20 \$	\$ 477,286.20 \$	\$ 477,286.20 \$	\$ 477,286.20 \$	\$ 477,286.20 \$	100%	100%	568 M3	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030298314	20238	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	\$ 538,232.79 \$	100%	100%	427 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030298416	20259	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Proada del Pantano entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pantano en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	\$ 1,516,798.53 \$	100%	100%	1,132 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU21030298310	20279	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Camino Francisco I. Madero entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 183,237.05 \$	\$ 183,237.05 \$	\$ 183,237.05 \$	\$ 183,237.05 \$	\$ 183,237.05 \$	\$ 183,237.05 \$	100%	100%	181 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno
 de Pueblos
 Evaluación, Seguimiento y
 Atención

RECIBIDO
 14 DE ENERO 2022

RESOLUCIÓN
 MUNICIPAL
 EL PRESIDENTE
 QUIMIXTLÁN
 100/2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSIM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. INGRESOS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202364	210023	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Trágadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202362	210024	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202363	210026	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202366	210027	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202369	210028	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202389	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993251	202098	210493	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175.50 al D-405.18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,217 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993271	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	RECCONCO	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 del Programa
 de Inversión Social
 2021-2024
RECIBIDO
 14/11/2021

EL GOBIERNO DE
 PUEBLA, PUEBLA
 2021, NOA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono Empleado Sta Rita en Colono Empleado 0-100.00 al 0-156.45 y Calle Sta Rita de Gobierno 0-235.00 al 0-372.38 y Calle Privada Sta Rita de Gobierno 0-235.00 a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Comiteca.	Jesús María Comiteca	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito.	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero Civil Para Albergio y Techado de la Localidad de Jesús María Comiteca.	Jesús María Comiteca	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno
 de Puebla
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación

14 ENE 2022

RECIBIDO
PROCESADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaloni a Barrio Tlaloni en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 luminarias	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICÓ EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL ÁREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.863 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203007	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septiembre y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Crucero las Mesas y Estroque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban	San Esteban	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL ÁREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 680 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadena 1000 0-274.53 en la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	3,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capiteo Sacristías entre La Iglesia y al Perchón de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL ÁREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL SUBPROYECTO BASE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 Subsecretaría de Planeación y Programación
 Asesoría
 14 ENE 2022
 RECIBIDO
 FIDUCIARIOSE

RECEBIÓ
 M. C. J. M. C.
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 2021-1011



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
 FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLIO SISTEMA INCF	Nº. MES	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF21001093380	200903	210747	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Bloque de Perifoneo entre Estación con Camino a Tepehuacán y Casa Habitación en la Localidad de Bloque de Perifoneo	Bloque de Perifoneo	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	100%	100%	2,251 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099548	210621	210748	Pago por la Elaboración de Proyecto (Meses febrero 2021)	Quimixtlán	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	100%	100%	33 Propuesta	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099539	221131	210750	Rehabilitación de Camino Comunitario entre Camino Principal y Calle B en la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	700 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099578	221218	210754	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 1,131,500.00	\$ 1,131,500.00	\$ 1,131,500.00	\$ 1,131,500.00	\$ 1,131,500.00	\$ 1,131,500.00	100%	100%	8 Cuartos Dormitorio	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099447	221370	210755	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Perifoneo	Perifoneo	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	\$ 794,971.03	100%	100%	817 M2	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: LOS METROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SRFT SON LAS CONECTAS MUYO ENFO DE DEDO EN EL FORMATO DE EXCEL POR LO QUE DEVIARLEVO EL PUNTO
PUF21001099442	210879	210749	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099441	221405	210751	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carriz entre Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlanasca	Tlanasca	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		OBRA TERMINADA AL 100% SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura de

14 ENE 2022

RECIBIDO

RESIDENCIA MUNICIPAL
 J. F. FLORES
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210104837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlalpapantla	Tlalpapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ21030313	23	210485	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.2049757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FUJ21030313	24	210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajayenecillo	Xajayenecillo	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210402026	34	211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Cajuchil Barrio de Macolotlán de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUJ210402026	39	211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlalpapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-943.05)	Tlalpapantla	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022


 ARMANDO PINEDA GOMEZ
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla


 FEDUCOXA
 KACON
 E. RIVERA GARCIA
 BARRERA REEA
 IIII IIII

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Evaluación Seguimiento y Asistente

14 ENE 2022

RECIBIDO
 FISCALIA/CPAFI



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al Trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 RECEBIDA
 VERDAD
 EL TERNERO
 CONCEJAL




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARILLA	Justificación de Variaciones
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86687	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	Justificación de Variaciones				
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN en DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZAN Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021.				
	Índice en el Ejercicio de Recursos								
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	Justificación de Variaciones			
	[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
2do. Trimestre		50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
3er. Trimestre		75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.52457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
4to. Trimestre		100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ACTUALIZACION RECURSO EJERCIDO EN 2021.	
Índice de Disponibilidad Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	Justificación de Variaciones				
[Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	2do. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	SE LOGRO LA META DEDICADA QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTAMARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO	
	4to. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05098	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y COMO SE LOGRO LA META, YA QUE EL AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTAMARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO	
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 603,461.00	0.75111	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ESTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANIFICACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y EN LA META, ALCANZADA, SE INCLUYO EL RECURSO DE APORTACIONES 2021.	

RECIBIDO

14 ENE 2022

Alcaldía Municipal
 Quimixtlan
 Ciudad de México



Alcaldía Municipal
 Quimixtlan
 Ciudad de México

Código	Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Cuenta	Cuenta Ancho	Tercer Nivel	Programa	Programa Operativo	Programa Especial	Medios Especiales	Presupuesto	Modificado	Recursos (Módulos)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Agudo	Comisión Proyecto	Observaciones
21	118	1	2021	2	01	1	4	1	1	18.133.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$		Módulo al 100%, los intereses se ejecutaron en la partida 443
											\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61		GRATOS INTERESES EN PARTIDA CORRECTA 443 (IMPLEMENTACION DE VIVIENDA CUARTO DOMINIO Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES) ANTES DE QUE ESTE ESTE INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANCIEROS QUE SON \$ 2,538.97 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO \$ 2,113.30 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT PUEBLO NUEVO CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 18,178.99
											\$ 20,180,534.49	\$ 20,180,534.49	\$ 20,180,534.49	\$ 20,180,534.49	\$ 20,180,534.49	\$ 20,180,534.49		SE CAMBIA PARTIDA 611 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (FORMA DE AGUA POTABLE - ALIMENTARIO PUBLICO)
											\$ 24,664,209.88	\$ 24,664,209.88	\$ 24,664,209.88	\$ 24,664,209.88	\$ 24,664,209.88	\$ 24,664,209.88		SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS HORMIGONADOS Y CARRILES SACOSUMENAO)
											\$ 8,815,803.49	\$ 8,815,803.49	\$ 8,815,803.49	\$ 8,815,803.49	\$ 8,815,803.49	\$ 8,815,803.49		SE CAMBIA PARTIDA 612 POR LA PARTIDA CORRECTA 615 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMBIOS BARRIALES)
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		SE CAMBIA PARTIDA 621 POR LA PARTIDA CORRECTA 611 (IMPLEMENTACION DE VIVIENDA CUARTO DOMINIO Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		SE CAMBIA PARTIDA 625 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRA DE AGUA POTABLE - ALIMENTARIO PUBLICO)
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS HORMIGONADOS Y CARRILES SACOSUMENAO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMBIOS BARRIALES)
											\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00		PAGO DE SALARIOS Y SUAVIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA VENEZOLANA
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		SE CAMBIA PARTIDA 271 POR LA PARTIDA CORRECTA 285
											\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88		ADQUISICION DE COMPUTADOR Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
											\$ 3,811,889.36	\$ 3,811,889.36	\$ 3,811,889.36	\$ 3,811,889.36	\$ 3,811,889.36	\$ 3,811,889.36		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A DE SUBCONTRATISTA DE SERVICIOS PASIVOS
											\$ 821,367.00	\$ 821,367.00	\$ 821,367.00	\$ 821,367.00	\$ 821,367.00	\$ 821,367.00		RECONSTRUCCION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
											\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81		CAMBIO EN AREA DE IMPRIMERIA DE EDUCACION FISICA Y TALLERES CIVICAS
											\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62		SE CAMBIA PARTIDA 104 POR LA PARTIDA CORRECTA 104 (OBRA DE REHABILITACION DE CARRILES, BARRAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADO)
											\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62		CAMBIO DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADO
											\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62		NOTAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERESES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANCIEROS QUE SON \$ 3,875.78 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO \$ 187.87 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT TAP. PUEBLO NUEVO CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 433,432.68
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		CONSTRUCCION DE RESERVA
											\$ 1,653,526.86	\$ 1,653,526.86	\$ 1,653,526.86	\$ 1,653,526.86	\$ 1,653,526.86	\$ 1,653,526.86		SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRA DE REHABILITACION DE CARRILES, BARRAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADO)
											\$	\$	\$	\$	\$	\$		NOTAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERESES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANCIEROS QUE SON \$ 3,875.78 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO \$ 187.87 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT TAP. PUEBLO NUEVO CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 433,432.68


 Sr. Cte. Tabla de Ene
 Contraloría General de
 Gobierno de Puntos
 Puntos, Puntos, Puntos

14 ENE 2022

RECIBI
 Puntos, Puntos, Puntos



PERSONAL
 MORA
 ALFONSO
 DIRECTOR GENERAL DE
 Puntos, Puntos, Puntos