

C.2.4 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFRH la información sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

14 de Enero de 2022  
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

**Ernesto Escamilla García**  
**Coordinador General De Planeación, Seguimiento**  
**Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar**  
**Presente:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**  
**"Sufragio Efectivo, No Reelección"**



**C. Armando Pimentel Gómez**  
**Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla**

Archivo. Control de Gestión,

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,  
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRTF)**  
**4to Trimestre 2021**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

POLO SISTEMA SHCP	No. MUDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIMADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001946139	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cerro entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946150	87333	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Magdalena y Capilla de la Localidad de San Martín el Cobalillo	San Martín el Cobalillo	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946418	88602	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Callesera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946432	88608	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	100%	100%	1,154 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946434	88606	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,649 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946431	88608	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncita	Limoncita	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946543	88671	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	100%	100%	3,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946576	88538	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946596	88583	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 1da Etapa de Cadenamiento 0+399.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepiczin	Tepiczin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Gobierno de Puebla Planes, Seguimiento y Evaluación Asistente
PUE21001946649	88785	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Torozco	Torozco	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	100%	100%	1,363.1 M2	OBRA TERMINADA AL 100% 16 de ENO. 2022

  
 INICIA  
 A FIRMAR EN  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 DEL 2021

**RECIBIDO**  
 FISCALIA



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

POLO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030198723	184139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlapacaná	Tlapacaná	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21030198748	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincón entre Calle Principal y Calle de los Reyes, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlapacaná	Tlapacaná	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987712	200591	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carretera Tlapacaná-Chichiquila y Lomas Predial de la Localidad de Tlapacaná	Tlapacaná	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987905	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Guadalupe Díaz entre calle Santo Juan y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Nacaminuto	Nacaminuto	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988144	202388	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988150	202358	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988160	202376	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Carrido Franciso I. Maldonado entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Evaluación,  
 Seguimiento y  
 Atención

04 de ENERO 2022

RECIBIDO  
 FOTOCOPIAS

RECIBIDA  
 MUNICIPAL  
 LICENCIADO DE  
 GUBERNACIÓN  
 GEMELIA REYES





MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)  
**4to Trimestre 2021**  
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210423	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202852	210434	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencia Viviendas 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahucompa	Tlahucompa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202853	210436	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202856	210437	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202859	210438	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993251	202898	210439	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,237 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993271	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA MEXICAL E INDEPENDIETO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA 2021, 2022	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Evaluación y Seguimiento y  
Evaluación  
Gobierno  
Federal  
Protección  
Civil  
Asistente

**RECIBIDO**  
REGISTRADO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono (0-100.00 al 0-156.45) y Calle Sta Rita de Gobierno (0-235.00 al 0-372.38) y Calle Privada Sta Rita de Gobierno (0-335.00) a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Compañía	Jesús María Compañía	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero Civil Para Albergio y Techado de la Localidad de Jesús María Compañía	Jesús María Compañía	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Gobierno  
 de Puebla | Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación | Asistiendo

**14 ENE 2022**

**RECIBIDO**  
PROBUCOPE

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaximil a Barrio Tlaximil en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías Jar Estación Jarra la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.863 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203007	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos Jar Estación entre Calle 10 del Septiembre y Escuela Primaria Jarra Puerto de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Isidro Jar Estación entre el Crucero las Mesas y Estación de Comercio Buenavista-Barro Negro, en la Localidad de San Isidro Buenavista	San Isidro Buenavista	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 680 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadena de Montañas 04224.53 en la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capiteo Sacristías entre La Iglesia y al Perchón de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE

**14 ENERO 2022**  
**RECIBIDO**  
FIDUCIARIO

RESERVA  
 MUNICIPAL  
 DEPARTAMENTO DE  
 DEPARTAMENTO DE  
 2021-11-11







MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRFT)  
**4to Trimestre 2021**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRIMITO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040208075	221888	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Prieta Los Reyes entre Calle Villa Aldama y Calle San Pío de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	433 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209027	222789	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Quilroy entre Calle Principal Rincón de Matanahua y Casas Habitación en la Localidad de Rincón de Matanahua	Rincón de Matanahua	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,295 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209424	228873	211138	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlan	\$ 964,016.77	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	100%	100%	776.35 M3	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla, ADEMAS DE QUE ADOL ESTA LOS INTERESADOS ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON 5 PRODUCTIVAS FINANCIERAS CON MONTO \$ 3,833.82 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL SFRFT PUE21040308244 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 16,178.85
PUE210403041700	313281	211139	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino Techucmaguayucal	Techucal	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	100%	100%	1,440 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210403043024	316335	211141	Construcción de Pavimento Adhérico en camino Urbanismo entre calles Quindocá-Chicquilla y carretera Alcazar-Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	100%	100%	510 M	OBRA TERMINADA AL 100%

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRIMITO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2103080401	210222		Rehabilitación de edificios en diferentes viviendas del Municipio de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	RECIBIDO	Obra Terminada al 100% DE BIENESTAR Ciudadano General de Gobierno de Puebla Evaluación y Seguimiento de la Obra 14 ENERO 2022 Obra Terminada al 100% <b>RECIBIDO</b> FORTAMUN
PUE21030807547	210911		Construcción de Casas en el Centro de la Localidad de Ahuacá	Ahuacá	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

EL PRESIDENTE DE  
 COMITÉ DE FOLIOS  
  
 III/2021







MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAUS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210104837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlalpapantla	Tlalpapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ21030313	23	210485	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.2049757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FUJ21030313	24	210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajayenecillo	Xajayenecillo	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210402026	34	211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Capitán Barrios de Maculotlán en la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUJ210402026	39	211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlalpapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-843.05)	Tlalpapantla	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022

  
 ARMANDO PINEDA GOMEZ  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Quimixtlan, Puebla

  
 FEDUCMA  
 KACON  
 E. RIVERA GARCIA  
 BARRERA REEA  
 IIII IIII

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Gobierno de Puebla  
 Evaluación, Seguimiento y Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO  
 FISCALIA/CPAFI



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL EJERCICIO DEL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA OTRAS CAUSAS POR CONVENIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS

  
 RECEBIDA  
 VERDAD  
 EL TERNERO  
 CONCEJAL  






MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Méts Planada	N. merrads	Denomlnador	Méts Alcantarla	Numerador	Denomlnador	ALCANTARILLA	Denomlnador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86687	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Méts Planada	N. merrads	Denomlnador	Méts Alcantarla	Numerador	Denomlnador	ALCANTARILLA	Denomlnador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZAN Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021.		
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones	
			Méts Planada	N. merrads	Denomlnador	Méts Alcantarla	Numerador	Denomlnador	ALCANTARILLA	Denomlnador
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.59457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ACTUALIZACION RECURSOS TRANSFERIDOS		
Índice de Disponibilidad Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Méts Planada	N. merrads	Denomlnador	Méts Alcantarla	Numerador	Denomlnador	ALCANTARILLA	Denomlnador	
[(Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios ejercidos por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)] * 100	2do. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	SE LOGRO LA META DEDICADA QUE EL H. AYUNTAMIENTO ROMPIÓ LA REALIZACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTARBA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	4to. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05098	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y CASI SE LOGRO LA META, YA QUE EL AYUNTAMIENTO LOGRO LA REALIZACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTARBA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Méts Planada	N. merrads	Denomlnador	Méts Alcantarla	Numerador	Denomlnador	ALCANTARILLA	Denomlnador	
[(Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 463,461.00	0.71311	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ESTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y EN LA META ALCANZADA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS		

RECIBIDO

14 ENE 2022

Alcaldía Municipal  
 Alcaldé  
 Alcaldé

