

C.2.5 Enviar información sobre la aplicación de los recursos del FAIS

14 de Enero de 2022
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/002/2022

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"




C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SHCP	No. MUDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENIMADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001946138	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cerro entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,100 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946150	87333	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Magdalena y Capilla de la Localidad de San Martín el Cobalillo	San Martín el Cobalillo	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946418	88602	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Callesera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946432	88608	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	\$ 1,506,874.27	100%	100%	1,154 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946434	88606	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,649 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946431	88608	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncita	Limoncita	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946543	88671	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	\$ 1,840,470.39	100%	100%	3,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946576	88538	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946596	88583	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 1da Etapa de Cadenamiento 0+399.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepiczin	Tepiczin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946649	88785	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Torozco	Torozco	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	100%	100%	1,363.1 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 GOBIERNO
 DE PUEBLA
 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
 EVALUACIÓN
 ASISTENTE

09/16/ENE. 2022

RECIBIDO
 FOLIO 0000000000

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 010 - 301



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SHP	No. MDS	No. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030198723	184139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21030198748	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Bicon entre Calle Principal y Calle de los Reyes, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987712	200591	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carrizosa, Tlaxapantla, Chichiquila y Lomas Predial de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987905	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Guadalupe Díaz entre calle Santo Juan y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Nahuatlan	Nahuatlan	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988144	202388	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988150	202358	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988160	202376	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Carrido Franciso I. Madroño entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habilitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Evaluación, Seguimiento y
 Transparencia - ASESORÍA

04 de ENERO 2022

RECIBIDO
 FOTOCOPIAS

RECIBIDA
 MUNICIPAL
 LICENCIADO DE
 GUBERNACIÓN
 GEMELIA REYES



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSIM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210423	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993105	202852	210434	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial Viviendas 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993110	202853	210435	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993127	202856	210437	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993228	202859	210439	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993246	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatlán	Xocanahuatlán	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993251	202898	210439	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemnamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,217 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993271	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 del Programa
 de Infraestructura
 Social
RECIBIDO
 14/11/2021

EL GOBIERNO DE
 PUEBLA, PUEBLA
 2021, NOA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono Errores Sta Rita en Colono Errores 0-100.00 al 0-156.45 y Calle Sta Rita de Gobierno 0-235.00 al 0-372.38 y Calle Privada Sta Rita de Gobierno 0-235.00 a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Comateva.	Jesús María Comateva	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito.	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero Civil Para Albergar y Techado de la Localidad de Jesús María Comateva.	Jesús María Comateva	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno
 de Puebla
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación

14 ENE 2022

RECIBIDO
PROCESADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alcantarado Público en Calle Tlaloni a Barrio Tlaloni en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 LITROS/M2	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LITROS/M2 YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.863 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203057	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septiembre y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Conservación de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Cruce de las Ramaditas y Estroque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban Buenavista	San Esteban Buenavista	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 680 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadenahuate 0-274, 53 en la Localidad de Rinón de los Reyes	Rinón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capillas Sacramentales entre La Iglesia y el Pericón de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL SUBPROYECTO BASE

SECRETARÍA DE Planeación, Programación y Evaluación
 Asistente
14 ENE 2022
RECIBIDO
 FIDUCIARIOSE

RESERVA
 BANCAL
 ASISTENTE DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
FAO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA INCF	Nº. MESA	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	RESERVA	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF21001093300	20093	210747	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Bloque de Perifoneo entre Estaciones con Camino a "Resistencia y Casa Habitación en la Localidad de Bloque de Perifoneo"	Bloque de Perifoneo	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	100%	100%	2,251 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099548	210621	210748	Pago por la Elaboración de Proyecto (Meses febrero 2021)	Quimixtlán	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	100%	100%	33 Proposición	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099559	221151	210750	Rehabilitación de Camino Comunitario entre Camino Principal y Calle B en la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	700 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099578	221718	210754	Construcción de Cuartos Domicilio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	100%	100%	8 Cuartos Domicilio	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099647	221370	210755	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Perifoneo	Perifoneo	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: LOS METROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SRFT SON LAS CORRECTAS MUYO ERRO DE DEDO EN EL FORMATO DE EXCEL POR LO QUE DEVUELVO EL FOLIO
PUF21001099642	218979	210749	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 1,146,074.09	\$ 1,146,074.09	\$ 1,146,074.09	\$ 1,146,074.09	\$ 1,146,074.09	\$ 1,146,074.09	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099641	221405	210751	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carri entre Calle Venustiano Carrizosa y Casa Habitación de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Cobalpro Cobalpro 14/ENE/2022

RESIDENCIA

MUNICIPAL

(Firma)
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 QUIMIXTLÁN, VERUA
 2021 (28)



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRFT)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040208075	221838	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Calle Villa Alderana y Calle Los Pinos de la Localidad de Tzucucan	Tzucucan	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	433 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209027	222799	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Quilroy entre Calle Principal Rivero de Matamoros y Casas Habitación en la Localidad de Rincon de Prohueson	Prohueson	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,295 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040204624	226873	211138	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlán	\$ 964,016.77	\$ 1,012,356.88	\$ 1,012,356.88	\$ 1,012,356.88	\$ 1,012,356.88	\$ 1,012,356.88	100%	100%	776.35 M3	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla, ADEMAS DE QUE ADOL ESTÁ LOS INTERESSES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON \$ 15,864.97 Y INTERSES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS FINANCIARIAS CON MONTO \$ 3,353.92 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL SFRFT PUE21040308244 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 16,178.89
PUE210403041700	213281	211139	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino a Tzucucan-Magdaleno (Tramo 0+000.00 a 1+046.00)	Tzucucan	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	100%	100%	1,480 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210403043026	216335	211141	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino Unión entre caminos Quiché-Cochiquilla y caminos Alza Sur-Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	\$ 4,476,335.95	100%	100%	501 M	OBRA TERMINADA AL 100%

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2103080451	210222		Rehabilitación de edificios en diferentes viviendas del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	RECIBIDO	Obra Terminada en el mes de FEBRERO del presente año. Se anexa el Comprobante de Pago del Gobierno Municipal de Quimixtlán, Puebla, emitido el día 14 de FEBRERO del presente año. RECIBIDO 14 FEBR 2022 Obra Terminada al 100%
PUE21030807547	210911		Construcción de Casas en el Centro de la Localidad de Ahuatepec	Ahuatepec	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	RECIBIDO 14 FEBR 2022 Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIDO
14 FEBR 2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210104837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlalpapantla	Tlalpapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ21030313	23	210640	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.2049757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FUJ21030313	24	210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajayenecillo	Xajayenecillo	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210402026	34	211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Cajuchil Barrio de Macolotlán de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUJ210402026	39	211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlalpapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-843.05)	Tlalpapantla	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	\$ 415,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022


 ARMANDO PINEDA GOMEZ
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla


 FEDUCIMA
 KACON
 E. RIVERA GARCIA
 BARRERA REEA
 IIII IIII

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Evaluación, Seguimiento y Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO
 FISCALIA/CPAFI



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SE IMPARTIÓ POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SE IMPARTIÓ POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SE IMPARTIÓ POR LA MISMA)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 RECEBIDA
 VERDAD
 EL TERNERO
 CONCEJAL




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANZADA	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86667	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN en DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZAN Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021.		
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
2do. Trimestre		50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
3er. Trimestre		75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.52457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
4to. Trimestre		100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ACTUALIZACION RECURSOS EJERCIDOS		
Índice de Disponibilidad Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
[Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	2do. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	SE LOGRO LA META DEDICADA QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTAMARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	4to. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05098	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y CASI SE LOGRO LA META, YA QUE EL AYUNTAMIENTO CONTINUO EN LA RECALIFICACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA LA CONTINGENCIA SANTAMARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO		
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 603,461.00	0.75111	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ESTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANIFICACION EL CALCULO SOLO SE INGRESO RECURSOS PROPIOS Y EN LA META, ALCANZADA, SE INCLUYO EL INGRESO DE APORTACIONES 2021		

RECIBIDO

14 ENE 2022

Alcaldía Municipal
 Quimixtlan
 Ciudad de México

Proyecto	Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Cuenta	Caja Banco	Transferencia	Programa Operativo	Programa Especial	Medios Especiales	Presupuesto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Móviles)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Requiere	Estado	Comentarios
21	118	1	2021	2	40	1	4	1	18,328.00	1	18,328.00	0	0	0	0	0	0	0	Muestra al 100%, los intereses se ejecutaron en la partida 442
																			AGUAS INTERIORES EN PARTIDA CORRECTA 442 (MEJORAMIENTO DE FERRERIA CUARTO DOMINICANO Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES) ANTES DE QUE ESTE ESTE INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,258,877 Y INTERES DEVENGADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,213,303 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT FERRERAS/AGUAS CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 18,178,99
																			SE CAMBIA PARTIDA 613 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE AGUA POTABLE - ALBERGADO PUBLICO)
																			SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS-HORRALES Y CAMINOS SACADONELAS)
																			SE CAMBIA PARTIDA 618 POR LA PARTIDA CORRECTA 615 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS RURALES)
																			SE CAMBIA PARTIDA 621 POR LA PARTIDA CORRECTA 641 (MEJORAMIENTO DE VEREDAS CUANTO DOMINICANO Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)
																			SE CAMBIA PARTIDA 625 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE AGUA POTABLE - ALBERGADO PUBLICO)
																			SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS-HORRALES Y CAMINOS SACADONELAS) Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS RURALES)
																			SE CAMBIA PARTIDA 625 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE AGUA POTABLE - ALBERGADO PUBLICO)
																			PAGO DE SALARIOS Y SUAVIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
																			SE CAMBIA PARTIDA 271 POR LA PARTIDA CORRECTA 285
																			ADQUISICION DE COMPUTADOR Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A DE SUBCONTRATOR DE SERVICIOS PASIVOS
																			RECONSTRUCCION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
																			CAMBIO EN AREA DE IMPRESION DE EDUCACION FISICA Y TAZAS CIVILES
																			SE CAMBIA PARTIDA 104 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, AMPLIAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADOS)
																			NOTAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,258,877 Y INTERES DEVENGADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,213,303 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT FERRERAS/AGUAS CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 18,178,99
																			CONSTRUCCION DE RESERVA
																			SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, AMPLIAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADOS)
																			NOTAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,258,877 Y INTERES DEVENGADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,213,303 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLDO DEL SMT FERRERAS/AGUAS CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 18,178,99

SE CANCELAN DE DEBITAR
 Confirmando General de
 Gobierno de Puebla
 Recepción, Pagamento y
 Evaluación

14 ENE 2022

RECIBI