

D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF)

14 de Enero de 2022
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



PRESENCIA
MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021-2024

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión,

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA DIFP	No. MIDA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU2100194339	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cerro entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194630	87323	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Marginal y Capilla de la Localidad de Chahuite	San Martín al Marginal	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194643	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,853 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194642	88068	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,104 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194644	88086	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,648 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194631	88888	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Uruvicta	Uruvicta	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194634	88971	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,000 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194637	89238	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194639	89383	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Colindamiento 0-899.50 al 0-705.50 en la Localidad de Tepetlán	Tepetlán	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	100%	100%	1,593.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194640	89795	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Tonzolá	Tonzolá	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	100%	100%	1,063.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

RECIBIDO
 FISCOCORPSE

M. ENRIQUE
 A. FERRAZ DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 03/01/2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SHCP	Nº. MODS	Nº. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRÓMITADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030198723	14139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21030198748	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincón entre Calle Principal y Calle de los Reyes, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987712	200591	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carrizosa, Tlaxapantla, Chichiquila y Lomas Predial de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987905	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Guadalupe Díaz entre calle Santo Juan y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Nahuatzen	Nahuatzen	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	\$ 477,288.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988144	202388	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988150	202359	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988160	202376	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Carrido Franciso I. Madroño entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlán	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Presupuesto y
 Evaluación
 del Gobierno
 del Estado de Puebla
 Evaluación y Seguimiento y
 Atención
04 de Diciembre de 2021

RECIBIDO
 FOTOCOPIAS


 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN
 2021-2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSIM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210023	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202852	210034	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial D-1000 al D-220 de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202853	210036	Construcción de Techos Fijos en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202856	210037	Construcción de Techos Fijos en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202859	210038	Construcción de Techos Fijos en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993351	202898	210430	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,237 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993371	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 del Programa
09/11/2021

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021.10.28



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono (0-100.00 al 0-156.45) y Calle Sta Rita del Gobierno (0-235.00 al 0-372.38) y Calle Privada Sta Rita del Gobierno (0-235.00) a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Comalesa	Jesús María Comalesa	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	\$ 614,703.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero (Calle Para el Alago y Techado de la Localidad de Jesús María Comalesa	Jesús María Comalesa	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno
 de Puebla | Planeación, Seguimiento y
 Evaluación | www.gob.mx/bienestar

14 ENE 2022

RECIBIDO
PROCESADO


 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaximil a Barrio Tlaximil en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 LUMINARIOS	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.863 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203007	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septiembre y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Crucero las Mesas y Estroque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban	San Esteban	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 680 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadena 1000 0-274.53 en la Localidad de Rinón de los Reyes	Rinón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capiteo Sacristías entre La Iglesia y al Perforación de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL SUBPROYECTO BASE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SUBSECRETARÍA DE Planeación, Programación y Evaluación
 Asistente

14 ENE 2022

RECIBIDO
 FIDUCIARIOSE

REVISIÓN
 BUCAR
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN

2021-1011



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
FAO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLIO SISTEMA INCF	No. MESA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUF21001093300	20000	210707	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal de Bloque de Perifoneo entre Estación con Camino a "Tahuacán" y Casa Habitación en la localidad de Perifoneo	Bloque de Perifoneo	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	\$1,224,750.28	100%	100%	2,201 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099340	210021	210748	Pago por la Elaboración de Proyecto (Meses febrero 2021)	Quimixtlán	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	\$1,399,037.61	100%	100%	33 Proyecto	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099350	221151	210750	Rehabilitación de Camino Comunitario entre Camino Principal y Calle B en la Localidad de Ahuatlan	Ahuatlan	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	\$430,108.20	100%	100%	700 ML	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099370	221718	210754	Construcción de Cuartos Domicilio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanaxca	Tlanaxca	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	\$ 1,153,500.00	100%	100%	8 Cuartos Domicilio	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099447	221370	210755	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Perifoneo	Perifoneo	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	\$ 794,971.09	100%	100%	817 M2	OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: LOS METROS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SRFT SON LAS CONECTAS MUYO ENFO DE DEDO EN EL FORMATO DE EXCEL POR LO QUE DEVIARLEVO EL TOLDO
PUF21001099442	219879	210749	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Verónica entre Calle B Carril y Casa Habitación de la Localidad de Tlanaxca	Tlanaxca	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	\$ 1,144,674.59	100%	100%	1,021 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUF21001099441	221405	210751	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carril entre Calle Verónica y Casa Habitación de la Localidad de Tlanaxca	Tlanaxca	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	\$ 557,983.46	100%	100%		OBRA TERMINADA AL 100% SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguridad y Evaluación de Proyectos Cobertura Municipal de Obras Públicas 14/ENE/2022

RESIDENCIA

MUNICIPAL

J. RODRIGUEZ

SECRETARÍA FEDERAL

DE

RECIBIDO
14/ENE/2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFRFT)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040208075	221888	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Calle Villa Aldama y Calle San Pío de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	433 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040209027	227789	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Quilpro entre Calle Principal, Rincón de Matanahua y Casas Habitación en la Localidad de Rincón de Peñoles	Peñoles	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	\$ 1,306,978.53	100%	100%	1,295 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040204624	626873	211138	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlan	\$ 964,016.77	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	\$ 1,012,195.86	100%	100%	776.35 M3	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas En Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla, ADEMAS DE QUE ADOL ESTÁ LOS INTERESSES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANZAS QUE SON \$ 15,864.97 Y INTERSES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS FINANCIERAS CON MONTO \$ 3,853.92 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLO DEL SFRFT PUE21040304624 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 16,178.89
PUE21040304700	313281	211139	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino a Techuac-Magdalena (Tramo 0+000.00 a 1+048.00)	Techuac	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	\$ 3,339,467.54	100%	100%	1,440 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040304304	316335	211162	Construcción de Pavimento Adhérico en Camino Urbanismo entre caminos Quindocá-Chichiquila y caminos Alcazar-Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 4,476,385.95	\$ 4,476,385.95	\$ 4,476,385.95	\$ 4,476,385.95	\$ 4,476,385.95	\$ 4,476,385.95	100%	100%	510 M	OBRA TERMINADA AL 100%

FORTAMUN

FOLO SISTEMA SHCP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030804021	210202		Rehabilitación de edificios en diferentes viviendas del Municipio de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	RECIBIDO	Obra Terminada al 100% DE BIENESTAR Ciudadano General de Gobierno de Puebla Evaluación y Seguimiento de la Obra 14 ENERO 2022 Obra Terminada al 100% RECIBIDO FORTAMUN
PUE21030807547	210911		Construcción de Casas en el Centro de la Localidad de Ahuacá	Ahuacá	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	


 EL PRESIDENTE DE
 GOBIERNO MUNICIPAL
 IIII/2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

FOLIO SISTEMA SNOF	Nº. MOD	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2103194837		210487	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanapantla	Tlanapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUE210303013 23		210485	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chimaltepec	Chimaltepec	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARA DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES LATITUD 18.2048757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FUE210303013 24		210766	Rehabilitación de Camino de Uzon Múltiples en el centro de la Localidad de Sanmarco	Sanmarco	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUE210402026 34		211160	Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Camino Sacatecoluca-Cajuchim Barrio de Macquistan de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUE210402026 39		211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlanapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-843.05)	Tlanapantla	\$ 433,435.68	\$ 433,435.68	\$ 433,435.68	\$ 433,435.68	\$ 433,435.68	\$ 433,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022



ARMANDO PINEDA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA



REGIDORA
KATON
ELEPHINCEFT 2
BIBERTHA REBEA
301 381



SECRETARIA DE BIENESTAR
CONSEJO GENERAL DE
GUBERNADORES
Gobierno
de Puebla
Evaluación, Seguimiento y
Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO
FISCALIA/COPIA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (Se usó el 8% de exoneración para proyectos del ejercicio 2021 (se llegó a la meta planeada al 100%))
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (Se usó el 8% de exoneración para proyectos del ejercicio 2021 (se llegó a la meta planeada al 100%))
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE USÓ EL 8% DE EXONERACION PARA EL ACREDITAR EL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR LA MUESTRA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE USÓ EL 8% DE EXONERACION PARA EL ACREDITAR EL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SEGURIDAD SOCIAL SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR LA MUESTRA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (Se usó el 8% de exoneración para proyectos del ejercicio 2021 (se llegó a la meta planeada al 100%))
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 RECEBIDA
 VERDAD
 EL TERNERO
 CONCEJAL




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86687	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN en DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones	
	[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA
2do. Trimestre		50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
3er. Trimestre		75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.52457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
4to. Trimestre		100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
Índice de Disponibilidad Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
[(Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) / (Ingresos propios ejercidos por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)] * 100	2do. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	4to. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05098	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	<p>14.ENE.2022</p> <p>RECIBIDO</p>									

Código	Municipio	Tipo de Registro	Tipo de Cuenta	Cuenta Ancho	Municipio	Tipo de Cuenta	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Métrico)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Agotado	Proyecto	Observaciones
21	118	1	2021	2	40	1	4									Muestra al 100%, los intereses se expresan en la partida 443
																<p>AGUAS INTERIORES EN PARTIDA CORRECTA 443 (MEJORAMIENTO DE FERRERIA CUARTO DOMINIO Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES) ANTES DE QUE ESTE SEA INTERES ACUMULADO POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,258,977 Y INTERES DEVENGADO POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,113,80 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL 3877 PREZONALIZADA CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 18,178,89</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 611 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE AGUA POTABLE - ALIMENTARIO PUBLICO)</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS-HERRAJALES Y CAMINOS SACOSOLMAY)</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 618 POR LA PARTIDA CORRECTA 615 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINOS RURALES)</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 621 POR LA PARTIDA CORRECTA 641 (MEJORAMIENTO DE VEREDAS CUANTO DOMINIOS Y TERCEROS TERMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES)</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 625 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE AGUA POTABLE - ALIMENTARIO PUBLICO)</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPERADO CONCRETOS-HERRAJALES Y CAMINOS SACOSOLMAY) Y RECONSTRUCCION DE FERRERIA EN CAMINOS RURALES)</p> <p>PAGO DE SALARIOS Y SUAVIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 271 POR LA PARTIDA CORRECTA 283</p> <p>ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SUBSECTOR PUBLICO MUNICIPAL, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y DE SUBCONTRATOR DE SERVICIOS PASIVOS</p> <p>RECONSTRUCCION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</p> <p>CAMBIOS EN PLAN DE IMPRESION DE EDUCACION FISICA Y FOLIOS CIVICOS</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 114 POR LA PARTIDA CORRECTA 814 (OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, AMPANG DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADOS NOTAMAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,257,78 Y INTERES DEVENGADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,117,87 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL 3877 TAP, PREZONALIZADA CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 433,432,68</p> <p>CONSTRUCCION DE FERRERIA</p> <p>SE CAMBIA PARTIDA 614 POR LA PARTIDA CORRECTA 613 (OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, AMPANG DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPERADOS NOTAMAS DE QUE AGUA ESTE LOS INTERES ACUMULADOS POR PARTE DE FERRERAS QUE SON 5,257,78 Y INTERES DEVENGADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO 2,117,87 QUE FUERON EJECUTADOS EN LA OBRA DE FOLIO DEL 3877 TAP, PREZONALIZADA CON UN MONTO SIMILAR DE \$ 433,432,68</p>
1	357							\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61	\$ 1,399,937.61		
1	441							\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49		
613								\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86	\$ 2,456,534.86		
614								\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49	\$ 20,180,334.49		
615								\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49	\$ 8,615,803.49		
621								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
622								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
624								\$ 30,512,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
118								\$ 4,073.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
119								\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00	\$ 1,394,100.00		
271								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
283								\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88	\$ 197,104.88		
811								\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56	\$ 1,911,889.56		
941								\$ 831,367.00	\$ 831,367.00	\$ 831,367.00	\$ 831,367.00	\$ 831,367.00	\$ 831,367.00	\$ 831,367.00		
952								\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81	\$ 3,295,441.81		
954								\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62	\$ 3,477,365.62		
922								\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86	\$ 1,653,528.86		
924								\$ 4,494,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		


 GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE FISCALÍA
 SECRETARÍA DE INICIATIVA PRIVADA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE SALUD
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

14 ENE 2022

RECIBI
 14 ENE 2022

GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE FISCALÍA
 SECRETARÍA DE INICIATIVA PRIVADA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE SALUD
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN