

14 de Enero de 2022
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021-2024


C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (DRFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MED	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2021														
PUE2100194638	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cuerni entre Barco de San Juan y Calle Prieta en la Localidad Barco de San Juan	Barco de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194630	87235	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Noreste y Capilla de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194648	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,955 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194632	88058	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahucapán	Ahucapán	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,154 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194634	88066	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,649 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE2100194631	88068	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limoncillo	Limoncillo	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946545	88071	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,020 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946576	88216	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	\$ 2,485,048.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946596	88315	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Cadenamiento 0+899.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepetitlán	Tepetitlán	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,353.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001946649	88785	210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Totonotlán	Totonotlán	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	\$ 1,195,504.45	100%	100%	1,303.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENES PÚBLICOS
 Coordinación General de Evaluación y Asesoría
 Gobierno de Puebla
 04 de ENERO, 2022

RECIBIDO
 FISCOSCOPE


 MEXICA
 GOBIERNO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 007-204



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RIFT)
 4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MOD	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210302587233	34139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Perifoneo Diaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301587448	17874	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincon entre Calle Principal y Calle de los Pobos, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	\$ 1,232,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987312	20095	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo Entre Carretera Tlaxapantla - Chichiquila y Límite Predial de la Localidad de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$ 209,666.49	\$ 209,666.49	\$ 209,666.49	\$ 209,666.49	\$ 209,666.49	\$ 209,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210302892765	20118	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz entre calle Benito Juárez y Calle 3 de Mayo de la Localidad de Xicaximilco	Xicaximilco	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210302583144	20238	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	437 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210302583150	20259	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Pradera del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210302583160	202375	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Camacho Francisco L. Madero entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habilitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	\$ 183,237.05	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Evaluación, Seguimiento y
 Apoyo
 Gobierno
 DE PUEBLOS
 01/11/2022
 RECIBIDO
 PUEBLOS

RECIBIDA
 EN CAL
 ENTREGA
 QUIMIXTLAN
 01/11/2022



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHIP	Nº. MDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001993105	202854	210323	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Placeron y Calle Habiscación "A" Calle Placeron 200. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tránsito en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993105	202860	210334	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Cadenamiento 01000 al 01220 de la Localidad de Tlahuatompa	Tlahuatompa	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	\$ 1,170,890.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993210	202813	210326	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993227	202856	210327	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993228	202859	210328	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camplonga	Guadalupe Camplonga	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993246	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pezon en la Localidad de Nezaemulhuco	Nezaemulhuco	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993251	202908	210490	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Cadenamiento 01170,50 al 01405,18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	\$ 1,058,880.13	100%	100%	1,217 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993271	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Solamente y Camino a Buenavista en la Colonia la Concepcion	REYESHERMOSA	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,802 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN
 Evaluación, Seguimiento y Asistencia
OPORTUNIDAD 2022

RECIBIDO
 FISS/SG/CPSE

RECIBIDO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN
 2021/10/11



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SFT	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21001993272	202748	210432	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Cervantes Sta. Rita del Caballito 0+100.00 al 0+154.45 y Calle Sta. Rita del Caballito 0+233.00 al 0+272.28 y Calle Príncipe Sta. Rita del Caballito 0+335.00 a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Tzahuac.	Tzahuac	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da. etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	889 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Jesús María Conahuatla	Jesús María Conahuatla	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 560,772.35	\$ 560,772.35	\$ 560,772.35	\$ 560,772.35	\$ 560,772.35	\$ 560,772.35	100%	100%	523 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993339	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Barrio Tzahuac entre Empedrado Soledad y Calle Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Tzahuac.	Tzahuac	\$ 932,205.30	\$ 932,205.30	\$ 932,205.30	\$ 932,205.30	\$ 932,205.30	\$ 932,205.30	100%	100%	1,344 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21001993331	202926	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tigel entre Calle Plaza Hidalgo y Techado de la Localidad de Jesús María Conahuatla	Jesús María Conahuatla	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	162 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

OBRA TERMINADA
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno
 Planeación General de
 De Puebla
 Evaluación Seguimiento y
 Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO
 F-4238ACUPSE

RECIBIDA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE QUIMIXTLAN



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARICACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEZ	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21060293334	202036	210428	Construcción de Alumbrado Público en Calle Tlalant a Barrio Tlalant en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 luminarias	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUÑO EL AREA EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONTE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HUBO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21060293341	202054	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable del estado para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.91	\$ 1,796,179.91	\$ 1,796,179.91	\$ 1,796,179.91	\$ 1,796,179.91	\$ 1,796,179.91	100%	100%	3,132 ML	OBRA TERMINADA AL 100% SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUÑO EL AREA DE LÍNEA Y TRAZO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONTE A PROYECTO DE 4,863 M2 Y LO CORRECTO ES 3,132 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21060293352	202027	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos Sur Dada entre Calle 16 de Septiembre y Escuela Primaria Jaime Ruiz de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	630 M2	OBRA TERMINADA AL 100% OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21060293345	201962	210642	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal Barrio 1ar Dada entre el Cuadro de Buenavista y Entronque a Centro Buenavista-Barrio Nuevo, en la Localidad de San Isidro Reyes	San Isidro Reyes	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	630 M2	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUÑO EL AREA DE 384 M2 (METROS CUADRADO) ES MENOR AL QUE CORRESPONTE A PROYECTO QUE ES DE 630 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21060196372	202078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Camarero Rincón-Macamez y Calderonistas 0-274.63 en la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	3,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21060196377	202098	210644	Rehabilitación de Camino Sacatechecas entre La Iglesia y el Paredón de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUÑO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE SECRETARÍA DE ECONOMÍA Gobierno del Estado de Puebla Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano Asesoría



REGIDOR
 RAYMUNDO
 RIVERA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
 ASesoría

14 ENE 2022
 RECIBIDO
 FIDUCIARIO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)
4to Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHOP	Nº. MES	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21040203825	221838	210752	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Privada (Un Privé) entre Calle Villa Aldama y Calle Los Privos de la Localidad de Tlanzaco	Tlanzaco	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	\$ 493,816.28	100%	100%	453 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040203927	227789	210753	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Distrito Petrolero entre Calle Principal, Rincón de Petrolero y Otras Hablacon en la Localidad de Rincón de Petrolero	Petrolero	\$ 1,206,078.53	\$ 1,206,078.53	\$ 1,206,078.53	\$ 1,206,078.53	\$ 1,206,078.53	\$ 1,206,078.53	100%	100%	2,298 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21040204244	228873	211134	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 4ta Etapa De La Localidad De Buenavista	Quimixtlán	\$ 994,0216.77	\$ 1,022,295.86	\$ 1,022,295.86	\$ 1,022,295.86	\$ 1,022,295.86	\$ 1,022,295.86	100%	100%	776.36 M2	OBRA TERMINADA AL 100% Contrato de obra pública a precios unitarios y demás determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción De Techos Firmes En Diferentes Viviendas 4ta Etapa De La Localidad De Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla, ADEMÁS DE QUE ASÍ ESTE LOS INTERESES ACUMULADOS POR PARTE DE FINANCIEROS QUE SON \$ 12,664.07 Y INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS CON MONTO \$ 2,353.95 QUE FUERON DEDUCIDAS EN LA OBRA DE FOLIO DEL SIFT PUE21040204244 CON UN MONTO SUMADO DE \$ 18,117.89
PUE210402042700	313283	211135	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tochuic-Magayucal (Tramo 0+00.00 al 1+040.00)	Tochuic	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	\$ 5,339,467.54	100%	100%	1,340 M	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210402043004	316333	211162	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino (Entramado) entre carreriles Quimixtlán-Chichigula y carretera Adu. Reyes Jurisdicción de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 4,476,355.95	\$ 4,476,355.95	\$ 4,476,355.95	\$ 4,476,355.95	\$ 4,476,355.95	\$ 4,476,355.95	100%	100%	510 M	OBRA TERMINADA AL 100%

FORTAMILIN

FOLIO SISTEMA SHOP	Nº. MES	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DERIVADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21020380451	210207	210207	Rehabilitación de señalética en diferentes vialidades del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	\$ 500,308.00	100%	100%	45,200 M	OBRA TERMINADA AL 100% GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 14 ENE 2022 OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21020387547	210311	210311	Construcción de Techos Firmes en el Centro de la Localidad de Ahuacá	Ahuacá	\$ 1,778,171.58	\$ 1,778,171.58	\$ 1,778,171.58	\$ 1,778,171.58	\$ 1,778,171.58	\$ 1,778,171.58	100%	100%	795 M2	RECIBIDO PUE21020387547

EL PRESIDENTE DE
 QUIMIXTLÁN

 2021-2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2021

TOLO SISTEMA SRFT	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2102194817		210497	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlaxiapa	Tlaxiapa	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	238 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_PUE2103026123		210640	Construcción de Plaza Civica en el Centro de la localidad de Chivacaca	Chivacaca	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	573.21 M2	Obra Terminada al 100 % EL MAPA DEL SISTEMA NO MUESTRAS LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DON LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 15.294977, LONGITUD -97.981166
TMP_PUE2103026113		210766	Rehabilitación de Centro de Union Mujeres en el centro de la Localidad de Xaxasarué	Xaxasarué	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	\$ 1,391,514.78	100%	100%	1,571 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_PUE21040202634		211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prologación 3 de Mayo entre Carrteras Quimixtlan-Chicxugula y Centro Socialidad Cuajular Barrio de Mesolistas de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.60 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE21040202639		211162	Rehabilitación de Camino a Cerro Ray entre Peña Blanca y Cerro de Oro en la Localidad de Tlaxiapa (PROMO 1061-D-00500 AL-D-0491.06)	Tlaxiapa	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	\$ 419,435.68	100%	100%	4,700 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022



C. Armando Pineda Gomez,
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistencial

14 ENE 2022

RECIBIDO
 FUNDACIONES



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (Se sigue el 3er. trimestre para proyectos de periodo 2021 y se sigue a la meta planeada el 2000)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (Se sigue el 3er. trimestre para proyectos de periodo 2021 y se sigue a la meta planeada el 2000)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS DE ABOGADO LA CUBIERTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA PODER OPERAR POR CADA ANO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS INSTALACIONES DE CUBO PERFORADO POR LA UNIDAD
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS DE ABOGADO LA CUBIERTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA PODER OPERAR POR CADA ANO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS INSTALACIONES DE CUBO PERFORADO POR LA UNIDAD
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (Se sigue el 2do. trimestre para proyectos de periodo 2021 y se sigue a la meta planeada el 2000)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS


 PRESIDENTA
 KAROL
 E. HERNANDEZ DE
 QUIMIXTLAN




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALUACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFT)

INDICADORES (AVANCE)

Método de Cálculo		Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México				Justificación de Variaciones					
Método de Cálculo	Periodo	FLANEAZO		ALCANZADA		Método Alcance	Número	Denominador	Numerador	Denominador	
		Méto Flaneada	Número	Méto Alcance	Número						
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,330.50	25.00000	\$ 14,957,322.00	3,739,330.50		14,957,322.00	3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,661.00	41.66666	\$ 14,957,322.00	7,478,661.00		14,957,322.00	8,232,317.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,991.50	66.86667	\$ 14,957,322.00	11,217,991.50		14,957,322.00	9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	14,957,322.00		14,957,322.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS
Método de Cálculo		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos				Justificación de Variaciones					
[Costo ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión] / [Gasto total ejercido del FORTAMUN DF] * 100	Periodo	FLANEAZO		ALCANZADA		Método Alcance	Número	Denominador	Numerador	Denominador	
	Méto Flaneada	Número	Méto Alcance	Número							
Método de Cálculo	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	100.00		14,957,322.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	SE REALIZAN Y LLEVO A CABO LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO 2021
	Periodo	FLANEAZO		ALCANZADA		Método Alcance	Número	Denominador	Numerador	Denominador	
	Méto Flaneada	Número	Méto Alcance	Número							
	Método de Cálculo	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,330.50	6.91139	\$ 14,957,322.00	3,739,330.50		14,957,322.00	1,033,719.48	\$ 14,957,322.00
2do. Trimestre		50.00	\$ 7,478,661.00	31.81124	\$ 14,957,322.00	7,478,661.00		14,957,322.00	4,798,110.00	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
3er. Trimestre		75.00	\$ 11,217,991.50	65.52457	\$ 14,957,322.00	11,217,991.50		14,957,322.00	9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ADICIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
4to. Trimestre		100.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	14,957,322.00		14,957,322.00	14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	META APLICACION RECURSOS EN EL 2020
Método de Cálculo		Índice de Dependencia Financiera				Justificación de Variaciones					
Método de Cálculo	Periodo	FLANEAZO		ALCANZADA		Método Alcance	Número	Denominador	Numerador	Denominador	
	Méto Flaneada	Número	Méto Alcance	Número							
[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1] * 100	2do. Trimestre	21.36760	\$ 7,478,661.00	35.00000	\$ 14,957,322.00	7,478,661.00		14,957,322.00	5,232,217.00	\$ 316,059.10	SE LOGRO LA META DESDE A QUE EL H. AYUNTAMIENTO COMENTO LA REALIZACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA POR LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO
	4to. Trimestre	18.69865	\$ 14,957,322.00	800.00000	\$ 800.00000	14,957,322.00		800.00000	20.00000	\$ 745,778.01	HUBO UNA VARIACION EN EL INDICADOR Y CAYO DE LOGRO LA META, YA QUE EL AYUNTAMIENTO COMENTO LA REALIZACION EN EL MUNICIPIO PERO HAY UNA PROBLEMA PARA POR LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE EN ESTE AÑO 2021 POR COVID-19 EN MEXICO
	Método de Cálculo		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio y demarcación territorial de la Ciudad de México				Justificación de Variaciones				
	Periodo	FLANEAZO		ALCANZADA		Método Alcance	Número	Denominador	Numerador	Denominador	
Méto Flaneada	Número	Méto Alcance	Número								
4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	683.46100	\$ 800,000.00	0.73111		800,000.00	\$ 11,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ESTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR YA QUE CUANDO SE REALIZO LA PLANACION EL CALCULO SINO SE RECIBIO RECURSOS PERO YA EN META ALCANZADA SINO SE RECIBIO RECURSOS BASTANTES BASTANTES BASTANTES	


 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECARGOS Y VALORES ADICIONALES
 QUIMIXTLAN, Q.R.

11 DE ENERO 2022
 RECEBIDO
 FOLIO 1234

