

D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales

14 de Enero de 2022  
OFICIO NO. **OF/MQX-DOP/002/2022**

**Ernesto Escamilla García**  
**Coordinador General De Planeación, Seguimiento**  
**Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar**  
**Presente:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



PRESENCIA  
MUNICIPAL  
EL AYUNTAMIENTO DE  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2021-2024

C. Armando Pimentel Gómez  
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

DOMICILIO CONOCIDO S/N, QUIMIXTLÁN, PUEBLA,  
COL. CENTRO C.P. 75080, TEL. 2821182067





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**4to Trimestre 2021**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA DIFP	No. MIDA	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU2100194339	85410	210205	Construcción de Empedrado en Calle el Cerro entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	\$ 2,384,962.50	100%	100%	3,200 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194630	87323	210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Marginal y Capilla de la Localidad de Chahuite	San Martín al Marginal	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194643	88002	210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,853 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194642	88068	210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacaban	Ahuacaban	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,104 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194644	88086	210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuaupe	Cuaupe	\$ 1,241,965.73	\$ 1,241,965.73	\$ 1,241,965.73	\$ 1,241,965.73	\$ 1,241,965.73	\$ 1,241,965.73	100%	100%	1,648 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194631	88888	210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Uruvritia	Uruvritia	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194634	88971	210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,000 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194637	89238	210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	\$ 2,485,040.03	100%	100%	2,089 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194639	89383	210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Cadenamiento 0+899.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepetlán	Tepetlán	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	\$ 1,608,668.09	100%	100%	1,593.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PU2100194640	89795	210315	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Cadenamiento 0+899.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepetlán	Tepetlán	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	100%	100%	1,063.3 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 Gobierno Federal  
 Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 del Programa de Infraestructura

**03 de ENERO, 2022**

**RECIBIDO**  
FISCOSCOPE

  
 MEXICO,  
 A PRINCIPAL DE  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DENOMINACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

POLO SISTEMA SHP	No. MDS	No. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRÓMITADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21030198723	184139	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21030198748	178774	210317	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Rincón entre Calle Principal y Calle de los Reyes, Sección Los Reyes de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	\$ 1,330,689.10	100%	100%	1412 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987712	200591	210318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Melchor Ocampo entre Carretera Tlapacoyán-Chichiquila y Lomas Predial de la Localidad de Tlapacoyán	Tlapacoyán	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	\$ 269,666.49	100%	100%	321 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301987905	201156	210319	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Guadalupe Díaz entre calle Santo Juan y Calle 5 de Mayo de la Localidad de Nahuatzen	Nahuatzen	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	\$ 477,286.20	100%	100%	568 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988144	202388	210320	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle Juárez y Calle Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	\$ 538,232.79	100%	100%	617 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988150	202358	210321	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Sur, Calle Privada del Pastero entre Calle Emiliano Zapata y Calle del Pastero en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	\$ 1,516,798.53	100%	100%	1,182 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210301988160	202376	210322	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Central Francisco I. Madero entre Calle Ayuntamiento Sur y Calle Habitación en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	\$ 183,217.05	100%	100%	331 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 Ayuntamiento de Quimixtlan

08/11/2022

RECIBIDO  
 FOTOCOPIAS

RECIBIDA  
 MUNICIPAL  
 EL GOBIERNO DE  
 QUIMIXTLAN  
 2021-2024



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)**  
**4to Trimestre 2021**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. HCS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210801993105	202854	210023	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Zaragoza Entre Calle Pizarcon y Casa Habitación y Calle Pizarcon 2da. Etapa entre Calle Zaragoza y Calle Tragadero en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	\$ 839,081.56	100%	100%	860 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993205	202852	210034	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Diferencial 01000 al D-220 de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	\$ 1,170,860.53	100%	100%	1,408 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993310	202853	210036	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	\$ 2,547,615.39	100%	100%	2,151 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993327	202856	210037	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas 2da. Etapa en la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	\$ 1,688,094.54	100%	100%	1,421 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993328	202859	210038	Construcción de Techos Firmes en Diferencia Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojé	Guadalupe Camojé	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	\$ 1,326,479.77	100%	100%	1,110 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993346	202889	210429	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Guadalupe Victoria entre Avenida Miguel Hidalgo y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon en la Localidad de Xocanahuatl	Xocanahuatl	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	\$ 1,087,022.13	100%	100%	1,194 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993351	202898	210430	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Principal del Culemamiento D-175-50 al D-405-18 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	\$ 1,058,860.13	100%	100%	1,237 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210801993371	202741	210431	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 18 de Septiembre entre Pavimento Hidráulico Doliente y Camino a Buenavista en la Colonia La Concepcion	REDECORA	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	\$ 1,481,494.71	100%	100%	1,382 M2	OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 del Programa  
 de Infraestructura  
 Social  
**RECIBIDO**  
 14/11/2021

EL GOBIERNO DE  
 PUEBLA, PUEBLA  
 2021, NOA



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MOP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210001993274	202748	210433	Construcción de Pavimento Empedrado 2da Etapa en Calle Empleado Sta Rita en Colono Empleado Sta Rita en Colono Empleado 0-100.00 al 0-156.45 y Calle Sta Rita de Gobierno 0-235.00 al 0-372.38 y Calle Privada Sta Rita de Gobierno 0-235.00 a Casa Habitación en Barrio las Flores, en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	\$ 1,246,006.04	100%	100%	1,345 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993314	202858	210433	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Santa Cruz Caballito.	Santa Cruz Caballito	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	\$ 451,252.61	100%	100%	360 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993315	202864	210434	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas 2da Etapa en la Localidad de Jesús María Compañía	Jesús María Compañía	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	\$ 614,763.97	100%	100%	513 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993323	202885	210435	Construcción de Techos Firmes en diferentes Viviendas en la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	\$ 507,772.35	100%	100%	533 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993330	202917	210436	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Rita entre Empleado Doliente y Casa Habitación del Barrio las Flores en la Localidad de Totuhuc.	Totuhuc	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	\$ 932,905.90	100%	100%	1,044 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE210001993331	202916	210438	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Tapalero para Plaza Adorno y Techado de la Localidad de Jesús María Compañía	Jesús María Compañía	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	\$ 883,015.20	100%	100%	602 M2	OBRA TERMINADA AL 100%


**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Gobierno  
 de Puebla  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación

**14 ENE 2022**

**RECIBIDO**  
PROCESOS

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 01-181



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE21050393334	202958	210433	Construcción de Alumbrao Público en Calle Tlaloni a Barrio Tlaloni en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	\$ 657,344.97	100%	100%	17 luminarias	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO LA META EN METROS CUADRADOS Y QUE CORRESPONDE A 17 LUMINARIAS YA QUE ES LO CORRECTO Y LO QUE SE CONTRUYO TAMBIEN SE HICO EL CAMBIO EN EL SISTEMA MEDS
PUE21050393341	202954	210640	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Frías de San Esteban para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	\$ 1,796,179.81	100%	100%	3,110 ML	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE LÍNEA Y TUBO EN METROS CUADRADO QUE CORRESPONDE A PROYECTO DE 4.863 M2 Y LO CORRECTO ES 3.110 M2 (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050393382	203057	210641	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos San Esteban entre Calle 10 del Septentrión y Escuela Primaria Jaime Nuncio de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	\$ 551,948.90	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050393385	203082	210642	Conservación de Pavimento Empedrado en Calle Principal San Esteban San Esteban entre el Cruce de las Avenidas y Entronque a Camino Buenavista-Barro Nuncio, en la Localidad de San Esteban Buenavista	San Esteban Buenavista	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	\$ 575,538.54	100%	100%	680 M2	OBRA TERMINADA AL 100%. SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA DE 884 M2 (METROS CUADRADOS) EL MENOR AL QUE CORRESPONDE A PROYECTO QUE ES DE 680 M2 (METROS CUADRADOS) ES LO CORRECTO YA QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL PROYECTO BASE
PUE21050196372	203078	210645	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Revolución entre Carretera Pinar-Mexcomulc y Cadenahuate 0-274, 53 en la Localidad de Rinón de los Reyes	Rinón de los Reyes	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	\$ 1,518,720.74	100%	100%	1,771 M2	OBRA TERMINADA AL 100%
PUE21050196377	203089	210644	Rehabilitación de Capiteo Sacristías entre La Iglesia y al Perforación de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	\$ 412,012.60	100%	100%	1,000 ML	SE MODIFICA LA META, PORQUE HUBO ERROR DE CAPTURA EN LAS MEDS SE PUSO EL AREA EN METROS CUADRADOS DE 700 M2 Y LO CORRECTO ES 1000 ML (METROS LINEALES) QUE ES LO QUE SE CONTRUYO Y VIENE EL SUBPROYECTO BASE

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 Subsecretaría de Planeación y Evaluación  
 Asesoría

14 ENE 2022

RECIBIDO  
 FIDUCIARIOSE

REVISIÓN  
 MARCO  
 DEBUTAR PUELA  
 2021-1011









MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**4to Trimestre 2021**

FAUS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SNOP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFIRMBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2101040817		210407	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlaxapantla	Tlaxapantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	100%	100%	226 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210303013	23	210460	Construcción de Plaza China en el Centro de la Localidad de Chirivalecán	Chirivalecán	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	\$ 425,755.44	100%	100%	575.31 M2	Obra Terminada al 100 % EL MARR DEL SISTEMA NO ME DEJA PONER LA UBICACION REAL DE LA OBRA POR TAL MOTIVO LE DOY LAS COORDENADAS DE LA OBRA SON LAS SIGUIENTES: LATITUD 18.2049757, LONGITUD -97.0831667
TMP_FUJ210303013	24	210766	Rehabilitación de Camino de Uson Mujeres en el centro de la Localidad de Xajayacmilco	Xajayacmilco	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	\$ 3,391,514.78	100%	100%	3,371 M2	Obra Terminada al 100 %
TMP_FUJ210402026	34	211160	Rehabilitación de Pavimento Hídrico en Calle Prolongación 5 de Mayo entre Carretera Quimixtlan-Chichiquila y Carretera Quimixtlan-Capitán Barrios de Macuilatan de la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	\$ 2,558,221.94	100%	100%	1,756.66 MD	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_FUJ210402026	39	211162	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro De Cristo Rey En la Localidad De Tlaxapantla (ITAMMO DEL D-1000.00 AL D-943.05)	Tlaxapantla	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	\$ 435,435.68	100%	100%	4,700 m2	OBRA TERMINADA AL 100%

14 de Enero de 2022

  
 ARMANDO PINEDA GOMEZ  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Quimixtlan, Puebla

  
 FEDUCIMA  
 KACON  
 E. RIVERA GARCIA  
 BARRERA REEA  
 IIII IIII

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Gobierno de Puebla  
 Evaluación, Seguimiento y Asistencia

14 ENE 2022

RECIBIDO  
 FISCALIA/CPAFI



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50	2.00	1	50	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
	4to. Trimestre	2.00	1	50	2.04	1	49	OTRAS CAUSAS (se aplica el 8% de disminución para proyectos del ejercicio 2021 y se llega a la meta planeada al 2020)
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y DE CALIDAD DE VIDA SE HUBO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50	34.00	17	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	44.00	22	50	36.735	18	49	OTRAS CAUSAS (Casi se llegó a la meta de registrar 50 obras estuvimos a un solo proyecto de llegar a la meta)
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y DE CALIDAD DE VIDA SE HUBO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (SE APLICÓ EL 8% DE DISMINUCIÓN AL ACREDITAR EL SISTEMA MISRA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DEMONSTRAR QUE CON AYUDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y DE CALIDAD DE VIDA SE HUBO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	3er. Trimestre	42.00	21	50	56.00	28	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	54.00	27	50	61.22	30	49	OTRAS CAUSAS

  
 RECEBIDA  
 VERDAD  
 EL TERNERO  
 CONCEJAL  




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SIFT)

INDICADORES (AVANCE)										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAFO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	N. numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	41.46666	\$ 3,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	66.86667	\$ 9,971,548.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	ALCANTARILLA PRESUPUESTAL	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAFO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN en DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEAFO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones	
	[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial) / (Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)] * 100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,350.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA
2do. Trimestre		50.00	\$ 7,478,681.00	\$ 14,957,322.00	31.82124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
3er. Trimestre		75.00	\$ 11,217,961.50	\$ 14,957,322.00	65.59457	\$ 9,800,721.55	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
4to. Trimestre		100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	100.00000	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
Índice de Disponibilidad Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEAFO		ALCANTARILLA		ALCANTARILLA		Justificación de Variaciones		
[(Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingresos disponibles municipales de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] * 100	2do. Trimestre	21.26760	\$ 7,478,681.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 316,059.10	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	4to. Trimestre	18.89663	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00	20.05098	\$ 14,957,322.00	\$ 745,778.63	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	4to. Trimestre	17.85	\$ 800,000.00	\$ 603,461.00	0.75111	\$ 51,592,063.00	\$ 51,226,789.00	ALCANTARILLA	ALCANTARILLA	

M. C. [Signature]

14 ENE 2022

**RECIBIDO**

