

15 de Enero de 2020  
Oficio No. OF/MQX-DOP/003/2020


**Alba Leonila Méndez Herrera**  
**Coordinación general de planeación Seguimiento y Evaluación**  
**Dirección de seguimiento y evaluación**  
**Presente**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLÁN, PUEBLA**  
2018-2021

**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal Constitucional  
de Quimixtlán, Puebla



Archivo - Control de Gestión.

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHP	NO. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554825	111763	190410	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MAXIMILIANO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	100%	100%	16 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201556697	112178	190411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	100%	100%	17 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401614582	165104	190412	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA	San Isidro Reynosa	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	100%	100%	14 CUARTOS	Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realizacion de la obra Construcción de 14 Cuartos Dominatorio en la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401614671	165341	190513	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	Buena Vista	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	100%	100%	16 CUARTOS	Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realizacion de la obra Construcción de 16 Cuartos Dominatorio en la localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557195	117080	190514	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupe	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	100%	100%	20 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557850	118376	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMINIA	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401617893	181942	190517	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCTAVIANO CARVAJAL Y LARRERA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATIAMBAN	Patamban	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	100%	100%	369 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCTAVIANO CARVAJAL Y LARRERA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATIAMBAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401610982	199950	190618	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA	Jesus Maria Comalapa	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	100%	100%	38 Techos Firmes	Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realizacion de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Jesus Maria Comalapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401610982	182018	190619	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRAVIVA	Tierraviva	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	100%	100%	503 M2	Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realizacion de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401610982	200001	200001	CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE BARRIO EN LA CALLE DE BARRIO SAAS HERNANDEZ ENTRE CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y CALLE PRINCIPAL 0+622.20 DE LA LOCALIDAD DE TIAMOLOATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Tiamoloatla	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	100%	100%	3,982 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERNANDEZ SAAS HERNANDEZ ENTRE CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y CALLE PRINCIPAL 0+622.20 DE LA LOCALIDAD DE TIAMOLOATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.

**Gobierno del Estado de Puebla**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**Coordinación General de**  
**Planeación, Seguimiento y**  
**Evaluación**  
**Asistencial**

**RECIBIDO**  
**15 ENE 2020**  
**FAIS MUNICIPAL**

**PRESENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
**2019-2021**

204534	100621	204534	AYUTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A MACAMAUJICO 0+000.00 Y CALAMARIBITO 0+707.93 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Recon de los Reyes	\$ 2,027,067.25	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	100%	100%	\$ 4,054,134.51	45.31 M7	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE EJECUCION RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A MACAMAUJICO 0+000.00 Y CALAMARIBITO 0+707.93 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
204621	150622	204621	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN LA AVENIDA ALCAMA EN EL CARRETERA QUIMIXTLAN-SAN JAVIER PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 485,888.85	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	100%	100%	\$ 891,777.70	831.82	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN LA AVENIDA ALCAMA EN EL CARRETERA QUIMIXTLAN-SAN JAVIER PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
204759	190623	204759	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CALAMARIBITO 0+575 AL CALAMARIBITO 0+648.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 528,190.98	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	100%	100%	\$ 1,056,381.96	1,541.21 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CALAMARIBITO 0+575 AL CALAMARIBITO 0+648.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
205251	190624	205251	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 3,391,307.27	\$ 1,391,107.77	\$ 1,391,107.77	\$ 1,391,107.77	\$ 1,391,107.77	\$ 1,391,107.77	100%	100%	\$ 1,391,107.77	1102.97 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
199866	190625	199866	Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del material "Cerro Gordo" del sistema múltiple de Agua potable Turbulas, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.	Tozahuac	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	100%	100%	\$ 678,600.00	1 UNIDAD (Incluir el costo de mano de obra de Proyecto)	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del material "Cerro Gordo" del sistema múltiple de agua potable Turbulas, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.
198790401618070	205802	198790401618070	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacacomulco	Xacacomulco	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	100%	100%	\$ 446,345.72	191.847	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacacomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
198790401618070	211080	198790401618070	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro	San Isidro	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	100%	100%	\$ 427,843.30	371.51 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
198790401618070	111217	198790401618070	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa	Villa Hermosa (San José)	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	100%	100%	\$ 546,786.28	479.82	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
198790401618070	211101	198790401618070	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Toluca	Toluca	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	100%	100%	\$ 1,271,149.45	1,289.11 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Toluca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
15 ENE 2020  
Gobierno de Puebla  
SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de Planeación, Supervisión y Evaluación  
Asistente

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN  
ASISTENTE  
2019-2021



PUE19040161089	220487	190939	Atzacapan	Construcción de Carcha de Livos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Atzacapan	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Carcha de Livos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Atzacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635819	225424	190940	Rincon de Patululán	Construcción de Empedrado en calle Principal en la localidad de Rincon de Patululán	\$ 1,035,895.67	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	100%	100%	1,492 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Rincon de Patululán, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635831	225441	190941	Quimixtlan	Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Avatamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	100%	556 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Avatamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635717	225286	190942	Quimixtlan	Construcción de Techado en Bariller Métricos del 88 con Clave 21E1802424 en la localidad de Quimixtlan	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	100%	710 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Bariller Métricos del 88 con Clave 21E1802424 en la localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635836	225447	191045	Coloma la Concepción	Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre Poniente y Calle Privada en la localidad Coloma la Concepción	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	100%	100%	300 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Noviembre Poniente y Calle Privada en la localidad Coloma la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635590	225457	191046	Coloma la Concepción	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada e Alameda entre Calle 2 de Noviembre Poniente y casa habitación en la localidad de la colonia la Concepción.	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	100%	100%	309 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada e Alameda entre Calle 2 de Noviembre Poniente y casa habitación en la localidad de la colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635837	225458	191047	Coloma la Concepción	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	100%	100%	788 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635845	225459	191048	Michoamielco	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y calle José Ortiz de Domínguez en la localidad de Michoamielco	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	100%	1,325 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y calle José Ortiz de Domínguez en la localidad de Michoamielco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904016357135	227747	191049	Tozhuic	Construcción de Empedrado en calle de acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	100%	1,780 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
FABRICOOSE  
15 ENE 2020

**SECRETARÍA DE BIENESTAR  
CONSEJO GENERAL DE FISCALÍA  
Municipal**

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
2019

PUE190401030846	225460	191051	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camojapa	Guadalupe Camojapa	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	100%	100%	1,269,614.39	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camojapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401030848	225461	191067	Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	100%	100%	1,153,073.70	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401030838	225454	191053	Obras Indirectas (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos)	Quimixtlan	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	100%	100%	797,750.82	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Acción Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401030704	277676	191054	Construcción de Empedrado en el Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tiarepartita.	Tiarepartita	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	100%	100%	941,457.61	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en el Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tiarepartita, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307097	277682	191055	Construcción de Empedrado en calle Sateo Cridenas entre Calle Privada y el limite predial de la Localidad de El Carmen Petahuacan	El Carmen Petahuacan	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	100%	100%	1,527,317.62	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Sateo Cridenas entre Calle Privada y el limite predial de la Localidad de El Carmen Petahuacan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307085	277622	191056	Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el tender de la Localidad de Buenavista	Buena Vista	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	100%	100%	1,599,395.40	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el tender de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307071	277700	191057	Construcción de un Aula Educativa en Jardín Yolani CCT 210R23438 en la Localidad de Alto Luero	Alto Luero	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	100%	100%	395,072.83	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Educativa en Jardín Yolani CCT 210R23438 en la Localidad de Alto Luero, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307125	227114	191058	de Dirección de Construcción de Empedrado en Calle Benito Juárez García CCT 210R03185X en la Localidad de Buenavista	Petahuacan	\$ 537,965.78	\$ 537,965.78	\$ 537,965.78	\$ 537,965.78	\$ 537,965.78	\$ 537,965.78	100%	100%	537,965.78	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Benito Juárez García CCT 210R03185X en la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307174	277717	191061	Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Corral y Calle Avda Comisio	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	661,676.06	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Tlamanca entre Calle Corral y Calle Avda Comisio en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904010307174	277717	191061	Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlan-Atzacpa y Carretera a Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	661,676.06	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlan-Atzacpa y Carretera a Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
 FUNDACION  
 15 ENE 2020  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

*SS*  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2019/01/15

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEZ	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA/A ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PIE190101012806	2/2020	181102	Rehabilitación de Camino de Al tramo Acapulco - Alta Llanura - Tepic - Tepic en la localidad de Pichilón	Pichilón	\$ 2,243,039.37	\$ 2,243,039.37	\$ 2,243,039.37	\$ 2,243,039.37	\$ 2,243,039.37	\$ 2,243,039.37	100%	100%	7.400 M2	Construcción de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la rehabilitación de la obra Construcción de Empedrado en Calle U. Calvo entre Calles C. y Calle Reforma de la localidad de Pichilón, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PIE190101011880	2/2017	181003	Construcción de Empedrado en calle Los Hornos entre Llanura Quimixtlan, Tlanquila y Calle al Centro entre Calle Los Hornos y Calle Reforma de la localidad de Tlanquila	Tlanquila	\$ 625,925.96	\$ 625,925.96	\$ 625,925.96	\$ 625,925.96	\$ 625,925.96	\$ 625,925.96	100%	100%	500 M2	Construcción de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la rehabilitación de la obra Construcción de Empedrado en calle Los Hornos entre Llanura Quimixtlan y Calle al Centro entre Calle Los Hornos y Calle Reforma de la localidad de Tlanquila, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTANILIN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEZ	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA/A ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PIE190101012806	1/2020	180201	Rehabilitación de Camino de Al tramo Acapulco - Alta Llanura - Tepic - Tepic en la localidad de Pichilón	Acapulco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE190101011880	1/2020	180202	Rehabilitación de Camino en el tramo Tepic - Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101265175	1/2018	180104	Rehabilitación de Camino de Empedrado en el tramo de la localidad de Huanuca	Huanuca	\$ 1,572,250.24	\$ 1,572,250.24	\$ 1,572,250.24	\$ 1,572,250.24	\$ 1,572,250.24	\$ 1,572,250.24	100%	100%	6,209.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565180	1/2018	180305	Rehabilitación de camino de acceso a las localidades de Pichilón, Tlanquila y Tlanquilera	Pichilón	\$ 444,958.17	\$ 444,958.17	\$ 444,958.17	\$ 444,958.17	\$ 444,958.17	\$ 444,958.17	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565186	1/2018	180306	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565187	1/2018	180407	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	208.86 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565188	1/2018	180408	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Pichilón	Pichilón	\$ 1,728,119.50	\$ 1,728,119.50	\$ 1,728,119.50	\$ 1,728,119.50	\$ 1,728,119.50	\$ 1,728,119.50	100%	100%	1,819.61 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565189	1/2018	180409	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 414,854.91	\$ 414,854.91	\$ 414,854.91	\$ 414,854.91	\$ 414,854.91	\$ 414,854.91	100%	100%	8110 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565190	1/2018	180410	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Tlanquila	Tlanquila	\$ 750,528.21	\$ 750,528.21	\$ 750,528.21	\$ 750,528.21	\$ 750,528.21	\$ 750,528.21	100%	100%	14,000 M2	ESTA OBRA ESTA AL 100% VA NOMI AFERIDO EN EL SISTEMA SRTF
PIE19010101565191	1/2018	180411	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Tlanquilera	Tlanquilera	\$ 526,303.00	\$ 526,303.00	\$ 526,303.00	\$ 526,303.00	\$ 526,303.00	\$ 526,303.00	100%	100%	1 Vehículo	REPARACION Y REEMPLAZAMIENTO DE UN VEHICULO PATRIOT A CAMIONETA PCC UPY PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PIE19010101565192	1/2018	180412	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Tlanquilera	Tlanquilera	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	100%	100%	2400 M2	Construcción de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la rehabilitación de la obra Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Buenavista en la localidad de Buenavista (Pue. Tlan.) perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

15 ENE 2020

RECIBIDO FISCOSCOPE

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Presupuesto y  
 Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2019-2021

*[Handwritten Signature]*



Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Numeral	Meta Modificada	Denominador	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	
Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	1er. Trimestre	0	50	0	0	50	0	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	2	50	1	2	50	0	0	0	5	
	3er. Trimestre	2	50	1	2	50	0	0	0	50	
	4to. Trimestre	2	50	1	2	50	4,08183	2	49	49	
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Numeral	Meta Modificada	Denominador	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	
		0	50	0	0	50	0	0	0	50	
		14	50	9	34	50	9	10	5	5	
Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	1er. Trimestre	0	50	0	0	50	0	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	14	50	9	34	50	10	5	5		
	3er. Trimestre	32	50	16	32	50	10	5	50		
	4to. Trimestre	54	50	27	54	50	36,73169	18	49		
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Numeral	Meta Modificada	Denominador	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	
		0	50	0	0	50	0	0	0	50	
		16	50	8	36	50	8	0	0	5	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos locales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	1er. Trimestre	0	50	0	0	50	0	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DISCHIENTE SE ELABORAN EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL HOM-OP Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019 POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA IFT, NO SE ESTAN REPORTANDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	2do. Trimestre	16	50	8	36	50	0	0	5		
	3er. Trimestre	14	50	14	28	50	0	0	50		
	4to. Trimestre	44	50	22	44	50	58,18367	29	49		

**GOBIERNO FEDERAL**  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Sistema  
 15 ENE 2020  
**PROHIBIDO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2018-2021



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo	Periodo	PLANIFICADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Métra Planificada	Denominador	Metra Modificada	Denominador	Metra Alcanzada	Denominador	Denominador					
Procentaje de avance en las metras programadas porcentuales de (P*100)	1er. Trimestre	100	3	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL OFICIENTE				
	2do. Trimestre	84	25	21	25	86	9	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS UNIFORMITOS DEL FISM DE Y PORCENTUALES DEL SISTEMA MDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019				
	3er. Trimestre	94	68	64	68	97.1	66	68	VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO				
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%				
<b>INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS</b>													
Método de Cálculo	Periodo	PLANIFICADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Métra Planificada	Denominador	Metra Modificada	Denominador	Metra Alcanzada	Denominador	Denominador					
(((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en Invernal) / Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,183,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	SE PROGRAMA Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%			
		<b>INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS</b>											
		Método de Cálculo	Periodo	PLANIFICADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
				Métra Planificada	Denominador	Metra Modificada	Denominador	Metra Alcanzada	Denominador	Denominador			
[Gasto ejercido del FORTAMUN DE por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DE el municipio o demarcación territorial] * 100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE		
		41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,146.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANIZADAS A LO LARGO DEL AÑO		
		66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	82.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANIZADAS A LO LARGO DEL AÑO		
		100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%		
<b>INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA</b>													
Método de Cálculo	Periodo	PLANIFICADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Métra Planificada	Denominador	Metra Modificada	Denominador	Metra Alcanzada	Denominador	Denominador					
[Recursos asignados del FORTAMUN DE el municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	1er. Semestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,805.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS		
		38.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	38.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	21.61664	\$ 15,219,695.00	\$ 704,073.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA PARA RECAUDAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE BANDO 23 DEL FONDO FORTAMUN PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.		
		<b>RECIBIDO</b>											
		<b>5 ENE 2020</b>											



*[Signature]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021

**RECIBIDO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Presupuesto y  
 Asistencia  
 5 ENE 2020

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	1	4	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
		2										1	337
		2										2	612
		2										2	621
		2										2	622
21	116	1	2019	2	33	1	5	FORIAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
		2										2	624
		2										1	113
		2										2	271
		2										1	311
		2										2	541
		2										2	581
		2										2	622
		2										2	624
		2										2	625


**RECIBIDO**  
 15 ENE 2020  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación de  
 Programas y  
 Proyectos

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,  
 08/14/2021



Aprobado	Modificado	Recaudado(Minis traslado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE ALIJAS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
\$ 36,896,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FRIMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,920,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS Y PLAZA CIVICAS
\$ 16,814,131.56	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 768,974.86 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 793,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 191062 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE190401153996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 519,695.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 6,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,157.81 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27)
\$ 650,000.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTINENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
\$ -	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
\$ 2,450,000.00	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 62 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE


**Gobierno de Puebla**  
 15 ENE 2020  
**RECIBIDO**  
 SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Atención



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2018-2021

Entidad	Modalidad	Acto de gobierno	Ciclo de ejercicio	Forma de pago	Clave clave	Multivalencia	Programa	Objetivo	Compartimiento	Subprograma	Modificación	Imputación	Comprobante	Derivado de	Operación	Fecha	Observaciones
13	304	1	2019	1	11	1	0	0	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
23	110	1	2020	1	11	1	0	0	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011
							11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011	11011



FOLIO 01  
 RECIBO DE PAGO  
 DE DINERO  
 2018-2021  
 QUIMIATI AB INDEBTA.

LOS INDICADOS EN ESTE PROYECTO DE ACTA SON PARA LA ELABORACION DE LOS...  
 EN ESTE CASO, SE HAN DEBIDO...  
 EN ESTE CASO, SE HAN DEBIDO...