

Acuse

15 de Octubre de 2025.
Oficio No.: MQP/DOP.DU-0068/2025

Carlos Martínez Amador
Coordinador General De Desarrollo General
De La Secretaria De Bienestar
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



EMENTAMENTE

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

JOSÉ MARTÍNEZ PIMENTEL
Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla



Archivo. Control de Gestión.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2025	2	33	1	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$13,638.23	\$0.00												Modulo en Proceso. Los proyectos se encuentran en proceso de finiquitar	
		2										1	332	\$1,800,000.00	\$1,357,844.45	\$1,357,844.45	\$1,357,844.45	\$714,914.53	\$714,914.53	\$714,914.53			Gastos Indirectos 3%	
		2										1	441	\$12,000,000.00	\$4,777,603.19	\$4,777,603.19	\$4,777,603.19	\$3,411,976.21	\$3,411,976.21	\$3,411,976.21			Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes en diferentes localidades.	
		2										2	612	\$3,250,000.00	\$3,150,875.67	\$3,150,875.67	\$3,150,875.67	\$3,150,875.67	\$3,150,875.67	\$3,150,875.67			Construcción de Techado en Plaza Civica	
		2										2	613	\$23,400,000.00	\$7,757,908.49	\$4,500,000.00	\$3,105,419.06	\$3,105,419.06	\$3,105,419.06	\$3,105,419.06			Rehabilitacion de Linea de Conduccion, equipamiento de rebombeo de Agua Potable	
		2										2	614	\$18,525,992.00	\$35,389,000.49	\$30,945,683.51	\$35,343,371.16	\$29,371,521.57	\$29,371,521.57	\$29,371,521.57	\$29,371,521.57			Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$19,000,000.00	\$25,542,759.71	\$25,542,759.71	\$25,542,759.71	\$19,915,633.60	\$19,915,633.60	\$19,915,633.60			Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas	
21	116	1	2025	2	33	1	5	FORTAMUN_	1	\$4,856.11	\$0.00												Modulo en Proceso. Los proyectos se encuentran en revisión y en Validación en las Dependencias Normativas.	
		2										1	155	\$162,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Partida cancelada se cambio por partida 339
		2										1	271	\$0.00	\$982,014.24	\$982,014.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	283	\$705,194.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Partida cancelada se cambio por partida 271
		2										1	311	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$3,058,678.00	\$3,058,678.00	\$3,058,678.00	\$3,058,678.00	\$3,058,678.00			Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE	
		2										1	339	\$0.00	\$162,875.00	\$162,875.00	\$52,120.00	\$52,120.00	\$52,120.00	\$52,120.00			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
		2										2	541	\$3,824,960.80	\$3,436,813.20	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Adquisición De Vehiculos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025
		2										2	612	\$4,000,000.00	\$2,105,864.27	\$2,105,864.27	\$2,105,864.27	\$2,105,864.27	\$2,105,864.27	\$2,105,864.27			Rehabilitación de Cancha de Usos multiples o Plaza Civica	
		2										2	614	\$5,399,217.04	\$9,779,656.47	\$5,909,729.89	\$8,189,579.67	\$5,815,454.93	\$5,815,454.93	\$5,815,454.93			Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
		2										2	615	\$3,500,000.00	\$1,125,023.82	\$1,125,023.82	\$1,125,023.82	\$1,125,023.82	\$1,125,023.82	\$1,125,023.82			Rehabilitación de Caminos	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2024 - 2027

RECIBIDO
 F/11/BS/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional

15 OCT 2025

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE TRAMITES Acreditados	IMPORTE DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2-50302-581573	86866	250741	Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Revolución Antigua Entre Calle La Raya Y Cadenamiento 0-200.00 en la Localidad de Tlahuítompa	Tlahuítompa	\$ 2,051,141.03	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 970,795.33	\$ 970,795.33	47.38%	100%	1,460.00	M2	Obra en Proceso
PUE2-50302-581572	108503	250842	Construcción de Pavimento Empedrado en Andador Ignacio Allende del Cadenamiento 0-000.00 al Cadenamiento 0-220.00 en la Localidad de Conhuítzila	Conhuítzila	\$ 1,201,370.33	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 360,274.57	\$ 360,274.57	30%	34.58%	2,500.00	M2	Obra en Proceso
PUE2-50302-581580	102387	250843	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Principal "Colonia La Concepción-Villa Hermosa (San José)" Entre Cadenamiento 0-000.00 Al 1+100.00 en La Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 8,044,761.11	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 2,411,625.48	\$ 2,411,625.48	30%	32.30%	2,500.00	m2	Obra en Proceso
PUE2-50302-581574	108933	250844	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso "Al Centro De Salud" del Cadenamiento 0-000.00 al Cadenamiento 0-220.00 en el Barrio de las Flores de la Localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 1,855,536.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0.00%	0.00	0	Esta Obra esta en proceso de licitación para su contratación
PUE2-50302-581577	102925	250945	Rehabilitación de Línea de Conducción para Agua Potable	Tlamanca	\$ 4,635,524.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0.00%	0.00	0	Esta Obra esta en proceso de licitación para su contratación

FORAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE TRAMITES Acreditados	IMPORTE DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2-50102-522170	250202	Rehabilitación de Camino entre la Localidad de San Martín El Caballito - El Maguoyal de Cadenamiento 0-000.00 al 1+939.81 en la Localidad El Maguoyal	El Maguoyal	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	100.00%	100.00%	1,999.00	Ml	Obra terminada al 100%
PUE2-50102-522142	250203	Rehabilitación de Calle Principal de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	100.00%	100.00%	3,013.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE2-50102-522143	250205	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de la Localidad de Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 631,759.28	\$ 631,759.28	\$ 631,759.28	100.00%	100.00%	578.10	M2	Obra terminada al 100%
TMP_PUE2-5030260-1053	250529	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle San Pedro entre Camino Principal y Centro de la Localidad de Analco	Analco	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	100.00%	100.00%	1,164.00	M2	Obra terminada al 100%
TMP_PUE2-5030260-1054	250531	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Camino Real entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0-200.00 en la Localidad de Ahuatlá	Ahuatlá	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	100.00%	100.00%	1,108.00	M2	Obra terminada al 100%
TMP_PUE2-5030260-1056	250533	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Sabes Villalobos entre Calle Ignacio Allende y Cadenamiento 0-000.00 al Cadenamiento 0-200.00 en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 504,915.10	\$ 505,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	100.00%	100.00%	320.00	M2	Obra terminada al 100%
TMP_PUE2-5030260-1055	250534	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle San Mateo y Calle Juárez Y Calle Comalapa en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$ 757,150.82	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	0.00%	80.79%	450.00	M2	Obra en Proceso

PUEBLA
15 OCT 2025
RECIBIDO
F/11 /SB/CGOR
Coordinación General de Desarrollo Regional

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal De Quimixtlán
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027



Quimixtlán
 Gobierno Municipal | 2024 • 2027
 Todos juntos progresando

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	6	En este trimestre no se planearon otros proyectos
	2do. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	22	El proyecto se encuentran en proceso de registro y revisión en el sistema SIFAS
	3er. Trimestre	2.86	1	35	2.94	1	34	Meta Cumplida
	4to. Trimestre	2.86	1	35				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	66.67	4	6	66.67	4	6	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revisión en el sistema SIFAS
	2do. Trimestre	44.44	8	18	31.82	7	22	Casi cumplimos la meta programada ya que los proyectos se encuentran en proceso de registro y revisión en el sistema SIFAS
	3er. Trimestre	45.71	16	35	26.47	9	34	Los Proyectos de Incidencia Directa fueron de cantidades y montos grandes y mejoramos la planeación de los recursos
	4to. Trimestre	45.71	16	35				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33	2	6	33.33	2	6	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revisión en el sistema SIFAS
	2do. Trimestre	50.00	9	35	70.59	24	34	Cumplimos la meta programada
	3er. Trimestre	51.43	18	35				Meta Alcanzada y mejoramos la planeación de los recursos
	4to. Trimestre	51.43	18	35				

PUEBLA 18 de Octubre de 2025

 15 OCT 2025

 RECIBIDO

 F/11/SB/CGDR

 Coordinación General de


 Desarrollo Regional

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	25.00	5,448,061.74	21,792,247.00	25.00	5,448,061.74	21,792,247.00	Recurso Transferido			
	2do. Trimestre	50.00	10,896,123.50	21,792,247.00	50.00	10,896,123.50	21,792,247.00	Recurso Transferido			
	3er. Trimestre	75.00	16,344,185.24	21,792,247.00	75.00	16,344,185.24	21,792,247.00	Recurso Transferido			
	4to. Trimestre	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.05	3,497,456.00	21,792,247.00	16.05	3,497,456.00	21,792,247.00	Meta Alcanzada, Los expedientes se encuentran en proceso de Validación en las dependencias Normativas			
	2do. Trimestre	45.00	9,806,511.10	21,792,247.00	37.62	8,198,470.60	21,792,247.00	Meta Alcanzada, Los expedientes se encuentran en proceso de Validación en las dependencias Normativas			
	3er. Trimestre	70.00	15,254,572.90	21,792,247.00	55.79	12,157,141.00	21,792,247.00	Existe una Variación, Los proyectos se Encuentran en proceso de revisión en la dependencia para su validación			
	4to. Trimestre	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	19.81	10,896,123.50	550,000.00	17.84	10,896,123.50	610,755.20	Meta Alcanzada, el H. Ayuntamiento Fomenta la recaudación de Impuestos			
	4to. Trimestre	18.95	21,792,247.00	1,150,000.00							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>15 OCT 2025</p> <p>RECIBIDO FI 11 / SB / CGDR Coordinación General de Desarrollo Regional</p> </div> </div>											

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025


FORTAMUN

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras				Justificación de Variaciones		
		PLANEADO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	19.27	2,100,000.00	10,896,123.50	18.28	1,991,836.00	10,896,123.50	En este ejercicio 2025 hay economías en el cumplimiento de obligaciones financieras
	4to. Trimestre	19.27	4,200,000.00	21,792,247.00				

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua				Justificación de Variaciones		
		PLANEADO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	El municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00				

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales				Justificación de Variaciones		
		PLANEADO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	El municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

PUEBLA
 Primer Ayuntamiento

15 OCT 2025

RECIBIDO
 F/11 /SB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Método de Cálculo	Período	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local				Justificación de Variaciones				
		PLANEADO		ALCANZADA		Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador					
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	No se asignaron recursos este ejercicio		
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00				No se asignaron recursos este ejercicio		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador					
		(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	55.07	6,000,000.00	10,896,123.50			6,206,634.60	10,896,123.50
4to. Trimestre	59.19		12,899,217.04	21,792,247.00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
		(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.54	2,346,514.98	10,896,123.50			0.00	10,896,123.50
4to. Trimestre	21.54		4,693,029.96	21,792,247.00						



RECIBIDO
 F/ 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional
 15 OCT 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2024 - 2027