

15 de Enero de 2026.
Oficio No.: MQP/DOP.DU-0002/2026

Carlos Martínez Amador
Coordinador General De Desarrollo General
De La Secretaria De Bienestar
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

AYUNTAMIENTO DE José Martínez Pimentel
QUIMIXTLÁN PUEBLA
Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla
2024 - 2027



Archivo. Control de Gestión.

INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	6	0.00	0	6	En este Trimestre no se planearon otros proyectos
	2do. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	22	El proyecto se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	3er. Trimestre	2.86	1	35	2.94	1	34	Meta Cumplida
	4to. Trimestre	2.86	1	35	2.94	1	34	Meta Cumplida
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	66.67	4	6	66.67	4	6	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	2do. Trimestre	44.44	8	18	31.82	7	22	Casi cumplimos la meta programada ya que los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	3er. Trimestre	45.71	16	35	26.47	9	34	Los Proyectos de Incidencia Directa fueron de cantidades y montos grandes y mejoramos la planeacion de los recursos
	4to. Trimestre	45.71	16	35	26.47	9	34	Los Proyectos de Incidencia Directa fueron de cantidades y montos grandes por lo cual mejoramos la planeacion de los recursos
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	33.33	2	6	33.33	2	6	Los proyectos se encuentran en proceso de registro y revision en el sistema SIFAIS
	2do. Trimestre	50.00	9	18	68.18	15	22	Cumplimos la meta programada
	3er. Trimestre	51.43	18	35	70.59	24	34	Meta Alcanzada y mejoramos la planeacion de los recursos
	4to. Trimestre	51.43	18	35	70.59	24	34	Meta Alcanzada y mejoramos la planeacion de los recursos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027

RECIBIDO
FI 11 /SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional
15 ENE 2026

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	5,448,061.74	21,792,247.00	25.00	5,448,061.74	21,792,247.00	Recurso Transferido
	2do. Trimestre	50.00	10,896,123.50	21,792,247.00	50.00	10,896,123.50	21,792,247.00	Recurso Transferido
	3er. Trimestre	75.00	16,344,185.24	21,792,247.00	75.00	16,344,185.24	21,792,247.00	Recurso Transferido
	4to. Trimestre	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00	Recurso Transferido

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.05	3,497,456.00	21,792,247.00	16.05	3,497,456.00	21,792,247.00	Meta Alcanzada, Los expedientes se encuentran en proceso de Validacion en las dependencias Normativas
	2do. Trimestre	45.00	9,806,511.10	21,792,247.00	37.62	8,198,470.60	21,792,247.00	Meta Alcanzada, Los expedientes se encuentran en proceso de Validacion en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	70.00	15,254,572.90	21,792,247.00	55.79	12,157,141.00	21,792,247.00	Existe una Variacion, Los proyectos se Encuentran en proceso de revision en la dependencia para su validacion
	4to. Trimestre	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00	100.00	21,792,247.00	21,792,247.00	Meta Alcanzada se distribuyo el recurso oportunamente


Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	19.81	10,896,123.50	550,000.00	17.84	10,896,123.50	610,755.20	Meta Alcanzada, el H. Ayuntamiento Fomenta la recaudacion de Impuestos
	4to. Trimestre	18.95	21,792,247.00	1,150,000.00	18.91	21,792,247.00	1,152,698.60	Meta Alcanzada, debido a que los ingresos propios del municipio se incrementaron, porque el H. Ayuntamiento implementó una campaña de recaudación en el municipio.

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	2.20	67,481,070.00	66,025,269.90	12.37	69,694,592.60	62,020,315.60	


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN PUEBLA
 2024 - 2027


 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 2024 2026
 15 ENE 2026
 RECIBIDO
 FI/11/ISB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	19.27	2,100,000.00	10,896,123.50	18.28	1,991,836.00	10,896,123.50	En este ejercicio 2025 hay economías en el cumplimiento de obligaciones financieras
	4to. Trimestre	19.27	4,200,000.00	21,792,247.00	18.28	4,410,953.40	21,792,247.00	Meta Alcanzada en cumplimiento de obligaciones financieras

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	El municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00	0.00	0.00	21,792,247.00	No se asignaron recursos este ejercicio ya que el municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	El municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00	0.00	0.00	21,792,247.00	No se asignaron recursos este ejercicio ya que el municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, que abastezcan de agua para consumo doméstico a estas poblaciones, por los volúmenes suministrados para este fin.



 15 ENE 2026

 RECIBIDO

 F/ 11 /SB/CEDR

 Coordinación General de

 Desarrollo Regional

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	No se asignaron recursos este ejercicio
	4to. Trimestre	0.00	0.00	21,792,247.00	0.00	0.00	21,792,247.00	No se asignaron recursos este ejercicio

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	55.07	6,000,000.00	10,896,123.50	56.96	6,206,634.60	10,896,123.50	Meta Alcanzada
	4to. Trimestre	59.19	12,899,217.04	21,792,247.00	59.03	12,864,741.10	21,792,247.00	Meta casi Alcanzada seguiremos trabajando en ello

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	21.54	2,346,514.98	10,896,123.50	0.00	0.00	10,896,123.50	Los proyectos se encuentran en proceso de revision en la dependencia para su validacion
	4to. Trimestre	21.54	4,693,029.96	21,792,247.00	20.73	4,516,552.40	21,792,247.00	Meta Cumplida con el porcentaje 20% del techo anual de Fortamun en Materia de Seguridad Publica



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN-PUEBLA
2024 - 2027



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	116	1	2025	2	33	I	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	1	\$ 175,836.83	\$ 13,340.00												Modulo terminado al 100%, Parte de los Rendimientos se Registran en la partida 614 y otra parte se reintegraron a la TESOFE		
												1	332	\$ 1,800,000.00	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45				Gastos Indirectos 3%	
												1	441	\$ 12,000,000.00	\$ 4,777,603.19	\$ 4,777,603.19	\$ 4,777,603.19	\$ 4,777,603.19	\$ 4,777,603.19	\$ 4,777,603.19				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes en diferentes localidades.	
												2	612	\$ 3,250,000.00	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67				Construcción de Techado en Plaza Civica	
												2	613	\$ 23,400,000.00	\$ 7,736,106.08	\$ 7,736,106.08	\$ 7,736,106.08	\$ 7,736,106.08	\$ 7,736,106.08	\$ 7,736,106.08				Rehabilitacion de Linea de Conduccion, equipamiento de rebombeo de Agua Potable	
												2	614	\$ 18,525,992.00	\$ 35,573,299.73	\$ 35,573,299.73	\$ 35,573,299.73	\$ 35,573,299.73	\$ 35,573,299.73	\$ 35,573,299.73				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
												2	615	\$ 19,000,000.00	\$ 25,542,759.71	\$ 25,542,759.71	\$ 25,542,759.71	\$ 25,542,759.71	\$ 25,542,759.71	\$ 25,542,759.71				Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas	
21	116	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN_	1	\$ 47,159.52	\$ 5,056.00												Modulo terminado al 100%, Parte de los Rendimientos se Registran en la partida 311 y otra parte se reintegraron a la TESOFE		
												1	155	\$ 162,875.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				Partida cancelada se cambio por partida 339
												1	271	\$ 0.00	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24				Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal	
												1	283	\$ 705,194.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				Partida cancelada se cambio por partida 271	
												1	311	\$ 4,200,000.00	\$ 4,453,057.00	\$ 4,453,057.00	\$ 4,453,057.00	\$ 4,453,057.00	\$ 4,453,057.00	\$ 4,453,057.00				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE	
												1	339	\$ 0.00	\$ 97,725.00	\$ 97,725.00	\$ 97,725.00	\$ 97,725.00	\$ 97,725.00	\$ 97,725.00				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
												2	541	\$ 3,824,960.80	\$ 3,436,813.20	\$ 3,436,813.20	\$ 3,436,813.20	\$ 3,436,813.20	\$ 3,436,813.20	\$ 3,436,813.20				Adquisición De Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025	
												2	612	\$ 4,000,000.00	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27				Rehabilitación de Cancha de Usos multiples o Plaza Cívica	
												2	614	\$ 5,399,217.04	\$ 8,189,579.67	\$ 8,189,579.67	\$ 8,189,579.67	\$ 8,189,579.67	\$ 8,189,579.67	\$ 8,189,579.67				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
												2	615	\$ 3,500,000.00	\$ 2,569,297.14	\$ 2,569,297.14	\$ 2,569,297.14	\$ 2,569,297.14	\$ 2,569,297.14	\$ 2,569,297.14				Rehabilitacion de Caminos	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027




15 ENE 2026

RECIBIDO
FI 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532429	42761	250204	Construcción de Pavimento Asfáltico en Acceso Principal entre Carretera Alta Luz-Rincón de los Reyes y Calle principal 2da etapa (Cadenamiento 0+420.00 al 0+880.00) de la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 3,159,452.06	\$ 3,154,324.42	\$ 3,154,324.42	\$ 3,154,324.42	\$ 3,154,324.42	\$ 3,154,324.42	\$ 3,154,324.42	100%	100%	2,760.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532423	1619	250206	Construcción de Pavimento Asfáltico En Camino Malacahuacan - Tlamoaloxtla Del Cadenamiento 2+535.00 Al 3+580.00	Tlamoaloxtla	\$ 6,982,385.81	\$ 6,977,785.10	\$ 6,977,785.10	\$ 6,977,785.10	\$ 6,977,785.10	\$ 6,977,785.10	\$ 6,977,785.10	100%	100%	7,393.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202540939	24812	250307	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 1,290,677.13	\$ 1,289,222.55	\$ 1,289,222.55	\$ 1,289,222.55	\$ 1,289,222.55	\$ 1,289,222.55	\$ 1,289,222.55	100%	100%	7.00	CUARTOS	Obra terminada al 100%
PUE250202532421	2718	250308	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Localidad de Palma Soia	Palma Soia	\$ 1,540,338.12	\$ 1,537,484.96	\$ 1,537,484.96	\$ 1,537,484.96	\$ 1,537,484.96	\$ 1,537,484.96	\$ 1,537,484.96	100%	100%	941.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532430	37874	250309	Construcción de Pavimento Empedrado en Callejon La Naranja Entre Calle Principal y Cadenamiento 0+175 en la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 992,850.37	\$ 991,783.95	\$ 991,783.95	\$ 991,783.95	\$ 991,783.95	\$ 991,783.95	\$ 991,783.95	100%	100%	777.80	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532422	3087	250310	Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas Hacia El Cerro de Huicane en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$ 729,644.76	\$ 728,323.57	\$ 728,323.57	\$ 728,323.57	\$ 728,323.57	\$ 728,323.57	\$ 728,323.57	100%	100%	1,420.00	ML	Obra terminada al 100%
PUE250202532424	5001	250311	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Hacia Canoajapan (San Jose) entre El Empedro y Pavimento existente de la Localidad de Buenavista.	Buenavista	\$ 2,631,725.47	\$ 2,629,900.08	\$ 2,629,900.08	\$ 2,629,900.08	\$ 2,629,900.08	\$ 2,629,900.08	\$ 2,629,900.08	100%	100%	1,864.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532420	44738	250312	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Siglo Nuevo Entre Cerucero y Cadenamiento 0+297.26 de la Localidad de Quillayo	Quillayo	\$ 1,799,782.50	\$ 1,797,565.29	\$ 1,797,565.29	\$ 1,797,565.29	\$ 1,797,565.29	\$ 1,797,565.29	\$ 1,797,565.29	100%	100%	1,451.92	M2	Obra terminada al 100%

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027




 15 ENE 2026
 RECIBIDO
 F/ 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

PUE250202532426	28802	250313	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Hidalgo entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+400.00 de la Localidad de Rincón de Los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 2,995,640.71	\$ 2,993,957.16	\$ 2,993,957.16	\$ 2,993,957.16	\$ 2,993,957.16	\$ 2,993,957.16	\$ 2,993,957.16	100%	100%	2,713.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532433	37744	250314	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Libramiento entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+231.00 de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,240,549.29	\$ 1,239,367.46	\$ 1,239,367.46	\$ 1,239,367.46	\$ 1,239,367.46	\$ 1,239,367.46	\$ 1,239,367.46	100%	100%	976.12	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532434	37723	250315	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Ignacio López Rayón entre Cadenamiento 0+268.00 Al 0+506.00 de la Localidad de Malacahuacan	Malacahuacan	\$ 1,717,967.18	\$ 1,716,638.41	\$ 1,716,638.41	\$ 1,716,638.41	\$ 1,716,638.41	\$ 1,716,638.41	\$ 1,716,638.41	100%	100%	1,285.20	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532432	37846	250316	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal entre Cadenamiento 0+230.00 Al Cadenamiento 0+635.18 en "El Rincón Tozihuc" de la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 3,158,428.64	\$ 3,156,985.26	\$ 3,156,985.26	\$ 3,156,985.26	\$ 3,156,985.26	\$ 3,156,985.26	\$ 3,156,985.26	100%	100%	2,593.15	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532431	37860	250317	Construcción De Pavimento Empedrado En Camino Principal Entre Cadenamiento 3+360.00 Al 3+650 En La Localidad De Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 2,240,903.22	\$ 2,238,982.57	\$ 2,238,982.57	\$ 2,238,982.57	\$ 2,238,982.57	\$ 2,238,982.57	\$ 2,238,982.57	100%	100%	1,856.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202540937	37823	250418	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Santa Cruz Caballito - El Maguey del Cadenamiento 0+720.00 al 1+720.00 en la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 6,648,467.70	\$ 6,643,575.03	\$ 6,643,575.03	\$ 6,643,575.03	\$ 6,643,575.03	\$ 6,643,575.03	\$ 6,643,575.03	100%	100%	7,046.64	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532436	37350	250419	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+300.00 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 2,147,096.48	\$ 2,145,878.85	\$ 2,145,878.85	\$ 2,145,878.85	\$ 2,145,878.85	\$ 2,145,878.85	\$ 2,145,878.85	100%	100%	1,656.40	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532428	42783	250420	Construcción de Pavimento Empedrado en Callejón Resurrección entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+155.00 en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 767,711.22	\$ 765,975.62	\$ 765,975.62	\$ 765,975.62	\$ 765,975.62	\$ 765,975.62	\$ 765,975.62	100%	100%	542.80	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202540938	42814	250421	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Hacia El Cadenamiento 0+198.68 en la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 1,276,397.04	\$ 1,275,784.97	\$ 1,275,784.97	\$ 1,275,784.97	\$ 1,275,784.97	\$ 1,275,784.97	\$ 1,275,784.97	100%	100%	794.72	M2	Obra terminada al 100%

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027



 15 ENE 2026
 RECIBIDO
 FI 11 /SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

PUE250202532435	37704	250422	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino A Tlahuitompa entre Cadenamiento 0+350.00 Al 0+500.00 De La Localidad De Rincón De Los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,109,364.38	\$ 1,108,272.80	\$ 1,108,272.80	\$ 1,108,272.80	\$ 1,108,272.80	\$ 1,108,272.80	\$ 1,108,272.80	100%	100%	960.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532425	15496	250423	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Reforma Entre Camino Hacia la Telesecundaria Y Cadenamiento 0+240.00 de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,390,180.81	\$ 1,387,320.93	\$ 1,387,320.93	\$ 1,387,320.93	\$ 1,387,320.93	\$ 1,387,320.93	\$ 1,387,320.93	100%	100%	816.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532427	57332	250424	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle "El Libramiento" Entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+110.00 en la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 805,706.41	\$ 804,541.65	\$ 804,541.65	\$ 804,541.65	\$ 804,541.65	\$ 804,541.65	\$ 804,541.65	100%	100%	594.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202540936	38190	250425	Rehabilitación Y Equipamiento de Bombeo en Línea de Conducción para Abastecimiento de Agua Potable Múltiple para Diferentes Localidades Tozihuc, en el municipio de Quimixtlán Puebla.	Tozihuc	\$ 3,105,419.06	\$ 3,102,879.87	\$ 3,102,879.87	\$ 3,102,879.87	\$ 3,102,879.87	\$ 3,102,879.87	\$ 3,102,879.87	100%	100%	1,320.00	ML	Obra terminada al 100%
PUE250302581581	57332	250426	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento existente del Cadenamiento 0+000 Al 0+080 en el Barrio Las Flores de la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 619,160.03	\$ 618,112.99	\$ 618,112.99	\$ 618,112.99	\$ 618,112.99	\$ 618,112.99	\$ 618,112.99	100%	100%	594.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302581578	54720	250427	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Hacia La Loma entre pavimento Existente Y Cadenamiento 0+136.00 En La Localidad De Tototzin	Tototzin	\$ 781,564.42	\$ 780,661.70	\$ 780,661.70	\$ 780,661.70	\$ 780,661.70	\$ 780,661.70	\$ 780,661.70	100%	100%	608.15	M2	Obra terminada al 100%
PUE250202532437	25692	250428	Construcción de Techado en Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Buenavista, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla	Buenavista	\$ 3,154,999.61	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	\$ 3,150,875.67	100%	100%	900.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302595734	4496	250530	Pagos Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2025)	Quimixtlán	\$ 1,359,356.65	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	\$ 1,357,844.45	100%	100%	19.00	Proyectos	Accion terminada al 100%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027

PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 2029

Bienestar
Secretaría de Bienestar

15 ENE 2026

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

PUE250302581576	65712	250532	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Emiliano Zapata Entre Calle Allende Y Cadenamiento 0+146.5 en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 1,121,630.24	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	\$ 1,120,697.98	100%	100%	799.37	M2	Obra terminada al 100% ESTA OBRA TIENE DOS CONTRATOS DEBIDO A QUE HUBO UNA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES RADAM S.A. DE C.V. PARA POSTERIORMENTE TERMINARLA OTRA EMPRESA BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S. A. DE C. V. EL H. AYUNTAMIENTO HIZO LOS TRAMITES Y PENALIZACIONES CORRESPONDIENTES
PUE250302581571	59298	250635	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 1,952,525.72	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	\$ 1,950,895.68	100%	100%	10.00	Cuartos	Obra terminada al 100%
PUE250302581575	83044	250637	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 12 De Diciembre entre Cancha de Usos Múltiples Y Cadenamiento 0+115.00 en la Localidad de Cruz Verde	Cruz Verde	\$ 932,346.59	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	\$ 929,842.20	100%	100%	506.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302581579	87629	250740	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Maquixtlan Acceso Principal Al Barrio Maquixtlan del Cadenamiento 0+350 Al Cadenamiento 0+600 de la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlan	\$ 2,536,899.15	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	\$ 2,535,202.86	100%	100%	1,423.48	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302581573	86866	250741	Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Revolución Antigua Entre Calle La Raya Y Cadenamiento 0+200.00 en la Localidad de Tlahuitompa	Tlahuitompa	\$ 2,051,141.03	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	\$ 2,048,921.64	100%	100%	1,460.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302581572	1E+05	250842	Construcción de Pavimento Empedrado en Andador Ignacio Allende del Cadenamiento 0+000.00 al Cadenamiento 0+220.00 en la Localidad de Conhuiztla	Conhuiztla	\$ 1,201,370.33	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	\$ 1,200,915.23	100%	100%	722.93	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302581580	1E+05	250844	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Principal de Otonja La Concepción-Villa (San José) Entre Cadenamiento 0+000.00 Al Cadenamiento 0+200.00 en La Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 8,044,761.11	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	\$ 8,038,751.59	100%	100%	7,740.00	M2	Obra terminada al 100%

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027

15 ENE 2026
RECIBIDO
FI 11/SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional


MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

PUE250302581574	1E+05	250844	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso "Al Centro De Salud" del Cadenamiento 0+000.00 al Cadenamiento 0+220.00 en el Barrio de las Flores de la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 1,855,536.80	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	\$ 2,085,990.13	100%	100%	1,620.00	M2	Obra Terminada al 100%, Se Ejercieron los intereses generados por las cuentas productivas de Fondo FAISMUN
PUE250302581577	1E+05	250945	Rehabilitación de Línea de Conducción para Agua Potable	Tlamanca	\$ 4,635,524.16	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	\$ 4,633,226.21	100%	100%	4,100.00	ML	Obra terminada al 100%

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250102522170	250202	Rehabilitación de Camino entre la Localidad de San Martín El Caballito El Maguey de Cadenamiento 0+000.00 al 1+939.81 en la Localidad El Maguey	El Maguey	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	\$ 1,125,023.82	100.00%	100.00%	1,939.00	MI	Obra terminada al 100%
PUE250102522142	250203	Rehabilitación de Calle Principal de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	\$ 2,975,746.49	100.00%	100.00%	3,013.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250102522143	250205	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de la Localidad de Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 2,105,864.27	\$ 631,759.28	\$ 631,759.28	\$ 631,759.28	100.00%	100.00%	578.10	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302601053	250529	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle San Pedro entre Camino Principal y Centro de la Localidad de Analco	Analco	\$ 1,643,622.67	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	\$ 1,642,488.63	100.00%	100.00%	1,164.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302601054	250531	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Camino Real entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+200.00 en la Localidad de Ahuatla	Ahuatla	\$ 2,313,683.02	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	\$ 2,312,023.05	100.00%	100.00%	1,108.00	M2	Obra terminada al 100%
PUE250302601056	250533	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle José María Maldonado y Cadenamiento 0+050.00 En la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 504,915.10	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	\$ 503,612.89	100.00%	100.00%	320.00	M2	Obra terminada al 100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN PUEBLA
2024 - 2027



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO


PUE250302601055	250534	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Los Nardos entre Calle Juárez Y Calle Guadalupe en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$ 757,150.82	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	\$ 755,708.61	100.00%	100.00%	557.00	M2	Obra terminada al 100%
TMP_PUE250402621305	250636	Adquisición y Equipamiento de 1 Camioneta tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal 2025 1ra etapa	Quimixtlán	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	100.00%	100.00%	1.00	Vehículo	Adquisición Terminada al 100%
TMP_PUE250402621373	250946	Adquisición y Equipamiento de 1 Camioneta tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal 2025 2da etapa	Quimixtlán	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	\$ 1,449,988.40	100.00%	100.00%	1.00	Vehículo	Adquisición Terminada al 100%
TMP_PUE250402621381	250738	Adquisición de Uniformes y Equipo para Seguridad Pública Municipal 2025	Quimixtlán	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	\$ 982,014.24	100.00%	100.00%	19.00	Equipo de seguridad	Adquisición Terminada al 100% EN ESTA ACCION SE ADQUIEREN EQUIPO DE SEGURIDAD QUE SE LE COLOCA UN REGISTRO COMO SON CASCOS BALISTICOS Y CHALECOS
TMP_PUE250402621395	251047	Adquisición y Equipamiento De 1 Vehículo Sedán Tipo Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025	Quimixtlán	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	\$ 536,836.40	100.00%	100.00%	1.00	Vehículo	Adquisición Terminada al 100%
TMP_PUE250402621405	251048	Rehabilitación de Camino Puerto de Águila de la Localidad de Santa Cruz Caballito hacia la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	\$ 1,401,465.69	100.00%	100.00%	4.10	Kilometros Lineales	Obra terminada al 100%

ATENTAMENTE




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA
2024 - 2027

C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal De Quimixtlán



CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
					NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES FISICOS
2025	4	PUE250302581576	1121630.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121630.24, modificado:1120697.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y CADENAMIENTO 0+146.5 EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 65712	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	65712	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.37, meta_modificada:799.37}}	1120697.98	1120697.98	1120697.98	1120697.98	1120697.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.37}}	Validado avances	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE DOS CONTRATOS DEBIDO A QUE HUBO UNA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES RADAM S.A. DE C.V. PARA POSTERIORMENTE TERMINARLA OTRA EMPRESA BYC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S. A. DE C. V. EL H. AYUNTAMIENTO HIZO LOS TRAMITES Y PENALIZACIONES CORRESPONDIENTES , trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-22} CORRESPONDIENTES , trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-22}}
2025	4	PUE250302581580	8044761.11	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8044761.11, modificado:8038751.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL COLONIA LA CONCEPCIÓN-VILLA HERMOSA (SAN JOSÉ) ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+100.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA (SAN JOSÉ) - 102387	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	102387	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7740.0, meta_modificada:7740.0}}	8038751.59	8038751.59	8038751.59	8038751.59	8038751.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7740.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302601055	757150.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757150.82, modificado:755708.61}}	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Los Nardos entre Calle Juárez Y Calle Guadalupe en la Localidad de Papalotla	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	250534	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}}	755708.61	755708.61	755708.61	755708.61	755708.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302595734	1357844.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357844.45, modificado:1357844.45}}	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2025) - 4496	Quimixtlán	Gastos Indirectos		Municipio de Quimixtlán	4496-GI	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1357844.45	1357844.45	1357844.45	1357844.45	1357844.45	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:19.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581571	1952525.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952525.72, modificado:1950895.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA. - 59298	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	59298	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1950895.68	1950895.68	1950895.68	1950895.68	1950895.68	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	FLUJO
2025	4	PUE250302581577	Proyecto de inversión	4635524.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4635524.16, modificado:4633226.21}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TLAMANCA - 102925	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Quimixtlán	102925	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}}	4633226.21	4633226.21	4633226.21	4633226.21	4633226.21	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581579	Proyecto de inversión	2536899.15	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2536899.15, modificado:2535202.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MAQUIXTLAN ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO MAQUIXTLAN DEL CADENAMIENTO 0+350 AL CADENAMIENTO 0+600 DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTLÁN - 87629	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	87629	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.48, meta_modificada:1423.48}}	2535202.86	2535202.86	2535202.86	2535202.86	2535202.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.48}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581572	Proyecto de inversión	1201370.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201370.33, modificado:1200915.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ANDADOR IGNACIO ALLENDE DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+220.00 EN LA LOCALIDAD DE CONHUITZILA - 108503	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	108503	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.93, meta_modificada:722.93}}	1200915.23	1200915.23	1200915.23	1200915.23	1200915.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.93}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581573	Proyecto de inversión	2051141.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051141.03, modificado:2048921.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN ANTIGUA ENTRE CALLE LA RAYA Y CADENAMIENTO 0+200.00 EN LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA - 86866	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	86866	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}	2048921.64	2048921.64	2048921.64	2048921.64	2048921.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250302581575	Proyecto de inversión	932346.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932346.59, modificado:929842.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CADENAMIENTO 0+115.00 EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE - 83044	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	83044	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}}	929842.2	929842.2	929842.2	929842.2	929842.2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0}}	Validado avances	Sin observaciones




CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO											
				FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	4	PUE250302581574	1855536.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855536.8, modificado:2085990.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+220.00 EN EL BARRIO DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC - 108933	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	108933	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1620.0}}	2085990.13	2085990.13	2085990.13	2085990.13	2085990.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:Obra Terminada al 100%, Se Ejercieron los intereses generados por las cuentas productivas de Fondo FAISMUN, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Obra Terminada al 100%, Se Ejercieron los intereses generados por las cuentas productivas de Fondo FAISMUN, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-13}}
2025	4	PUE250402621305	1449988.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449988.4, modificado:1449988.4}}	Adquisición y Equipamiento de 1 Camioneta tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal 2025 1ra etapa	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	250636	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1449988.4	1449988.4	1449988.4	1449988.4	1449988.4	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250402621381	982014.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982014.24, modificado:982014.24}}	Adquisición de Uniformes y Equipo para Seguridad Pública Municipal 2025	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	250738	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:19.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EN ESTA ACCION SE ADQUIEREN EQUIPO DE SEGURIDAD QUE SE LE COLOCA UN REGISTRO COMO SON CASCOS BALISTICOS Y CHALECOS CON PLACAS BALISTICAS Y QUEDAN REGISTRADOS, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:EN ESTA ACCION SE ADQUIEREN EQUIPO DE SEGURIDAD QUE SE LE COLOCA UN REGISTRO COMO SON CASCOS BALISTICOS Y CHALECOS CON PLACAS BALISTICAS Y QUEDAN REGISTRADOS, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2026-01-22}}
2025	4	PUE250402621395	536836.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536836.4, modificado:536836.4}}	Adquisición y Equipamiento De 1 Vehículo Sedán Tipo Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	251047	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	536836.4	536836.4	536836.4	536836.4	536836.4	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	4	PUE250402621405	1401465.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401465.69, modificado:1401465.69}}	Rehabilitación de Camino Puerto de Águila de la Localidad de Santa Cruz Caballito hacia la Localidad de El Triunfo	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	251048	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}	1401465.69	1401465.69	1401465.69	1401465.69	1401465.69	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO
2025	4	PUE250402621373	Adquisición	1449988.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449988.4, modificado:1449988.4}}	Adquisición y Equipamiento de 1 Camioneta tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal 2025 2da etapa	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	250946	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1449988.4	1449988.4	1449988.4	1449988.4	1449988.4	{meta1: {unidad_medida:Ve hículos, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	97725	97725	97725	97725	97725	97725	Validado	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4200000	4453057	4453057	4453057	4453057	4453057	4453057	4453057	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	705194.16	0	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada se cambio por partida 271
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	982014.24	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3500000	2569297.14	2569297.14	2569297.14	2569297.14	2569297.14	2569297.14	2569297.14	Validado	Rehabilitacion de Caminos
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5399217.04	8189579.67	8189579.67	8189579.67	8189579.67	8189579.67	8189579.67	8189579.67	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4000000	2105864.27	2105864.27	2105864.27	2105864.27	2105864.27	2105864.27	2105864.27	Validado	Rehabilitación de Cancha de Usos multiples o Plaza Cívica
Quimixtlán	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	3824960.8	3436813.2	3436813.2	3436813.2	3436813.2	3436813.2	3436813.2	3436813.2	Validado	Adquisición De Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2025



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	51.42857			51.42857			70.58824			72.86	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.71429			45.71429			26.47059			57.9	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.85714			2.85714			2.94118			97.14	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:-(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:13/01/26)}			{just1:-(ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:13/01/26)}			100		100	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	21.53532			21.53532			20.7255			96.24	Validado



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los	0		exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y por los	0		recursos este ejercicio ya que el municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el	N/D	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	19.27291	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:22/01/26}}		19.27291	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:22/01/26}}	20.24093		Meta Alcanzada en cumplimiento de obligaciones financieras	105.02	Validado	
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y	0		exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de conformidad con el último Censo General de Población y	0		recursos este ejercicio ya que el municipio esta exento de pago de estos derechos por lo que dice el ART 224 LEY FEDERAL DE DERECHOS VII.- Por el uso o aprovechamiento de aguas efectuado por las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes de	N/D	Validado
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	59.19177			59.19177		59.03357		Meta casi Alcanzada seguiremos trabajando en ello	99.73	Validado	
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		No se asignaron recursos este ejercicio	0		No se asignaron recursos este ejercicio	0		No se asignaron recursos este ejercicio	N/D	Validado



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:13/01/26}}		{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:13/01/26}}		100		Recurso Transferido El H. ayuntamiento ha implementado campañas de recaudación en el municipio. Es el resultado de un mayor crecimiento del Ingreso Municipal disponible en relación a lo planeado para este ejercicio fiscal, generado principalmente por el incremento en participaciones e ingresos propios	100	Validado	
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	2.20491		2.20491		12.37381		561.19	Validado			
2025	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	18.94978		18.94978		18.90542		100.23	Validado			

