




MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4to. Trimestre 2019

PUE190401630798	204324	190621	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.53 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Rincón de los Reyes	\$ 2,027,067.25	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	100%	100%	4,531 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.53 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630843	204621	190622	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 845,888.85	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	100%	100%	831 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630870	204759	190623	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 528,190.98	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	100%	100%	1,541.21 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630935	205051	190624	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	100%	100%	3192.97 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630973	199868	190625	Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordón" del Sistema múltiple de agua potable Tototzin, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla	Tototzin	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	100%	100%	1 Otros (Elaboración de Proyecto)	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordón" del sistema múltiple de agua potable Tototzin, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.
PUE190401630979	205067	190626	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	100%	100%	693 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401632037	211080	190627	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	100%	100%	371.51 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401632059	11217	190628	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	100%	100%	479 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401632061	211081	190629	Construcción de empinado en acceso principal a la localidad de Tototzin	Tototzin	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	100%	100%	1,589.12 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de empinado en acceso principal a la localidad de Tototzin, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2020  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





PUE190401635819	120467	190529	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635819	225424	190940	Construcción de Empedrado en calle Principal en la localidad de Rincon de Patululán	Rincon de Patululán	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	100%	100%	1,492 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la localidad de Rincon de Patululán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635831	225441	190941	Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	100%	556 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la localidad de Quimixtlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635717	225286	190942	Construcción de Techado en Bachiller Mártires del 68 con Clave Z11BHD-41W en la localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	100%	710 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Bachiller Mártires del 68 con Clave Z11BHD-41W en la localidad de Quimixtlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635830	225447	190945	Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	100%	100%	310 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635830	225447	191046	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Corrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción.	Colonia la Concepción	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	100%	100%	309 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Corrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635841	225458	191047	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Corrada Manzanas entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	100%	100%	788 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Corrada Manzanas entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635842	225459	191048	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	100%	1,325 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635718	227705	191049	Construcción de Empedrado en Acceso a la Junta Auxiliar de	Tozhuic	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	100%	4,780 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2020  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FIDUCIARIA  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2019/01/15



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4to. Trimestre 2019

PUE190401G35896	225460	191051	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camotepe	Guadalupe Camotepe	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	100%	100%	1,312 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camotepe, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190101G35848	225461	191052	Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	100%	100%	1,375 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G35838	225454	191053	Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos)	Quimixtlan	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	100%	100%	31 Estudios de Provisión	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G35954	227676	191054	Construcción de Empedrado en la Calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla.	Tlanepantla	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	100%	100%	843 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la Calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G35967	227682	191055	Construcción de Empedrado en calle Lagaro Cardenas entre Calle Privada y limite predial de la localidad de El Carmen Petlahuacan	El Carmen Petlahuacan	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	100%	100%	1,771 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Lagaro Cardenas entre Calle Privada y limite predial de la Localidad de El Carmen Petlahuacan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G35985	227692	191056	Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el limite de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	100%	100%	1,767 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el limite de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G35997	227700	191057	Construcción de un Aula Didáctica en Jardín Valero CCT 210D023438 en la Localidad de Alto Buero	Alto Buero	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	100%	100%	148 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños Valero CCT 210D023438 en la Localidad de Alto Buero, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G36025	227714	191058	Construcción de Dirección en Calle Oficial Benito Juárez García CCT 21F04035K en la Localidad de Patlanchan	Patlanchan	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	100%	100%	90 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Dirección en Calle Oficial Benito Juárez García CCT 21F04035K en la Localidad de Patlanchan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G36036	227721	191059	Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila en la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	100%	100%	2,747 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila en la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401G36047	227717	191061	Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlan-Capilla en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	791 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlan-Capilla y Calle en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2020  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO FEDERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2019



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 4to. Trimestre 2019

PUE190401659906	270640	191063	Construccion de Empedrado en Calle El Calvario entre Calles y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,243,439.37	\$ 2,526,847.71	\$ 1,520,947.71	\$ 25,26,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	100%	100%	1,640 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Calles y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401659841	270117	191063	Construccion de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	100%	100%	697 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190101511850		190301	Rehabilitacion de Camino en el tramo Anasco Alto Luero - Megueyros - Tuzitac en la localidad de Anasco	Anasco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190101511880		190302	Rehabilitacion de Camino en el tramo Ixalvica a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565175		190304	Rehabilitacion de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565180		190305	Rehabilitacion de camino al acceso de las localidades Papalotla, Conhuatla y Tlahuilotepa	Papalotla	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565186		190306	Rehabilitacion de camino de acceso a la localidad Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	13,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201567083		190407	Rehabilitacion de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	108.86 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201567157		190408	Rehabilitacion de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	100%	100%	1,009.16 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201567238		190409	Rehabilitacion de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	8100 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190301566629		190601	Rehabilitacion de camino en el tramo Tepetitlan Malacahuacan-Palma Solaltemango en la localidad de Tepetitlan	Tepetitlan	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	100%	100%	14,000 M2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190401659399		191043	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Quimixtlan	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	100%	100%	1 Vehículo	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
TMP_PUE190401659399		191043	Rehabilitacion de Camino en el tramo Buenavista - Camaguey en la localidad de Canoaipan (San José)	Canoaipan (San José)	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	100%	100%	2400 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitacion de Camino en el tramo Buenavista - Camaguey en la localidad de Canoaipan (San José), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

15 de enero de 2020

C. Amanda Encinella Gomez  
 Presidente Municipal Constitucional



*[Signature]*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Promedio de avance en las metas porcentuales de // promedio de las metas programadas porcentuales de ] * 100	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	86	9	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	97.1	66	68	VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%
INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)] * 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,119,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE PROGRAMO Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial] * 100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal] * 100	1er. Semestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS
	2do. Semestre	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	21.61664	\$ 15,219,695.00	\$ 704,073.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA PARA RECAUDAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE RAMO 33 DEL FONDO FORTAMUN PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2021  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS

Navigation bar with icons for back, home, zoom in (+), zoom out (-), and a 119% zoom level indicator.



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
		2											1 332
		2											2 612
		2											2 621
		2											2 622
		2											2 624
21	116	1	2019	2	33	I	5	FORIAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
		2											1 113
		2											2 271
		2											1 311
		2											2 541
		2											2 581
		2											2 622
		2											2 624
		2											2 625

GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
 15 ENE 2020  
 RECIBIDO

PRESIDENCIA

Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
\$ 36,899,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,920,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS Y PLAZA CIVICAS
\$ 16,814,131.56	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 769,974.86 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 794,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 191062 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE190401659996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 519,695.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 6,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,157.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27)
\$ 650,000.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
\$ -	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
\$ 2,450,000.00	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

COORDINADOR DE SERVICIOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUE.  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 1º ENERO 2020  
 RECIBIDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

