

C.2.5 Enviar información sobre la aplicación de los recursos del FAIS

Adjuntar específicamente los siguientes reportes vinculado con el FAIS:

- a) El Reporte de Ejercicio del Gasto reportado en el RFT y que anteriormente en el SFU se interpretaba a Nivel Financiero, y
- b) El Reporte de Destino del Gasto reportado en el RFT y que anteriormente en el SFU se interpretaba a Nivel Proyecto, y
- c) El Reporte de Resultados (Metas y Avances) reportado en el RFT y que anteriormente en el SFU se interpretaba a Nivel Indicador


FORMATO BÁSICO PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MUD	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554825	111763	190410	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE XALAKOMULCO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201550097	112176	190411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401614882	165104	190413	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDIO REYES	San Judío Reyes	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	100%	100%	14 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 14 Cuartos Dominio en la localidad de San Judío Reyes, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401614671	165241	190513	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	Buena Vista	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	100%	100%	16 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 16 Cuartos Dominio en la localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557295	117866	190414	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557850	118576	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMINIA	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIUM EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401617869	181942	190517	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OTTAVIANO CANEJAL Y LA VENTURA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATANALAN	Patanalan	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	100%	100%	369 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OTTAVIANO CANEJAL Y CALLE LA VENTURA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401612982	199930	190618	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA	Jesus Maria Comalapa	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	100%	100%	33 Techos firmes	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401617270	182638	190519	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	100%	100%	593 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401617270	182638	190519	CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN BIENESTAR EN LA CALLE SAN SALAS HERNANDEZ ENTRE LA PRINCIPAL 04000.00 Y EL AMBIENTE 0422.20 DE LA CALLE TLAHOACATEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUDIO REYES AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Tlahoacateca	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	100%	100%	3,982 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE IMPERMEADO EN LA CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ ENTRE LA PRINCIPAL 04000.00 Y EL AMBIENTE 0422.20 DE LA LOCALIDAD DE TLAHOACATECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal
 Ayuntamiento de Quimixtlan, Puebla

PUL190401630798	204324	190621	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A XACAXOMILCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.53 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Rincón de los Reyes	\$ 2,027,067.25	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	\$ 4,054,134.51	100%	100%	4,531 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCÓN DE LOS REYES A XACAXOMILCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.53 DE LA LOCALIDAD RINCÓN DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630843	204621	190622	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	100%	100%	832 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUL190401630870	204759	190623	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CADENAMIENTO 0+4575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	100%	100%	1,541.22 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCÓN DE PATLANALAN DEL CADENAMIENTO 0+4575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630925	205051	190624	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	100%	100%	1192.97 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630973	109666	190625	Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordo" del sistema múltiple de agua potable Totzhuic, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla	Totzhuic	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	100%	100%	1 Dirección (Elaboración de Proyecto)	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la Acción Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordo" del sistema múltiple de agua potable Totzhuic, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.
PUE190401630979	205067	190626	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomilco	Xacaxomilco	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	100%	100%	933 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomilco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631037	211080	190627	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	100%	100%	371.51 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631059	11217	190628	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	100%	100%	479 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUL190401632051	211081	190629	Construcción de empedrado en acceso principal a la localidad de Totzhuic	Totzhuic	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	100%	100%	1,589.12 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de empedrado en acceso principal a la localidad de Totzhuic, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Lic. [Nombre]




4to. Trimestre 2019

PUE190401632125	21154	190630	Construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 a 0+240 en la localidad de Tlanepantla.	Tlanepantla	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	100%	100%	1119 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 al 0+240 en la localidad de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401626906	199715	180632	Apertación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Prozaga 2019 Apartado Rural de la Obra Construcción y Línea de Conducción del Manantial "Cerro Guardo" del Sistema Múltiple de Agua Potable Tozhuic, Municipio de Quimixtlán, Estado de Puebla (Primera Etapa)	Quimixtlán	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	100%	100%	13.008 ML	PLA FIJADA APORTACIÓN LA OBRA DENOMINADA CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL CERRO GUARDO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOZHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) EL ENCARGO DIRECTAMENTE DE LA CONTRATACIÓN LO COMISIONA ESTATAL EN AGUA Y SANITARIAMENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE190401632143	211655	190733	Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuilotepa	Tlahuilotepa	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	100%	100%	763 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuilotepa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401633524	218242	190734	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Pilancon en la localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	100%	100%	617 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle Pilancon en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401642958	219866	190735	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	100%	100%	567 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401640655	207541	180936	Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetlán	Tepetlán	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	100%	100%	3,470 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635801	225405	190937	Construcción de Empedrado en calles Calle Alameda y calle Callejón entre calle Callejón y Calle Alameda y Calle Alameda y Calle Callejón en la Localidad de Patlatzalan	Patlatzalan	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	100%	100%	1,743 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calles Alameda entre calle Alameda y calle Callejón, calle Callejón entre calle Alameda y calle el Calvario y calle el Calvario entre calle Callejón y Calle Alameda en la Localidad de Patlatzalan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635801	225405	190937	Construcción de Empedrado en la Calle Alameda entre camino a Xalapa en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	100%	100%	1,178 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la Calle 2 de Septiembre entre camino a Quillayo y Carretera a Xalapa en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

RECIBIDO
PRESIDENCIA

15 ENE 2020

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA



PRESIDENCIA

4to. Trimestre 2019

PUE1904016180	120467	190939	Construcción de Cerca de Hierro Multiple y Tejado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cerca de Hierro Multiple y Tejado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE19040163819	225424	190940	Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Rincon de Patulalan	Rincon de Patulalan	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	100%	100%	1,492 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Rincon de Patulalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635831	225441	190941	Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Avenamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	100%	556 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Avenamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635717	225286	190942	Construcción de Tejado en Bachiller Niños del 68 con Clavo 21E8H0242W en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	100%	310 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Tejado en Bachiller Niños del 68 con Clavo 21E8H0242W en la localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635836	225447	191015	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	100%	100%	310 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635830	225417	191046	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción.	Colonia la Concepción	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	100%	100%	305 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Casa Habitación en la localidad de la colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635837	225458	191047	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Cerrada Manzanas entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	100%	100%	788 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Cerrada Manzanas entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635838	225459	191048	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle José de Domínguez en la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	100%	1,325 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle José de Domínguez en la Localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637135	227759	191059	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic	Tozhuic	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	100%	1,780 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENF 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019

PUE190401035896	225460	391051	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Cuauajapa	Guadalupe Cuauajapa	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	100%	100%	1,372 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Cuauajapa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190101685848	225461	391052	Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	100%	100%	1,373 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401695838	225454	391053	Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos)	Quimixtlán	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	100%	100%	31 Estudios de Proyecto	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190101637054	227676	391054	Construcción de Empedrado en la Calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	100%	100%	843 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la Calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190101637067	227682	391055	Construcción de Empedrado en calle Lázaro Cardenas entre Calle Privada y límite periferia de la localidad de El Carmen Petlahuacan	El Carmen Petlahuacan	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	100%	100%	1,771 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Lázaro Cardenas entre Calle Privada y límite periferia de la Localidad de El Carmen Petlahuacan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401637085	227692	391056	Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el Entierro de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	100%	100%	1,767 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el Entierro de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401637097	227700	391057	Construcción de un Aula Educativa en Jardín Volcán CCT 210R023439 en la Localidad de Alto Luero	Alto Luero	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	100%	100%	68 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Educativa en Jardín de Niños Volcán CCT 210R023439 en la Localidad de Alto Luero, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401597325	227714	391058	Construcción de Dirección en Calle Benito Juárez GARCÍA CCT 21FR04358 en la Localidad de Patlankán	Patlankán	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	100%	100%	90 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Dirección en Calle Benito Juárez GARCÍA CCT 21FR04358 en la Localidad de Patlankán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401637096	227722	391059	Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila Camacho en la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	100%	100%	2,747 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila Camacho en la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401637123	227727	391061	Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlán-Capilla en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	761 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Carretera a Quimixtlán-Capilla en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA

[Firma manuscrita]

PUE190401659936	270540	191063	Construccion de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,243,439.37	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	100%	100%	2,640 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401659941	270117	191063	Construccion de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	100%	100%	692 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190101511850		190301	Rehabilitación de Camine en el tramo Anasco Alto Lucero - Maguayiles - Tozillac en la localidad de Anasco	Anasco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190101511880		190302	Rehabilitación de Camine en el tramo Bv. Anasco a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201505175		190304	Rehabilitación de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201505180		190305	Rehabilitación de camino al acceso de las localidades Papalotla, Conhuixtla y Tlahuicompa	Papalotla	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201505186		190306	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	12,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201567083		190407	Rehabilitación de cancha de Basquetbol en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	108.86 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201567157		190408	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	100%	100%	3,009.16 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201567238		190409	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	8100 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190301500523		190851	Rehabilitación de camino en el tramo Tepezalte Malacachucan-Palma Solar-Huamantla en la localidad de Tepezalte	Tepezalte	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	100%	100%	14,000 M2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190401659939		191043	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA	Quimixtlan	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	100%	100%	1 Vehículo	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
TMP_PUE190401659940		191059	Rehabilitación de Camino en el tramo Buenavista - Canoaipan en la localidad de Canoaipan (San José)	Canoaipan (San José)	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	100%	100%	2400 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Canoaipan en la localidad de Canoaipan (San José), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

15 de enero de 2020

C. Armando Pérez del Corral
 Presidente Municipal Constitucional




[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL






FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Promedio de avance en las metas porcentuales de / promedio de las metas programadas porcentuales de $\times 100$	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	86	9	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	97.1	66	68	VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
$\frac{(\text{Gasto ejercido en obligaciones financieras} + \text{gasto ejercido en pago por derechos de agua} + \text{gasto ejercido en seguridad pública} + \text{gasto ejercido en inversión})}{(\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})} \times 100$	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,119,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE PROGRAMA Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial $\times 100$.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal $\times 100$	1er. Semestre		\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACIÓN DE LOS MISMOS
	2do. Semestre	39.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	21.61664	\$ 15,219,695.00	\$ 704,073.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA PARA RECAUDAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE RAMO 33 DEL FONDO FORTAMUN PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.

RECIBIDO
 5 ENE 2021
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
				2									1 332
				2									2 612
				2									2 621
				2									2 622
				2									2 624
21	116	1	2019	2	33	I	5	FORIAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
				2									1 113
				2									2 271
				2									1 311
				2									2 541
				2									2 581
				2									2 622
				2									2 624
				2									2 625


RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARIA DE DEFENSA
 COORDINACION GENERAL DE DEFENSA
 Y PROTECCION



 PRESIDENCIA

Aprobado	Modificado	Recaudado(Minis trado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
\$ 36,899,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,920,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS Y PLAZA CIVICAS
\$ 16,814,131.56	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 769,974.86 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 794,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 191062 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE190401659996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 519,695.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 6,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,157.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27)
\$ 650,000.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
\$ -	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
\$ 2,450,000.00	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

RECIBIDO
15 ENE 2020
SECRETARIA DE BIENESTAR
Coahuila de Zaragoza
Altrece

PRESIDENCIA MUNICIPAL

