

D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales.



15 de Enero de 2020
Oficio No. OF/MQX-DOP/003/2020


Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinación general de planeación Seguimiento y Evaluación
Dirección de seguimiento y evaluación
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlan"



C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlan, Puebla



Archivo, Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	5	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS (LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS, POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO)
	4to. Trimestre	2	1	50	2	1	50	4.08163	2	49	OTRAS CAUSAS (EXISTEN 2 ACCIONES DE GASTOS INDIRECTOS POR ELABORACION DE PROYECTOS)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	14	9	50	14	9	50	10	5	5	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32	16	50	32	16	50	10	5	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTAN REPORTANDO EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DIRECTOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 14 PROYECTOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	54	27	50	54	27	50	36.73469	18	49	OTRAS CAUSAS (POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE EN OBRAS QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS)

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	16	8	50	16	8	50	0	0	5	SE ELABORAN EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	28	14	50	28	14	50	0	0	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTAN REPORTANDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	44	22	50	44	22	50	59.18367	29	49	OTRAS CAUSAS (POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE EN OBRAS QUE CONTRIBUYEN DE MANERA COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS)

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 FAMILIAR, EDUCACION Y DEPORTES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Promedio de avance en las metas porcentuales de I/promedio de las metas programadas porcentuales de I]*100	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	36	9	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	97.1	66	68	VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)]*100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE PROGRAMA Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO.
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]*100	1er. Semestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS
	2do. Semestre	39.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	39.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	21.6164	\$ 15,219,695.00	\$ 704,073.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA PARA RECAUDAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE RAMO 33 DEL FONDO FORTAMUN PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALUACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554925	111763	190410	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAKOMULCO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	100%	100%	16 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201555097	112174	190415	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNITO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	100%	100%	17 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401614582	165104	190412	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	100%	100%	14 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 14 Cuartos Dormitorio en la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401614671	165341	190513	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista	Buena Vista	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	100%	100%	16 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 16 Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557395	117080	190614	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557850	118376	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMINIA	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401617093	181942	190517	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en Calle Sin Nombre entre Calle Octaviano Carvajal y Carretera a Xalapa en la localidad de Patlanaban	Patlanaban	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	100%	100%	369 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCTAVIANO CARVAJAL Y CARRETERA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATLANABAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401629982	199990	190618	Construccion de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Jesus Maria Comalapa	Jesus Maria Comalapa	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	100%	100%	38 Techos Firmes	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Jesus Maria Comalapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631773	182018	190619	Construccion de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Duraznillo	Duraznillo	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	100%	100%	593 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631773	182018	190619	CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ ENTRE CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y PAVIMENTO 0+622.20 DE LA LOCALIDAD TLANOLOAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Tlanoloaxtla	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	\$ 53,897,705.83	100%	100%	3,982 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ ENTRE CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y PAVIMENTO 0+622.20 DE LA LOCALIDAD TLANOLOAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS
 SUBDIRECCION DE INGRESOS Y GASTOS
 SECCION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

PUL190401630198	204374	190621	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCON DE LOS RYLES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.93 DE LA LOCALIDAD RINCON DE LOS RYLES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Rincon de los Reyes	\$ 2,027,067.25	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	100%	100%	45.31 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA RINCON DE LOS RYLES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.93 DE LA LOCALIDAD RINCON DE LOS RYLES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUF190401630843	204621	190622	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalco	\$ 445,888.85	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	100%	100%	831 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUF190401630870	204759	190623	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN RINCON DE PATLANALAN AL CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 528,190.98	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	100%	100%	1,541.21 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCON DE PATLANALAN AL CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+838.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUF190401630925	205051	190624	Construccion de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	100%	100%	1192.97 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUF190401630973	195866	190625	Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordo" del sistema múltiple de agua potable Turizuli, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.	Turizuli	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	100%	100%	3 (Elaboración de Proyecto)	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PHF190401630970	205067	190626	Construccion de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	100%	100%	493 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUF190401630977	211080	190627	Construccion de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	100%	100%	371.51 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUF190401632050	211217	190628	Construccion de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa (San Jose)	Villa Hermosa (San Jose)	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	100%	100%	479 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUL190401632051	211681	190629	Construccion de empedrado en acceso principal de la localidad de Tototzin	Tototzin	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	100%	100%	1,589.12 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de empedrado en acceso principal a la localidad de Tototzin, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.



PRESENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2019-2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

PUE190401632125	211574	190630	Construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 al 0+240 en la localidad de Tlanepantla.	Tlanepantla	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	100%	100%	1410 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 al 0+240 en la localidad de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401629946	199715	190632	Aportación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua 2019 Apartado Rural de la Obra: Construcción y línea de conducción del Manantial "Cerro Gurdo" del Sistema Múltiple de Agua Potable Totzhuic, Municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla (Primera Etapa)	Quimixtlan	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	100%	100%	13,008 ML	ES LA ES UNA APORTACIÓN LA OBRA DENOMINADA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL CERRO GURDO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOTZHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) EL ENCARGO DIRECTAMENTE DE LA CONTRATACION DEL COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE190401682143	211655	190733	Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuitompa	Tlahuitompa	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	100%	100%	761 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuitompa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630524	218757	190734	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Piloncon en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	100%	100%	631 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle Piloncon en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630553	219866	190735	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	100%	100%	567 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630555	227541	190936	Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetzin	Tepetzin	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	100%	100%	3,470 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetzin, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630581	223405	190937	Empedrado en calles calle Allende y calle Callejon entre calle Claridad y calle el Calvario y calle el Callejon entre calle Claridad y Calle Aldama en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	100%	100%	1,741 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calles Claridad entre calle Allende y calle Callejon, calle Callejon entre calle Claridad y calle el Calvario y calle el Calvario entre calle Callejon y Calle Aldama en la Localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630582	235611	190938	Empedrado en la Calle Hambre entre camino a Carretera a Xalapa en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	100%	100%	1,178 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la Calle 2 de septiembre entre camino a Quilayo y Carretera a Xalapa en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 FEDERAL

[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

PUE190401634089	220467	190939	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cancha de Usos Múltiples y techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635819	225424	190940	Construcción de Empedrado en calle Principal en la localidad de Rincon de Patlanalan	Rincon de Patlanalan	\$ 1,015,895.67	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	100%	100%	1,492 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Rincon de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635831	225441	190941	Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	100%	556 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635717	225286	190942	Construcción de Techado en Bachiller Mártires del 68 con Clave 21E18H42W en la localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	100%	710 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Bachiller Mártires del 68 con Clave 21E18H42W en la localidad de Quimixtlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635836	225447	191015	Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	100%	100%	300 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635810	225457	191046	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Diciembre al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y casa habitación en la localidad de la Colonia la Concepción.	Colonia la Concepción	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	100%	100%	309 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Coronada de Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y casa habitación en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635847	225458	191047	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares en la localidad de la Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	100%	100%	788 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401635846	225459	191048	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle José Ortiz de Domínguez en la Localidad de Xacoxomulco	Xacoxomulco	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	100%	1,325 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y calle José Ortiz de Domínguez en la Localidad de Xacoxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE190401637135	227735	191049	Construcción de Empedrado en acceso a la Junta Auxiliar de	Tozhuic	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	100%	1,780 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso a la Junta Auxiliar de Tozhuic, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

RECIBIDO
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
 15 ENE 2020
 SECRETARIA DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 20190201



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

PUE19040163/846	225460	191051	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camojapa	Guadalupe Camojapa	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	100%	100%	1,572 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Camojapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190101885848	225461	191057	Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	100%	100%	1,373 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635838	225454	191053	Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos)	Quimixtlan	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	100%	100%	31 Estudios de Preinversión	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637004	227676	191054	Construcción de Empedrado en la calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlaxtepanita.	Tlaxtepanita	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	100%	100%	891 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlaxtepanita, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637007	227682	191055	Construcción de Empedrado en calle Lazaro Cardenas entre Calle Privada y limite predial de la Localidad de El Carmen Petlahuacan	El Carmen Petlahuacan	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	100%	100%	1,771 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Lazaro Cardenas entre Calle Privada y limite predial de la Localidad de El Carmen Petlahuacan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637085	227692	191056	Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el Kinder de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	100%	100%	1,767 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Adolfo Lopez Mateos entre Iglesia y el Kinder de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637497	227700	191057	Construcción de un Aula Didactica en Jardín Yolotzi CCT 210JN2343B en la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	100%	100%	58 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Didactica en Jardín de Niños Yolotzi CCT 210JN2343B en la Localidad de Alto Lucero, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637525	227714	191058	de Dirección en el Of. Oficial Benito Juárez García CCT 21FBM335K en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	100%	100%	90 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Dirección en el Cuadrante Oficial Benito Juárez García CCT 21FBM335K en la Localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637528	227722	191059	Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila en la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	100%	100%	2,747 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila Camacho en la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637577	227717	191061	Construcción de Empedrado en Calle la Capilla en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	751 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle la Laguna entre Carretera a Quimixtlan-Cajapa y Capilla en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019


PUE190401659096	270540	191062	Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,248,439.37	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	100%	100%	2,640 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401659641	270117	191063	Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	100%	100%	692 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE1901013185G		190201	Rehabilitación de Camino en el tramo Anasco Alto Lucero - Magueyros - Tozihuac en la localidad de Anasco	Anasco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 694,431.08	\$ 639,411.08	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190101511880		190202	Rehabilitación de Camino en el tramo Enríquez a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201651175		190304	Rehabilitación de campo deportivo en centro de la localidad de Hlananca	Hlananca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201651180		190305	Rehabilitación de camino al acceso de las localidades Papalotla Conhuiltzila y Tlahuilotompa	Papalotla	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	12,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201651186		190306	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	12,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE19020167083		190407	Rehabilitación de cancha de básquetbol en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	108.86 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE19020167157		190408	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	100%	100%	1,009.65 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE19020167223		190409	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	8100 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190301656523		190624	Rehabilitación de camino en el tramo Tepehuac-Molachhuacan-Palma - Soberanía en la localidad de Tepatzin	Tepatzin	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	100%	100%	14,000 M2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE19040165999		191043	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRIJA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Quimixtlan	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	100%	100%	1 Vehiculo	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRIJA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
TMP_PUE19040165999		191049	Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Canoajapan en la localidad de Canoajapan (San José)	Canoajapan (San José)	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	100%	100%	2400 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Canoajapan en la localidad de Canoajapan (San José), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.


15 de enero de 2020


C. Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional



[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019-2024


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
				2								1	332
				2								2	612
				2								2	621
				2								2	622
				2								2	624
21	116	1	2019	2	33	1	5	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
				2								1	113
				2								2	271
				2								1	311
				2								2	541
				2								2	581
				2								2	622
				2								2	624
				2								2	625




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,
 2019-2021

Aprobado	Modificado	Recaudado(Minis trado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
\$ 36,899,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,920,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS Y PLAZA CIVICAS
\$ 16,814,131.56	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 769,974.86 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 794,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 191062 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE190401659996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 519,695.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 6,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,157.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27)
\$ 650,000.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
\$ -	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
\$ 2,456,207.00	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

RECIBIDO
 11 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Subsecretaría de Planeación, Estimación y Atención


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

