

D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF)



15 de Enero de 2020
Oficio No. OF/MQX-DOP/003/2020


Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinación general de planeación Seguimiento y Evaluación
Dirección de seguimiento y evaluación
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2016-2021

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlán, Puebla



Archivo: Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	5	
	3er. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS (LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS; POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO)
	4to. Trimestre	2	1	50	2	1	50	4.08163	2	49	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	14	9	50	14	9	50	10	5	5	
	3er. Trimestre	32	16	50	32	16	50	10	5	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTAN REPORTANDO EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DIRECTOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 14 PROYECTOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	54	27	50	54	27	50	36.73469	18	49	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE SE ELABORAN EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	2do. Trimestre	16	8	50	16	8	50	0	0	5	
	3er. Trimestre	28	14	50	28	14	50	0	0	50	POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTAN REPORTANDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	44	22	50	44	22	50	59.18367	29	49	




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de]*100	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	36	9	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	97.1	66	68	VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)]*100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE PROGRAMA Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	62.30	\$ 9,487,268.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre		\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS
	2do. Semestre	39.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	21.61664	\$ 15,219,695.00	\$ 704,073.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA PARA RECAUDAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE RAMO 33 DEL FONDO FORTAMUN PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.

RECEBIÓ
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 FEBRE 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALUACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554925	111763	190416	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONILLO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	100%	100%	16 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201555097	112174	190411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401614582	165104	190412	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	\$ 1,846,857.07	100%	100%	14 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 14 Cuartos Dormitorio en la localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401614671	165341	190513	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista	Buena Vista	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	\$ 2,108,345.53	100%	100%	16 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 16 Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557195	117080	190514	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557850	118376	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMINIA	Villa Hermosa (San Jose)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	100%	100%	12 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	100%	100%	10 CUARTOS	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190401617693	181942	190517	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en Calle Sin Nombre entre Calle Octaviano Carvajal y Carretera a Xalapa en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	100%	100%	369 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE OCTAVIANO CARVAJAL Y CARRETERA A XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE190401629982	199930	190618	Construccion de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Jesus Maria Comalapa	Jesus Maria Comalapa	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	\$ 1,326,555.73	100%	100%	33 Techos Firmes	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Jesus Maria Comalapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401617733	182018	190619	Construccion de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Duraznillo	Duraznillo	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	\$ 707,226.76	100%	100%	593 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos Firmes en diferentes viviendas de la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401617733	182018	190619	CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ ENTRE LA CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y EL PAVIMENTO 0+622.20 DE LA CALLE TLAMOAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Tlamoaxtla	\$ 3,897,705.83	\$ 3,897,705.83	\$ 3,897,705.83	\$ 3,897,705.83	\$ 3,897,705.83	\$ 3,897,705.83	100%	100%	3,982 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ ENTRE LA CALLE PRINCIPAL 0+000.00 Y EL PAVIMENTO 0+622.20 DE LA LOCALIDAD TLAMOAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

PUE190401630748	204324	190621	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRILERA RINCON DE LOS REYES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.93 EN LA LOCALIDAD RINCON DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Rincon de los Reyes	\$ 2,027,067.25	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	\$4,054,134.51	100%	100%	4,531 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRILERA RINCON DE LOS REYES A XACAXOMULCO 0+000.00 Y CADENAMIENTO 0+707.93 DE LA LOCALIDAD RINCON DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630843	204621	190622	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 445,888.85	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	\$ 891,777.70	100%	100%	831 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA Y LIMITE PREDIAL DE LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630870	204759	190623	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCON DE PATLANALAN D/LI CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+858.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Patlanalan	\$ 528,190.98	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	\$ 1,056,381.96	100%	100%	1,541.21 M2	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL CAMINO RURAL PATLANALAN - RINCON DE PATLANALAN D/LI CADENAMIENTO 0+575 AL CADENAMIENTO 0+858.87 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE190401630925	206951	190624	Construccion de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	\$ 1,391,307.27	100%	100%	1192.97 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630973	199866	190625	Elaboración del Proyecto de captación y línea de conducción del manantial "Cerro Gordo" del sistema múltiple de agua potable Tozihuitl, municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla.	Tozihuitl	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	\$ 678,600.00	100%	100%	1 (Flaburación de Proyecto)	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401630979	205067	190626	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	\$ 446,345.72	100%	100%	991 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631037	211080	190627	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reyosa	San Isidro Reyosa	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	\$ 427,843.30	100%	100%	371.51 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de San Isidro Reyosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401631059	11217	190628	Construcción de techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	\$ 546,786.28	100%	100%	479 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techos firmes en diferentes viviendas de la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401632011	211941	190629	Construcción de empinado en acceso principal a la localidad de Tototzin	Tototzin	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	\$ 1,271,149.45	100%	100%	1,589.12 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de empinado en acceso principal a la localidad de Tototzin, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

AS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019-2021

PUE190401632125	211574	190630	Construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 al 0+240 en la localidad de Tlaxtepanitla.	Tlaxtepanitla	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	100%	100%	1410 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la calle Miguel Hidalgo 1er Etapa de 0+000 al 0+240 en la localidad de Tlaxtepanitla, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401629946	199715	190632	Aportación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proogua 2019 Apartado Rural de la Obra: Construcción y Línea de Exhumación del Manantial "Cerro Guardo" del Sistema Múltiple de Agua Potable Tozihuc, Municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla (Primera Etapa)	Quimixtlan	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	100%	100%	13,003 ML	ESTA ES UNA APORTACIÓN LA OBRA DENOMINADA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL CERRO GUARDO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOZIHUC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) EL ENCARGO DIRECTAMENTE DE LA CONTRATACIÓN LE COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE190401682143	211655	190733	Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuitompa	Tlahuitompa	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	\$ 1,058,415.73	100%	100%	761 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Parque en centro de la localidad de Tlahuitompa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401633524	218797	190734	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Platanon en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	\$ 536,534.53	100%	100%	617 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Platanon en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401633553	210866	190735	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	\$ 430,517.99	100%	100%	567 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle Uno hacia el Preescolar Comunitario Peña Blanca en la Localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401636955	227541	190936	Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetlán	Tepetlán	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	\$ 2,722,546.88	100%	100%	3,470 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Tepetlán, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401636961	225405	190937	Construcción de Empedrado en calles Calle Allende y calle Callejon entre calle Claridad y calle el Calvario y calle el Calvario entre calle Callejon y Calle Allende en la Localidad de Patlatlan	Patlatlan	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	100%	100%	1,741 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calles Claridad entre calle Allende y calle Callejon, calle Callejon entre calle Claridad y calle el Calvario y calle el Calvario entre calle Callejon y Calle Allende en la Localidad de Patlatlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401636969	225406	190938	Construcción de Empedrado en la Calle Hambre entre camino a carretera a Xalapa en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	100%	100%	1,178 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la Calle 2 de Septiembre entre camino a Quixayo y Carretera a Xalapa en la Localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS

[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

PUE190401614089	220467	190939	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,937,771.29	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.21	\$ 1,937,771.29	\$ 1,937,771.23	\$ 1,937,771.23	100%	100%	510 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Techado con Estructura Metálica en la localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635819	225424	190940	Construcción de Empedrado en calle Principal en la localidad de Rincon de Patlanolán	Rincon de Patlanolán	\$ 1,055,895.67	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	100%	100%	1,492 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Principal en la Localidad de Rincon de Patlanolán, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635831	225441	190941	Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.79	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	100%	556 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Niños Héroes entre Avenida Emiliano Zapata y Calle Ayuntamiento Oriente en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635717	225286	190942	Construcción de Techado en Fachiller Mártires del 68 con Clavo 21EHH/47W en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	100%	710 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Fachiller Mártires del 68 con Clavo 21EHH/47W en la localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635836	225447	191045	Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	\$ 243,585.14	100%	100%	300 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre Poniente y Calle Privada en la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635840	225457	191046	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y casa habitación en la localidad de la Colonia la Concepción.	Colonia la Concepción	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	\$ 263,941.25	100%	100%	309 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Cerrada al Ahuacate entre Calle 2 de Diciembre Poniente y casa habitación en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635947	225458	191047	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	\$ 845,965.67	100%	100%	788 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle Principal y Calle Manzanares y Calle Cerrada Manzanares entre Calle 20 de Noviembre y Casa Habitación en la localidad de la Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635948	225459	191048	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y Calle Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	100%	1,325 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Gustavo Díaz Ordaz entre Calle Francisco I. Madero y calle Josefa Ortiz de Domínguez en la Localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637195	227720	191049	Construcción de Empedrado en Acceso a la Junta Auxiliar de Tozihuc	Tozihuc	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	100%	1,780 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso a la Junta Auxiliar de Tozihuc, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019

PUE19040163846	225460	191051	Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Comojapa	Guadalupe Comojapa	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	\$ 1,269,614.39	100%	100%	1,512 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Camino de Acceso Principal a la Localidad de Guadalupe Comojapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190101685848	225461	191057	Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	\$ 1,153,073.70	100%	100%	1,373 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal de Acceso a la Localidad de Chimaltecan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401635838	225454	191053	Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos)	Quimixtlan	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	\$ 797,750.82	100%	100%	31 Estudios de Proyección	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Acción Gastos Indirectos (Pago por la Elaboración de Estudios y la Evaluación de Proyectos), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637004	227676	191054	Construcción de Empedrado en la calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla.	Tlanepantla	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	\$ 941,457.61	100%	100%	891 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en la calle Ayuntamiento entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904016374067	227682	191055	Construcción de Empedrado en calle Lázaro Cárdenas entre Calle Privada y límite predial de la Localidad de El Carmen Petlahuacán	El Carmen Petlahuacán	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	\$ 1,527,317.62	100%	100%	1,771 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Lázaro Cárdenas entre Calle Privada y límite predial de la Localidad de El Carmen Petlahuacán, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401637085	227692	191056	Construcción de Empedrado en calle Adolfo López Mateos entre Iglesia y el kínder de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	\$ 1,599,395.40	100%	100%	1,767 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Adolfo López Mateos entre Iglesia y el kínder de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904016374067	227700	191057	Construcción de un Aula Didáctica en Jardín Yolotei CCT. 2101062343B en la Localidad de Alto Luero	Alto Luero	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	\$ 395,072.83	100%	100%	68 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños Yolotei CCT. 2101062343B en la Localidad de Alto Luero, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190401537225	227714	191058	Construcción de Dirección en el Oficial Benito Juárez García CCT. 21PRH0345K en la Localidad de Patlanlan	Patlanlan	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	\$ 532,265.78	100%	100%	90 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Dirección en el Oficial Benito Juárez García CCT. 21PRH0345K en la Localidad de Patlanlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904016374067	227723	191060	Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila en la localidada de Tlamanca	Tlamanca	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	\$ 2,267,962.59	100%	100%	2,747 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle entre Calle Carril y Calle Avila Camacho en la localidada de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE1904016374067	227717	191061	Construcción de Empedrado en Calle la Laguna entre Carretera a Quimixtlan-Xalapa Capilla en la localidada de Tlamanca	Tlamanca	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	\$ 661,676.06	100%	100%	751 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle la Laguna entre Carretera a Quimixtlan-Xalapa y Capilla en la localidada de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

RECIBIDO
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE PROPIEDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA

[Handwritten signature]


PUF190401659996	270540	191062	Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,243,439.37	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	\$ 2,526,847.71	100%	100%	2,640 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle El Calvario entre Callejon y Calle Aldama de la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUF190401659641	270117	191063	Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	\$ 625,925.46	100%	100%	692 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en calle Los Pinos entre Carretera Quimixtlan-Xalapa y Calle el Carril entre calle Los Pinos y Calle Aldama de la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE19010151185G		190201	Rehabilitación de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Moqueumos - Totuhic en la localidad de Analco	Analco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	100%	9.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE150101511880		190202	Rehabilitación de Camino en el tramo Invidua a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201562175		190364	Rehabilitación de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565180		190305	Rehabilitación de ramal al acceso de las localidades Papatola Conhuiztla y Tlahuilmopa	Papatola	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201565186		190306	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Ahuecapan	Ahuecapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	17,000 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUL190201547083		190407	Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	108.86 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
PUE190201567152		190408	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	100%	100%	1,009.46 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190201567233		190409	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeño	Mirador Guadalupeño	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	810 m2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190301569523		190631	Rehabilitación de camino en el tramo Tepatzin Malacahuacan-Palma Solar-Hamole en la localidad de Tepatzin	Tepatzin	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	\$ 750,526.21	100%	100%	14,000 M2	ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT
TMP_PUE190401685000		191043	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Quimixtlan	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	100%	100%	1 Vehículo	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN VEHICULO PATRULLA (CAMIONETA PICK UP) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
TMP_PUE190401685000		191059	Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Canoajapan en la localidad de Canoajapan (San José)	Canoajapan (San José)	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	\$ 1,643,904.18	100%	100%	2400 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitación de Camino en el tramo Buena Vista - Canoajapan en la localidad de Canoajapan (San José), perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.



15 de enero de 2020

C. Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional





[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
		2										1	332
		2										2	612
		2										2	621
		2										2	622
		2										2	624
21	116	1	2019	2	33	I	5	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
		2										1	113
		2										2	271
		2										1	311
		2										2	541
		2										2	581
		2										2	622
		2										2	624
		2										2	625





Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AULAS Y TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
\$ 36,899,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,920,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORTIVAS Y PLAZA CIVICAS
\$ 16,814,131.56	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 769,974.86 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 794,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 191062 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE190401659996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 519,695.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO) \$ 6,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,157.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27)
\$ 650,000.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
\$ -	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
\$ 2,450,000.00	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Proyecto	Ciclo de Ejecución	Tipo de Retorno	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa hecho Conatos - Especifico	Dependencia Ejecutora	Resumen de Recursos	Acuerdo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyección	Observaciones	
21	136	1	2019	2	54	1	185 Mecanismo de Evaluación de Impacto Social	185 Mecanismo de Evaluación de Impacto Social	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,231.18	0													
		2											1	332	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82				COSTOS INDIRECTOS EN PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS
		3											2	612	\$ 2,684,421.36	\$ 2,684,421.36	\$ 2,684,421.36	\$ 2,684,421.36	\$ 2,684,421.36	\$ 2,684,421.36				CONSTRUCCION DE OBRAS Y EQUIPOS EN AREAS DE IMPROVACION DE EDUCACION FISICA
		4											3	621	\$ 16,856,581.70	\$ 16,856,581.70	\$ 16,856,581.70	\$ 16,856,581.70	\$ 16,856,581.70	\$ 16,856,581.70				IMPRESION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PLANES Y PROYECTOS
		5											4	622	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06				CONSTRUCCION DE OBRAS Y EQUIPOS EN AREAS DE IMPROVACION DE EDUCACION FISICA
		6											5	623	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06				CUBAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPERADORIA
		7											6	624	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06				APLICACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN PAGO DE DEUDA POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO
		8											7	625	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06				FINANCIEROS POR PARTI DE FINANZAS 5 24,256 - 22 DANDO UN TOTAL DE \$ 24,256,000.00
		9											8	626	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06	\$ 2,056,186.06				DEL SERVICIO DE TELEFONIA
21	136	1	2019	2	54	6	108 Mecanismo de Evaluación de Impacto Social	108 Mecanismo de Evaluación de Impacto Social	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0													
		1											1	113	\$ 713,500.00	\$ 713,500.00	\$ 713,500.00	\$ 713,500.00	\$ 713,500.00	\$ 713,500.00				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2											2	271	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40				ADQUISICION DE UN GUBIETO Y EQUIPO PARA LA GUARDIA POR LA MUNICIPALIDAD
		3											3	313	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70				PAGO POR CONTINUO DE ENFERIA EN EL SERVIDOR PUBLICO
		4											4	541	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60				FINANCIEROS (ENTREGADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO) PARA REFINANCIAMIENTO FINANCIERO POR PARTI DE FINANZAS 5 6,157.61 DANDO UN TOTAL DE \$ 12,298.27
		5											5	581	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Y LA RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
		6											6	622	\$ 6,032,036.41	\$ 6,032,036.41	\$ 6,032,036.41	\$ 6,032,036.41	\$ 6,032,036.41	\$ 6,032,036.41				REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CAMPAÑA DE SANIFICACION Y PASEO
		7											7	624	\$ 6,395,727.16	\$ 6,395,727.16	\$ 6,395,727.16	\$ 6,395,727.16	\$ 6,395,727.16	\$ 6,395,727.16				OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, OBRAS DE ACERVO Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
		8											8	625	\$ 1,420,000.00	\$ 1,420,000.00	\$ 1,420,000.00	\$ 1,420,000.00	\$ 1,420,000.00	\$ 1,420,000.00				LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021