

D.1.16 Publica la información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de acuerdo al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal.

Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público. en la cual se visualice tanto la liga específica como el formato Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS, con la información correspondiente al año en curso y conforme a la estructura emitida y aprobada por CONAC.

Windows Taskbar: Julieta Venegas, Carla Morris | Respira Conmigo Capítulo 21 Cai | Presentación de PowerPoint | No es seguro | quimixtlan.gob.mx/images/Administracion2018-2021/4to-Trimestre-SRFT.pdf

QUIMIXTLAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERACIONALIZADOS	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PU180000104	40118	12833	OPERA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRILES EN LA SECCION NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla/Ferrocarril	2,027,207.25	54,074,334.58	14,064,334.53	54,064,334.53	54,064,334.53	54,074,334.53	100%	45,114.81	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLETA Y CALLETA DADOS Y CALLETA DADOS EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	10411	12832	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRILES EN LA SECCION NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla/Ferrocarril	476,280.00	476,280.00	476,280.00	476,280.00	476,280.00	476,280.00	100%	323.92	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLETA Y CALLETA DADOS Y CALLETA DADOS EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU180000104	10412	12832	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRILES EN LA SECCION NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla/Ferrocarril	5,208,000.00	1,064,181.96	1,064,181.96	1,064,181.96	1,064,181.96	1,064,181.96	100%	1,541,232.82	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLETA Y CALLETA DADOS Y CALLETA DADOS EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	10413	12833	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FERROCARRILES EN LA SECCION NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Puebla/Ferrocarril	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	100%	1,024,974.62	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PASADIZO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLETA Y CALLETA DADOS Y CALLETA DADOS EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	17008	12832	CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN, PUEBLA.	Puebla/Carretera	678,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	100%	125,000.00	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	17009	12832	CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN, PUEBLA.	Puebla/Carretera	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100%	91,000.00	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	17010	12832	CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN, PUEBLA.	Puebla/Carretera	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	100%	173,512.82	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	17011	12832	CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN, PUEBLA.	Puebla/Carretera	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100%	479,000.00	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							
PU170000104	17012	12832	CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN, PUEBLA.	Puebla/Carretera	6,273,349.81	1,273,349.81	1,273,349.81	1,273,349.81	1,273,349.81	1,273,349.81	100%	8,589,837.82	CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA							



QUIMIXTLAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBOS TREN EN LA LOCALIDAD DE PATATLANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

Windows Taskbar: Escribe aqui para buscar | 05:53 p. m. 03/02/2020

QUIMIXTLAN
MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

Clave	Código	Descripción	Municipio	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Resto	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Observaciones
PUE0040181225	21134	190610	Contratación de Empleado en la CARR Miguel Hidalgo por Etapa de 0-200 m. de 30 en la localidad de Tlaxiangua.	1,276,868.03	1,276,868.03	1,276,868.03	1,276,868.03	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra construcción de Empleado en la CARR Miguel Hidalgo por Etapa de 0-200 m. de 30 en la localidad de Tlaxiangua, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040262996	19973	130610	Aportación para el Programa de Agua Potable, Saneamiento y Turismo (Programa 2019 Apoyando Rural de la Obra Construcción y Saneamiento de la Instalación del "Módulo "Corre Surco" del Sistema Multiple de Agua Potable, Saneamiento y Turismo del Municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla (Proyecto 1796)	4,725,855.63	4,725,855.63	4,725,855.63	4,725,855.63	100%	100%	100%	FUERA DE LA APORTACIÓN LA OBRA DENOMINADA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEL "MÓDULO "CORRE SURCO" DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA (PROYECTO 1796) ENCARGO INDEFINIDO DE LA CONTRATACION EN COMPLETA CUMPLIDA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
PUE0040181214	21134	190710	Contratación de Furgon en estado de la localidad de Tlaxiangua.	1,054,443.73	1,054,443.73	1,054,443.73	1,054,443.73	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Contratación de Furgon en estado de la localidad de Tlaxiangua, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181221	21874	191410	Construcción de Pavimento Empleado en calle Pineda en la localidad de Peña Blanca.	536,534.51	536,534.51	536,534.51	536,534.51	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empleado en calle Pineda en la localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181213	21868	190710	Construcción de Pavimento Empleado en calle 10ra. Calle de Promoción Comunitaria Peña Blanca en la localidad de Peña Blanca.	406,517.99	406,517.99	406,517.99	406,517.99	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empleado en calle 10ra. Calle de Promoción Comunitaria Peña Blanca en la localidad de Peña Blanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181215	17742	409306	Contratación de Empleado en calle Principal en la localidad de Tepapan.	2,222,946.88	2,222,946.88	2,222,946.88	2,222,946.88	100%	100%	100%	Formato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Contratación de Empleado en calle Principal en la localidad de Tepapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181211	22442	190910	Empleado en calle Calle Alameda y calle Calles entre calle Alameda y calle Calles en el Centro y calle Alameda y calle Calles en la localidad de Paterulcan.	1,479,693.32	1,479,693.32	1,479,693.32	1,479,693.32	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empleado en calle Alameda y calle Calles entre calle Alameda y calle Calles en el Centro y calle Alameda y calle Calles en la localidad de Paterulcan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181212	22442	190910	Empleado en Calle Alameda y calle Calles entre calle Alameda y calle Calles en el Centro y calle Alameda y calle Calles en la localidad de Tepapan.	963,913.01	963,913.01	963,913.01	963,913.01	100%	100%	100%	Formato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empleado en Calle 2 del Promotor entre calles Calles y Calles en la localidad de Tepapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

QUIMIXTLAN
MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

Clave	Código	Descripción	Municipio	Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Resto	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Observaciones
PUE0040181218	130610	060309	Construcción de Cancha de Basquetbol y Instalación de Faltas y Metros en la localidad de Ahuecapa.	1,587,779.23	1,587,779.23	1,587,779.23	1,587,779.23	100%	100%	100%	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cancha de Basquetbol y Instalación de Faltas y Metros en la localidad de Ahuecapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040181219	22442	190910	Construcción de Empleado en calle Principal en la localidad de Tepapan.	1,222,793.95	1,222,793.95	1,222,793.95	1,222,793.95	100%	100%	100%	Formato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empleado en Calle 2 del Promotor entre calles Calles y Calles en la localidad de Tepapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

PUE0040484225	21374	190631	Construcción de Empedrado en la Calle Miguel Alemán del Estado de 14200 m ² de 140 en la localidad de Tlanapetlan	Tlanapetlan	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	\$ 1,276,868.03	100%	100%	1410	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Empedrado en la Calle Miguel Alemán del Estado de 14200 m ² de 140 en la localidad de Tlanapetlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040262096	199713	190632	Asignación para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Programa PAAS) Aguas de la Zona de Instalación del Material "Cerro Gordo" del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Estado de Puebla (Proyecto "Cerro")	Guamantlan	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	\$ 4,725,855.63	100%	100%	1410	PLA FI VINA ASIGNACIÓN LA OBRA DEDICADA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONEXIÓN DEL MANANTIAL CERRO GORDO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) EL ENLACE DEBENTENDIENDO DE LA CONSTRUCCION Y COMPLETACION DE LAS OBRAS DE CONEXION DEL ENLACE DE AGUA Y SANAMIENTOS DEL ENLACE DE PUEBLA.
PUE0040181182	21190	190733	Construcción de Furgón en centro de la localidad de Tlanapetlan	Tlanapetlan	\$ 1,268,415.73	\$ 1,268,415.73	\$ 1,268,415.73	\$ 1,268,415.73	\$ 1,268,415.73	\$ 1,268,415.73	100%	100%	763	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Furgón en centro de la localidad de Tlanapetlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040333221	218757	191018	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Pabon en la localidad de Palo Blanco	Palo Blanco	\$ 586,543.53	\$ 586,543.53	\$ 586,543.53	\$ 586,543.53	\$ 586,543.53	\$ 586,543.53	100%	100%	612	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Pavimento Empedrado en calle Pabon en la localidad de Palo Blanco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040315593	213868	190735	Construcción de Pavimento Empedrado en calle Ocho de Mayo y Camarón Comunal de Palo Blanco en la localidad de Palo Blanco	Palo Blanco	\$ 495,517.99	\$ 495,517.99	\$ 495,517.99	\$ 495,517.99	\$ 495,517.99	\$ 495,517.99	100%	100%	567	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Pavimento Empedrado en calle Ocho de Mayo y Camarón Comunal de Palo Blanco en la localidad de Palo Blanco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040316095	227542	190936	Construcción de Empedrado en calle Chaparral en la localidad de Tepapan	Tepapan	\$ 2,222,548.88	\$ 2,222,548.88	\$ 2,222,548.88	\$ 2,222,548.88	\$ 2,222,548.88	\$ 2,222,548.88	100%	100%	1470	Empedrado de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Empedrado en calle Chaparral en la localidad de Tepapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040313011	221405	191012	Empedrado en calles Calle Hidalgo y Calle Calles entre Calle Calles y Calle Calles en la localidad de Paticatlan	Paticatlan	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	\$ 1,479,693.32	100%	100%	1,414	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Empedrado en calles Hidalgo entre Calle Hidalgo y Calle Calles, Calle Calles entre Calle Hidalgo y Calle Calles y Calle Calles entre Calle Hidalgo y Calle Calles en la localidad de Paticatlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE0040313011	221405	191012	Empedrado en la Calle Calles entre Calle Calles y Calle Calles en la localidad de Tepapan	Tepapan	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	\$ 963,913.03	100%	100%	1,374	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Empedrado en la Calle Calles entre Calle Calles y Calle Calles en la localidad de Tepapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

PUE0040313011	221407	191029	Construcción de Camino de Tierra y Pavimento con Pavimento Intermitente en la localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,897,771.23	\$ 1,897,771.23	\$ 1,897,771.23	\$ 1,897,771.23	\$ 1,897,771.23	\$ 1,897,771.23	100%	100%	580	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la instalación de la obra de construcción de Camino de Tierra y Pavimento Intermitente en la localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
---------------	--------	--------	--	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------	-----	---



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

Clave	Proyecto	Descripción	Localidad	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Porcentaje	Observaciones
PLIE0000010000	120007	100003	Construcción de Camino de Hierro, Huixtlan y Juchitán con Fincas Agrícolas en la Localidad de Ahuacapan	\$ 1,887,771.23	\$ 1,887,771.23	\$ 1,811,171.31	95.95%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción del Camino de Hierro Huixtlan y Juchitán con Fincas Agrícolas en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010010	125040	100000	Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Bordo de Tlalaxiapa	\$ 1,097,099.47	\$ 1,222,733.95	\$ 1,222,733.95	111.36%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Bordo de Tlalaxiapa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010030	125041	100000	Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,095,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010040	125042	100000	Construcción de veredas en Huixtlan, Huixtlan y Juchitán en la Localidad de Quimixtlan	\$ 1,756,982.55	\$ 1,764,982.55	\$ 1,756,982.55	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Veredas en Huixtlan, Huixtlan y Juchitán en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010050	125043	100000	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan	\$ 243,580.14	\$ 243,580.14	\$ 243,580.14	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010060	125044	100000	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Diciembre entre Calle 2 de Noviembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan	\$ 243,580.14	\$ 243,580.14	\$ 243,580.14	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 2 de Diciembre entre Calle 2 de Noviembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010070	125045	100000	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan	\$ 845,962.67	\$ 845,962.67	\$ 845,962.67	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010080	125046	100000	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	\$ 1,123,002.36	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010090	125047	100000	Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	\$ 2,750,542.20	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle 20 de Noviembre entre Calle 2 de Diciembre y Calle 20 de Diciembre en la Localidad de Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.




PRESENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2019



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to. Trimestre 2019

PLIE0000010100	125048	100000	Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PLIE0000010110	125049	100000	Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	\$ 1,055,895.73	100%	Compras de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle Alfonso Herrera, entre Avenida Embarcaadero y Calle Huelmo, en la Localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN		FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)										4to. Trimestre 2019						
PL2309053040	22140	88106	Construcción de Embarcadero Camero en Avda. Principal a la Localidad de Guatemalan Comapa	Guatemalan Comapa	5	1,205,614.39	5	1,338,314.39	5	1,269,614.39	5	1,399,614.39	5	1,279,414.39	100%	100%	3,512.840	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Camino de Avda. Principal a la Localidad de Guatemalan Comapa, perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL2309053048	22145	81967	Construcción de Embarcadero en Calle Principal de Avda. a la Localidad de Chichiquil	Chichiquil	5	1,151,919.20	5	1,038,679.20	5	1,058,679.20	5	1,038,679.20	5	1,113,079.20	90%	100%	1,879.562	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Principal de Avda. a la Localidad de Chichiquil perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL2309053088	22454	82023	Obra Industrial (Piso por la Habilitación de Fachadas y la Ventilación de Interiores)	Guatemalan Comapa	5	797,768.81	5	717,768.81	5	797,768.81	5	797,768.81	5	797,768.81	100%	100%	31	Proceso de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Principal de Avda. a la Localidad de Chichiquil perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531074	22767	33104	Construcción de Embarcadero en la vía Aduanera entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la zona Sur de Tlapachila	Tlapachila	5	942,671.41	5	942,671.41	5	942,671.41	5	942,671.41	5	942,671.41	100%	100%	891.867	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en la vía Aduanera entre calle Miguel Hidalgo y Av. Principal en la zona Sur de Tlapachila perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531097	22762	33025	Construcción de Embarcadero en calle Centro Ocho entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de El Estacionamiento Comapa	El Estacionamiento Comapa	5	1,117,812.81	5	1,029,312.81	5	1,117,812.81	5	1,029,312.81	5	1,117,812.81	100%	100%	1,117.813	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Comercio entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de El Estacionamiento Comapa perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531098	22763	33026	Construcción de Embarcadero en Calle Adolfo López Mateos entre Avda. Principal y Avda. de la Localidad de Buenavista	Buenavista	5	1,298,295.40	5	1,298,295.40	5	1,298,295.40	5	1,298,295.40	5	1,298,295.40	100%	100%	1,162.847	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Adolfo López Mateos entre Avda. Principal y Avda. de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531097	22760	33105	Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	295,072.81	5	295,072.81	5	295,072.81	5	295,072.81	5	295,072.81	100%	100%	148.867	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531225	22731	29474	Obra de Construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix	Atlix	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	5	532,269.78	100%	100%	90.412	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de un Aduanero en la vía Aduanera entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Atlix perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN		FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)										4to. Trimestre 2019						
PL23090531226	22640	31262	Construcción de Embarcadero en Calle Comercio entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Patlatzún	Patlatzún	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	100%	100%	1,094.867	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Comercio entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Patlatzún, perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.
PL23090531226	22640	31262	Construcción de Embarcadero en Calle Comercio entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Patlatzún	Patlatzún	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	5	1,238,698.37	100%	100%	1,094.867	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra de construcción de Embarcadero en Calle Comercio entre Calle Principal y Calle Comercio en la Localidad de Patlatzún, perteneciente al municipio de Guatemalan, Puebla.

QUIMIXTLAN
MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION DEL SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (SRFT)
4to. Trimestre 2019

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO	IMPORTE	COMPROBADO	DEBERADO	RECIBIDO	REMANENTE	AVANCE	AVANCE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROY0000000001	27540	02/2019	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	1,238,897.97	0	0	0	1,238,897.97	0%	0%	0	0	Comunicación de obra pública a través de correo electrónico relativo a la realización de la obra de comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México de la localidad de Tlacotalpan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PROY0000000002	27517	02/2019	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	625,905.98	0	0	0	625,905.98	0%	0%	0	0	Comunicación de obra pública a través de correo electrónico relativo a la realización de la obra de comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México de la localidad de Tlacotalpan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORMATOS

FECHA SISTEMA SRFP	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	RECIBIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PROY0000000001	27540	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	2,231,436.85	2,231,436.85	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000002	27517	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	677,008.97	677,008.97	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000003	27540	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	1,572,269.24	1,572,269.24	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000004	27517	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	444,958.07	444,958.07	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000005	27540	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	1,728,109.56	1,728,109.56	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000006	27517	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	414,854.91	414,854.91	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000007	27540	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	750,526.21	750,526.21	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP
PROY0000000008	27517	Comunicación de Liberación en Calle 15 del Barrio entre Calles y Calle México en la localidad de Tlacotalpan	Tlacotalpan	0	0	1,241,904.08	1,241,904.08	0	0	0%	0%	0	ESTA OBRA ESTÁ EN TRÁMITE PARA SER APROBADA EN EL SISTEMA SRFP

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2019-2021

QUIMIXTLAN
MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
FECHA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL GOBIERNO FEDERAL (FIME)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			MODIFICADO			ALCANZADO			Justificación de Variaciones
		Méts Registrados	Sumatoria	Porcentaje	Méts Registrados	Sumatoria	Porcentaje	Méts Registrados	Sumatoria	Porcentaje	
Método de Cálculo	4to Trimestre	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	CUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRÁMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	5to Trimestre	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	

MUNICIPAL QUIMIXTLAN PUEBLA 2018-2021

QUIMIXTLAN

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FASE MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (DIFAM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Modificada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	
Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos sociales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	1er. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	INCUMPLAMIENTO O RETRASO EN LOS TRÁMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS (LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN EN MANEJA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL RIESGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FASE, POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO)
	2do. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	
	4to. Trimestre	2	1	50	2	1	50	4.0833	2	49	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Modificada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	
Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos sociales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLAMIENTO O RETRASO EN LOS TRÁMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO OTRAS CAUSAS POR RAZONES Y ADJUSTACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA SIEMES AL SISTEMA MT, NO SE USAN REQUIRIENDO EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DIRECTOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 34 PROYECTOS EN LA MDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE, IGUAL, EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL TOTAL ESTE INDICADOR
	2do. Trimestre	32	16	50	32	16	50	30	5	50	
	4to. Trimestre	54	27	50	54	27	50	36.7383	18	49	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Modificada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	
Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos sociales registrados en la MDS al trimestre correspondiente*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE SE ELABORAN SOPORTES TECNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DOCUMENTES DISPONIBLES Y RESPALDANDO LOS LINEAMIENTOS DEL HODOP Y FOMENTALES DEL SISTEMA SIEMES DE LA DISPENSACION BIENESTAR CIUDADANO 2018 POR RAZONES Y ADJUSTACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA SIEMES AL SISTEMA MT, NO SE USAN REQUIRIENDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE, IGUAL, EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL TOTAL ESTE INDICADOR
	2do. Trimestre	16	8	50	16	8	50	0	0	50	
	4to. Trimestre	44	22	50	44	22	50	54.8833	29	49	

PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA 2018-2021

QUIMIXTLAN

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNE)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEAJO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Modificada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

QUIMIXTLAN

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)
 PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Meta Modificada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador				
Presencia de avance en las metas programadas porcentuales del 9° y 10°	1er. Trimestre	100	1	100	1	100	1	100	1	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE	
	2do. Trimestre	84	21	21	84	21	25	56	1	SE ELABORAN EXPOSITIVOS TECNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FOMD Y PORCENTAJES DEL SISTEMA ANOS EN LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019	
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68	17.1	66	AVANCE AVANZANDO CON OMNE A LO PROGRAMADO	
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	100	100	SE PAGO CONFORMAN A LO PROGRAMADO AL 100%	

INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		MODIFICADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Denominador	Meta Modificada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador		
Existir aplicación en obligaciones financieras a pago ejercido en pago por derechos de agua + pago ejercido en seguridad pública + pago ejercido en bienestar (1) Gasto total ejercido del FORTAMUNI 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,161,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	SE PROGRAMO Y GASTO EL TERCIO FINANCIERO AL 100%

INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Meta Modificada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador				
Gasto ejercido del FORTAMUNI DE al municipio o demarcación territorial / Materia anual ejercido del FORTAMUNI DE al municipio o demarcación territorial 100	1er. Trimestre	6.4	\$ 962,742.00	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 962,742.00	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 962,742.00	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	43.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	43.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,400,345.00	\$ 15,219,695.00	AVANCE CUMPLIMIENTO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,461.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,461.00	\$ 15,219,695.00	62.83	\$ 9,687,268.00	\$ 15,219,695.00	AVANCE CUMPLIMIENTO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100.00	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	SE GASTO EL TERCIO FINANCIERO AL 100%

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		MODIFICADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Denominador	Meta Modificada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador			
Recurso migratorio del FORTAMUNI DE al municipio o demarcación territorial / Programa proceso registral del municipio o demarcación territorial del FORTAMUNI 100	1er. Semestre	6,141,539.00	\$ 753,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 208,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,800.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON COMPRAVAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GONANDO MAS POR REALIZACION DE LOS NEGOCIOS
	4to. Trimestre	\$ 15,219,695.00	\$ 580,000.00	38.8	\$ 15,219,695.00	\$ 508,000.00	21.6064	\$ 15,219,695.00	\$ 704,070.00	SE IMPLEMENTO UNA CAMPANA PARA REALIZAR DINERO EN EL MUNICIPIO Y SE LOGRO MAS DE LA META PERO AUN NECESITAMOS DEL RECURSO PROVENIENTE DE RAMO 63 DEL FONDO FORTAMUNI PARA QUE SEA SOLVENTE EL MUNICIPIO.




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Asignamiento Financiero	Recurso	Tipo de Gasto	Partida
FAS: Municipal y de las AVANTAJAMIENTO													

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
21	116	1	2019	2	33	1	4	FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 794,531.18	0		
												1	337
												2	612
												2	621
												2	622
													624
21	116	1	2019	2	33	1	5	FORIAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$ 12,298.27	0		
												1	113
												2	271
												1	311
												2	541
												2	581
												2	622
												2	624
												2	625



PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA. 2018-2021

Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
----------	------------	-----------------------	--------------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	---------------

\$ 1,498,000.00 \$ 1,476,350.82 \$ 1,476,350.82 \$ 1,476,350.82 \$ 1,476,350.82 \$ 1,476,350.82 \$ 1,476,350.82

GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)

Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Divulgado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
\$ 1,498,000.00	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82	\$ 1,476,350.82			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
\$ -	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16	\$ 2,684,321.16			CONSTRUCCION DE AGUAS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
\$ 36,896,214.44	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70	\$ 16,856,981.70			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
\$ 6,922,000.00	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96	\$ 2,996,186.96			CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS MULTIDEPORATIVAS Y PLAZA COMUNICAS
\$ 16,814,131.50	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54	\$ 38,912,036.54			OBRAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRAOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESOLICADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 769,974.85 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 24,556.32 DANDO UN TOTAL DE \$ 794,531.18 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 391962 CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE 15040150996)
\$ -	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00	\$ 733,500.00			PAGO DE SUETOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 329,895.00	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40	\$ 156,878.40			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 5,000,000.00	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70	\$ 3,187,509.70			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESOLICADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO) \$ 3,140.66 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 6,357.82 DANDO UN TOTAL DE \$ 9,498.48
\$ 658,910.00	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60	\$ 526,361.60			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
\$ 302,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MANUELYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE. REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOLO Y PASEO
\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 4,032,016.41			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
\$ 2,457,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16	\$ 6,595,727.16			SE CAMBIO LA PAREIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
\$ 6,310,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			



[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBMA
2018-2021

Orden	Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor	Observaciones
100	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
101	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
102	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
103	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
104	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
105	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
106	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
107	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
108	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
109	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
110	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...

LOCALIDADES
 SI CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL
 TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO
 TRIMESTRE

RECIBIÓ
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GOBIERNO MUNICIPAL

[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Orden	Partida	Descripción	Presupuesto	Compras	Reservas	Aplicaciones	Transferencias	Compras	Reservas	Aplicaciones	Transferencias	Observaciones
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
3	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
4	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
5	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
6	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
7	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
8	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
9	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...
10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	...

RECIBIÓ
 15 ENE 2020
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GOBIERNO MUNICIPAL

[Firma]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021