

C.2.3 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre los recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios



13 de Enero de 2023
OFICIO NO. MQP/DOPDU/0001/2023

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente:


Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Suprago Efectivo, No Reelección"


Ricardo Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021 - 2024

Archivo. Control de Gestión.



CICLO	TRIM	FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		OBSERVACIONES_CAPTURESTA			
			MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	FLUJO	
2022	4	PUE220402174598	1768236.02	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768236.02, modificado:1768236.02)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AJAN TLALPAN - 315978	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315978	{meta1: (unidad_medida:M etras Cuadrados, meta:1694.0, meta_modificada: 1694.0)}	1768236.02	1768236.02	1586810.87	530470.81	530470.81	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1550.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202943	1171237.86	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171237.86, modificado:1171237.86)}	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221147	{meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1299.7, meta_modificada: 1299.7)}	1171237.86	1171237.86	1171237.86	351371.36	351371.36	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1150.0)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402174589	1551981.63	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551981.63, modificado:1586810.87)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 240.00, EN LA LOCALIDAD DE TOZHUIK, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 315959	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315959	{meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada: 1536.0)}	1586810.87	1586810.87	1586810.87	465594.49	465594.49	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1425.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187788	2272547.4	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272547.4, modificado:2272547.4)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360699	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	360699	{meta1: (unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1423.8, meta_modificada: 1423.8)}	2272547.4	2272547.4	2272547.4	2272547.4	2272547.4	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1423.8)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202957	996822.08	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996822.08, modificado:996822.08)}	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martín Caballito a la Localidad El Maguayal	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221149	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada: 4.36)}	996822.08	996822.08	996822.08	996822.08	996822.08	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:4.36)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302126685	639785.26	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639785.26, modificado:639785.26)}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DIN2315F DE LA LOCALIDAD COLONIA LA CONCEPCIÓN - 193540	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	193540	{meta1: (unidad_medida:A ula, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	639785.26	639785.26	639785.26	639785.26	639785.26	{meta1: (unidad_medida: Aula, avance:1.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402167926	1699622.05	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699622.05, modificado:1699622.05)}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283108	Quimixtlán		Municipio de Quimixtlán	283108	{meta1: (unidad_medida:P ROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada: 10.0)}	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	{meta1: (unidad_medida: PROYECTO(S), avance:10.0)}	Validado avances	Sin observaciones



Sin observaciones
 360699 Y 360699 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 223039 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MISAS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUS CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MOF/RSP/35/22, SÍMBOLO:4.0, USUARIO:jancomorejon, fecha:2023-03-11, obra: (observación LUG FOLIOS 360699 Y 360699 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	4	PUE220402174497	1677682.42	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677682.42, modificado:1677682.42)}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 315559	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315559	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5579.7, meta_modificada:2429.76)}	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2429.76)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202964	529633.1	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529633.1, modificado:529633.1)}	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad BuenaVista	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221150	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.9, meta_modificada:0.9)}	529633.1	529633.1	529633.1	529633.1	529633.1	{meta1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.9)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220202099092	2445958.41	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445958.41, modificado:2523686.53)}	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220423	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.08, meta_modificada:296.08)}	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:296.08)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402164336	2186475.02	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186475.02, modificado:2186475.02)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 263984	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	263984	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.4, meta_modificada:478.4)}	2186475.02	2186475.02	2186475.02	2186475.02	2186475.02	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:478.4)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402174522	2669838.3	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669838.3, modificado:2669838.3)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO TEPATZIN TLAMOLOXTLA TRAMO 000.00 AL 430.00 - 315654	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315654	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0)}	2669838.3	2669838.3	2669838.3	2669838.3	2669838.3	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:430.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202910	1842737.01	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842737.01, modificado:1842737.01)}	Construcción de Pavimento Hídrico en Calle Principal de la Localidad De Tepatzin 3er Etapa	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221146	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.62, meta_modificada:1431.62)}	1842737.01	1842737.01	1842737.01	1842737.01	1842737.01	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1431.62)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones 1001: (CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS 263984 Y 262621) ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 2204031 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUS CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MCP/RSOP-27/22, trimestre I.O, usuario:jancomoran, fecha:2023-05-11, sbi2: (observación LOS FOLIOS 263984 Y 262621 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO
2022	4	PUE220402164141	804849.88	{#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804849.88, modificado:804849.88)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 262621	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	262621	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.63, meta_modificada:557.63)}	804849.88	804849.88	804849.88	804849.88	804849.88	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:557.63)}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							
CICLO_TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402174576	2607180.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607180.2, modificado:2607180.2}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 315902	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315902	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada: 2240.0}}	2607180.2	2607180.2	2607180.2	2607180.2	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2240.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202854	995873.2	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995873.2, modificado:995873.2}}	Rehabilitación de Camino en el tramo Jesus Maria Comalapa Duraznillo de la Localidad de Jesus Maria Comalapa	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Municipio de Quimixtlán	220632	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada: 1.7}}	995873.2	995873.2	995873.2	995873.2	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:1.7}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302126632	1049893.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049893.77, modificado:1049893.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CCT 21DTV0042H EDIFICIO B DOS AULAS 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 193182	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	193182	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1049893.77	1049893.77	1049893.77	1049893.77	{meta1: {unidad_medida: Aula, avance:2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402164277	365544.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365544.25, modificado:365544.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 263494	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xicotepéc	263494	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada: 388.0}}	365544.25	365544.25	365544.25	365544.25	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:388.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402174571	2387285.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387285.48, modificado:2387285.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL RINCON DE PATANALAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 420.00 - 315895	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315895	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada: 2520.0}}	2387285.48	2387285.48	2387285.48	2387285.48	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2520.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402179240	2247099.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247099.61, modificado:2247099.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA - 334450	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	334450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada: 510.0}}	2247099.61	2247099.61	2247099.61	2247099.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:510.0}}	Validado avances	{obc1: {observación: El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SIRT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usuario RFT, fecha:2023-01-03}}



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		OBSERVACIONES_CAPTURISTA
CILO	TRIM	FOUO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	4	PUE220402187832	263397.91	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263397.91, modificado:263397.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360526	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	360826	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.16, meta_modificada:114.16}}	263397.91	263397.91	263397.91	263397.91	263397.91	Validado	360826 Y 360828 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MDS NO FUE SEPARADO POR SUS CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA MOP/RE391-05/22, SINEMB-0-0, ussantc/juanromero, fecha:2023-01-11, est2: {observación:1.05
2022	4	PUE220402202872	1900889.65	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900889.65, modificado:1900889.65}}	Construccion de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesus Maria Comalapa	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221038	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.52, meta_modificada:1273.52}}	1900889.65	1900889.65	1900889.65	1900889.65	1900889.65	Validado / Registrado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202885	1079845.33	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079845.33, modificado:1079845.33}}	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 0-115.58	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Municipio de Quimixtlán	221145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.5, meta_modificada:579.5}}	1079845.33	1079845.33	1079845.33	1079845.33	1079845.33	Validado / Registrado	Sin observaciones
2022	4	PUE220302126702	2137816.52	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137816.52, modificado:2137816.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA QUIMIXTLÁN LA VENTANA Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO - 193598	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	193598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.5, meta_modificada:1425.5}}	2137816.52	2137816.52	2137816.52	2137816.52	2137816.52	Validado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202825	641420.42	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641420.42, modificado:641420.42}}	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Paña Blanca Y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla (Tramo Del Km 0 Al 1+840.00)	Quimixtlán	Programa de Inversión de Infraestructura de Mantenimiento	Municipio de Quimixtlán	220523	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}	641420.42	641420.42	641420.42	641420.42	641420.42	Validado / Registrado	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Restimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Quimixtlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	34839.29	0		Total del Programa Presupuestario	70511640	70546479.29	70546479.29	70546479.29	70546479.29	68187487.65	68187487.65		[Dependencia Ejecutora] "Municipio de Quimixtlán", "Observación" "Partida 614 Intereses acumulados por parte de Finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del 071 PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87"]		
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	22974140	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	Validado	Cantónes Rurales	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6595232	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	Validado	Construcción de Techo en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Coleccionales y Pizcas Civicas	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de Büro, imprentaria, ingeniería y actividades relacionadas	1762791	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	Validado	Gastos indirectos 3%	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	22420314	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuatro Dormitorio, Tacos Fines y Saneamiento con Biogas en diferentes localidades.	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2650000	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	Validado	Obras de Agua Potable	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2600000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTE CANCELADA	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11509163	18563748.82	18563748.82	18563748.82	18563748.82	18563748.82	16204757.18	16204757.18	16204757.18	Validado	Construcción de Pavimento Enquadro, Construcción Hidráulica (Aquí está los Intereses acumulados por parte de Finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del 071 PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87)



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar Sin Especificar		9442.41	0		Total del Programa Presupuestario	17094501	17103943.41	17103943.41	17103943.41	17103943.41	15754443.81	15754443.81		[Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "Partida 625 Intereses acumulados por parte de Finanzas que son \$ 9442.41 que fueron ejecutados en la obra de fidei-comisum TMP_PUE220402202964 con un monto de \$ 529,633.10"]
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	260000	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	Validado	Adquisición de Armamento Y Municiones
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3165092	5994709.85	5994709.85	5994709.85	5994709.85	5174843.35	5174843.35	Validado	Construcción de Pavimento Enquadado y Concretos Hídricos
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3850000	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de Vías de comunicación	0	4235907.57	4235907.57	4235907.57	4235907.57	3706274.47	3706274.47	Validado	Rehabilitación de Caminos (Aquí está los intereses acumulados por parte de Finanzas que son \$ 9442.41 que fueron ejecutados en la obra de fidei-comisum TMP_PUE220402202964 con un monto de \$ 529,633.10)
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	4600000	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	Validado	Construcción de Casa de Cultura
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán				1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1912680	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimistán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimistán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3306729	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



Ciclo	Trim.	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Presupuesto de Mediciones	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Estado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	44.6444	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]	En Base a el Programa Presupuestario Anual de Obras y Acciones	44.6444	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]	En Base a el Programa Presupuestario Anual de Obras y Acciones	42.10526	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	105.56	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acrescente	52.7778	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]		52.7778	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]		55.26316	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	104.71	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	2.7778	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		2.7778	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		2.63158	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	105.56	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) *100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acrescenta	1.38609	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		1.38609	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		1.79542		Existe una Variación en el indicador	129.56	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Índice ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ambiente	100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		92.16089		Existe 3 Obras en proceso de finiquito	92.16	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Decreciente	20.84695	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]		20.84695	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:23/ 01/23)]		11.86156	Otras causas	Gracias al Fomento y gestión de campañas de recuperación se llegó a la meta y sobre peso proyectado	175.75	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acrescenta	100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:24/ 01/23)]		100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:24/ 01/23)]		100	Otras causas	Faltan Obras Por Reputar	100	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acrescenta	100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		100	[Justi-[do]2022,tri m-4,JustObras causas_usuario_juanc romero,m,fecha:13/ 01/23)]		100		Recursos Transferidos	100	Validado





MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOUO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2022														
PUE220302072585	37798	220204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carretera Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincon de los Reyes (Tramo del 0+910.00 al 2+023.02)	Rincon de los Reyes	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	100%	100%	5,348 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302113450	133828	220205	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad El Magueyjal	El Magueyjal	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	100%	100%	851 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302113464	133904	220206	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302113513	134130	220207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	100%	100%	821 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302113593	134519	220208	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	100%	100%	6 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302113598	134531	220209	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontilla	Limontilla	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302113621	134622	220210	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	100%	100%	13 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105818	55600	220211	Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Telesecundaria "Niños Heroes de Chapultepec", con clave 21DTV0233Y Ubicada en la localidad de Pattanalán	Pattanalán	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	100%	100%	544 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302105831	55834	220212	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tozhuic-Magueyitos (Tramo 1+040.00 Al 1+969.78).	Magueyitos	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	100%	100%	7048 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302105838	55997	220213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamoloaxtla	Tlamoloaxtla	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	100%	100%	1700.42 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302105843	56194	220314	Construcción de Baños con biodigestor en Diferentes Viviendas en la Localidad de Guadalupe Camojapa	Guadalupe Camojapa	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	100%	100%	15 BAÑOS	Obra Terminada al 100%
PUE220402167926	283108		Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2022)	Quimixtlán	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	\$ 1,699,622.05	100%	100%	10 Proyectos	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la Acción Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2022), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220302105851	56561		Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	100%	100%	1,706.33 M2	Obra Terminada al 100%

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

RECIBIDO
 FIA2/SB/C/CPSE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4to Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220302105858	56913	220317	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 2,075,137.72	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105860	56963	220318	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 2,068,551.58	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	100%	100%	18 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105862	57016	220319	Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Primaria "Francisco I.Madero", con clave 21DPB0845X Ubicada en la localidad de Magueyitos	Magueyitos	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	100%	100%	407.28 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302105863	57074	220420	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	100%	100%	12 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302105864	57082	220421	Construcción de Pavimento Empedrado En Calle Principal a San Isidro Reynosa Entre Empedrado Existente Y Entronque A Buenavista de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	100%	100%	807 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302107366	85668	220422	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de La Concepción	La Concepción	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 798,202.31	\$ 798,202.31	\$ 798,202.31	100%	100%	1248 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111337	123500	220525	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	\$ 1,117,325.98	100%	100%	729.63 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111345	123547	220526	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	\$ 1,227,850.01	100%	100%	793.11 M2	Obra Terminada al 100%
PUE220302111348	123547	220527	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	\$ 1,639,242.79	100%	100%	10 CUARTOS	Obra Terminada al 100%
PUE220302119692	160167	220630	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Alende entre Calle Ignacio Zaragoza y Calle Justo Sierra de la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	\$ 740,399.52	100%	100%	615.37 m2	Obra Terminada al 100%
PUE220402104141	262621		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata y Calle Justo Sierra en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	\$804,849.88	100%	100%	557.63 m2	LOS FOLIOS 263494 Y 262621 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 220631 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA PERTENECIENTE AL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024

Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 FI42/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 4to Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402164277	263494		Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Miguel Allende entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Justo Sierra en la Localidad De Tlanepantla	Tlanepantla	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	\$365,544.25	100%	100%	388 ML	MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MQP/R33FI-27/22
PUE220302126632	193182	220733	Construcción de Telesecundaria de Nueva Creación CCT 21DTV0042H (Edificio "B" Dos Aulas) 1er Etapa en la localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	\$ 1,049,893.77	100%	100%	2 Aula	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Telesecundaria de Nueva Creación CCT 21DTV0042H (Edificio "B" Dos Aulas) 1er Etapa en la localidad de Alto Lucero Perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220302126685	193540	220734	Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños "Niños Héroes de Chapultepec" Clave 21DIN2315F de la localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 639,785.26	\$ 191,935.58	\$ 191,935.58	\$ 191,935.58	100%	100%	1 Aula	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de un Aula Didáctica en Jardín de Niños "Niños Héroes de Chapultepec" Clave 21DIN2315F de la localidad Colonia la Concepción, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220302126702	193598	220835	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Carretera Quimixtlán-La Ventana y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Analco	Analco	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	\$ 2,137,816.52	100%	100%	1,425.5 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Carretera Quimixtlán-La Ventana y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Analco, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402164336	263984	220836	Construcción de Techado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Quimixtlán, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.	Quimixtlán	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	\$2,186,475.02	100%	100%	478.4 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Techado en Plaza Comunitaria en la Localidad de Quimixtlán, en el Municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402174497	315559	221037	Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 2da Etapa para la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	100%	100%	2,429.76 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua Potable 2da Etapa para la Localidad de Palma Sola , perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE220402187832	360826		Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento En La Cabecera Municipal De Quimixtlán, Puebla	Quimixtlán	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	\$263,397.91	100%	100%	114.16 ML	LOS FOLIOS 360699 Y 360826 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA, YA QUE EL SISTEMA DE LAS MDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MQP/R33FI-35/22
PUE220402187788	360699		Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento En La Cabecera Municipal De Quimixtlán, Puebla	Quimixtlán	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	\$2,272,547.40	100%	100%	1423.8 M2	

MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 F142/SB/C/CPSE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4to Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOUO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2204022038 54		220632	Rehabilitación de Camino en el tramo Jesús María Comalapa - Duraznillo de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	\$995,873.20	100.00%	100%	1.7 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022028 72		221038	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesus Maria Comalapa	Jesús María Comalapa	\$1,798,049.90	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	\$1,900,889.65	100%	100%	1,273.52 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022028 85		221145	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 04115.58	Quimixtlan	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	\$1,079,845.33	100%	100%	579.50 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 10		221146	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad De Tototzin 3er Etapa	Tototzin	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	\$1,842,737.01	100%	100%	1,431.62 m2	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 43		221147	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Malacahuacan	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86	\$1,171,237.86				88.48%	30%	1,150.00 m2	OBRA EN PROCESO %
TMP_PUE2204022029 57		221149	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martin Caballito a la Localidad El Magueyal	El Magueyal	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	\$996,822.08	100%	100%	4.36 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE2204022029 64		221150	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad Buena Vista	Villa Hermosa	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	\$529,633.10	100%	0%	1.32 Kilometro Lineal	OBRA TERMINADA AL 100%

13 de Enero de 2022


 C. Jose Martínez Pimentel
 Presidente Municipal Sustituto
 Quimixtlan, Puebla


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024


 Gobierno de Puebla
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.6667	\$ 2,849,083.50	\$ 17,094,501.00	16.6667	\$ 2,849,083.50	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos
	2do. Trimestre	41.6667	\$ 7,122,708.70	\$ 17,094,501.00	41.6667	\$ 7,122,708.75	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos
	3er. Trimestre	66.6667	\$ 11,396,334.00	\$ 17,094,501.00	66.6667	\$ 11,396,334.00	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos
	4to. Trimestre	100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00	100.00000	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00	100.00	\$ 15,754,443.80	\$ 15,754,443.80	Otras Causas Faltan Obras Por Finiquitar
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial]*100	1er. Trimestre	3.88440	\$ 664,019.60	\$ 17,094,501.00	3.88440	\$ 664,019.60	\$ 17,094,501.00	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)
	2do. Trimestre	41.6667	\$ 7,122,708.70	\$ 17,094,501.00	20.92870	\$ 3,577,657.29	\$ 17,094,501.00	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)
	3er. Trimestre	66.6667	\$ 11,396,334.00	\$ 17,094,501.00	48.95024	\$ 8,367,799.20	\$ 17,094,501.00	Los proyectos se encuentran en proceso de validación en las dependencias normativas, tanto obras como de Seguridad Pública.
	4to. Trimestre	100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00	92.16089	\$ 15,754,443.80	\$ 17,094,501.00	Existen 3 Obras en proceso de Finiquito
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	20.35060	\$ 7,122,708.70	\$ 350,000.00	9.26044	\$ 7,122,708.75	\$ 769,154.09	Otras Causas (hemos fomentado campañas en el municipio para recaudar recursos)
	4to. Trimestre	20.84695	\$ 17,094,501.00	\$ 820,000.00	11.86156	\$ 17,094,501.00	\$ 1,441,168.30	Gracias al Fomento y gestión de campañas de recaudación se llegó a la meta y se sobre paso proyectado
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1)]*100	4to Trimestre	1.39	\$ 51,936,836.00	\$ 51,226,789.00	1.01796	\$ 56,279,940.40	\$ 55,287,085.90	Existe Una Variación En El Indicador



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024

Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 F142/SB/COPISE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Licitación, además de que la plataforma Mids se encontraba cerrada por Veda Electoral)
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	18	Otras Causas (Se reportan proyectos, no migraron a SRFT pero si tienen folio de la plataforma Mids se cargaron 18 de los cuales ninguno es de Otros Proyectos)
	3er. Trimestre	3.70	1	27	0.00	0	26	Los proyectos se encuentran en proceso de validación en las dependencias normativas, tanto obras como de Seguridad Publica.
	4to. Trimestre	2.78	1	36	2.63	1	38	Otras Causas (Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado)

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Licitación, además de que la plataforma Mids se encontraba cerrada por Veda Electoral)
	2do. Trimestre	77.78	14	18	72.22	13	18	Se reportan proyectos, no migraron a SRFT pero si tienen folio de la plataforma Mids se registraron 18 de los 13 proyectos son de incidencia Directa
	3er. Trimestre	59.26	16	27	30.77	8	26	Los proyectos se encuentran en proceso de validación en las dependencias normativas, tanto obras como de Seguridad Publica.
	4to. Trimestre	52.78	19	36	55.26	21	38	Otras Causas (Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado)


Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0			0	0	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Licitación, además de que la plataforma Mids se encontraba cerrada por Veda Electoral)
	2do. Trimestre	22.22	4	18	27.78	5	18	Se reportan proyectos, no migraron a SRFT pero si tienen folio de la plataforma Mids se registraron 18 de los cuales 5 proyectos Son de incidencia Complementarios
	3er. Trimestre	37.04	10	27	18	18	26	Los proyectos se encuentran en proceso de validación en las dependencias normativas, tanto obras como de Seguridad Publica.
	4to. Trimestre	44.44	16	36	42.11	16	38	Otras Causas (Se cumplieron las metas programadas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado)


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024

Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Evaluación y Seguimiento
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	1	\$ 34,839.29	0													
		2										1	332	\$1,762,791.00	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05	\$1,699,622.05				Gastos indirectos 3%
		2										1	441	\$22,420,314.00	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42	\$23,706,388.42				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sanitario con Biogestor en diferentes localidades.
		2										2	613	\$2,650,000.00	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42	\$1,677,682.42				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$11,509,163.00	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$18,563,748.82	\$16,204,757.18	\$16,204,757.18				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87)
		2										2	615	\$22,974,140.00	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96	\$11,274,138.96				Caminos Rurales
		2										2	612	\$6,595,232.00	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62	\$13,624,898.62				Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas
		2										2	622	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
21	116	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN.	1	\$ 9,442.41	0													
		2										1	113	\$1,912,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	282	\$0.00	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85	\$693,869.85				Adquisición de Armamento Y Municiones
		2										1	283	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	311	\$3,850,000.00	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61	\$3,655,769.61				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										2	612	\$3,306,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										2	614	\$3,165,092.00	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,994,709.85	\$5,174,843.35	\$5,174,843.35				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$4,600,000.00	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$4,235,907.57	\$3,706,274.47	\$3,706,274.47				Rehabilitación de Caminos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 9442.41 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft TMP_PUE220402202964 con un monto de \$ 529,633.10)
		2										2	622	\$4,600,000.00	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53	\$2,523,686.53				Construcción de Casa de Cultura


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024


SECRETARIA DE BIENESTAR
Subcomisión General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Acuerdo
13 ENE 2023
RECIBIDO
FA2/5B/CORSE