




15 de abril de 2019  
Oficio No. OF/MQX-DOP/046/2019

**Vida Inés Vargas Cuanalo**  
Coordinadora General De Política Social  
De La Secretaria De Bienestar  
**Presente**


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados **los folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

  
**C. Armando Pimentel Gómez**  
Presidente Municipal Constitucional  
de Quimixtlán, Puebla


  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

Archivo.- Control de Gestión

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE190101511856		190201	Rehabilitación de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozhuic en la localidad de Analco	Analco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	30%	9.5 km	Rehabilitación de Camino de longitud de 9.5 km en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozhuic perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
TMP_PUE190101511880		190202	Rehabilitación de Camino en el tramo Tozhuic a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 201,311.52	\$ 201,311.52	100%	30%	2.5 km	Rehabilitación de Camino de longitud de 2.5 km, en el tramo Tozhuic a Buena Vista en la localidad de Buenavista perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla

15 de Abril de 2019



Armando Pimentel Gomez  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Quimixtlan, Puebla



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2018-2021


OPERACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)  
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	2	1	50							MAYOR DEMANDA DE BIEN Y SERVICIOS
	3er. Trimestre	2	1	50							MAYOR DEMANDA DE BIEN Y SERVICIOS
	4to. Trimestre	2	1	50							MAYOR DEMANDA DE BIEN Y SERVICIOS
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	14	9	50							PROGRAMACION DEFICIENTE
	3er. Trimestre	32	16	50							PROGRAMACION DEFICIENTE
	4to. Trimestre	54	27	50							PROGRAMACION DEFICIENTE
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION DEFICIENTE
	2do. Trimestre	16	8	50							PROGRAMACION DEFICIENTE
	3er. Trimestre	28	14	50							PROGRAMACION DEFICIENTE
	4to. Trimestre	22	22	50							PROGRAMACION DEFICIENTE

OPERA DO  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA


  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021





FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de ) * 100	1er. Trimestre	100	3	3	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	100	3	3	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	2do. Trimestre	84	21	25	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
	3er. Trimestre	94	64	68	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
	4to. Trimestre	100	100	100	OTRAS CAUSAS (TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRA PAGADAS Y EJECUTADAS AL 100%)						
INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DE PROGRAMA PRESUPUESTAL						
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL					
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL					
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL					
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL <th>Meta Alcanzada</th> <th>Numerador</th> <th>Denominador</th> <th>PROGRAMACION DEFICIENTE</th> <th>ORIGINAL</th>	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO						
	2do. Semestre	38%	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO Y LLEGAR A LA META PLANEADA						

**OPERADO**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PUEBLA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
 2018-2021



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2019	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	1	332	\$1,498,000.00	\$1,498,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
		2												\$36,899,214.44	\$36,899,214.44	\$6,073,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR, TECHOS FIRMES Y CISTERNAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2												\$6,920,000.00	\$6,920,000.00	\$2,852,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				CONSTRUCCION DE AULAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN PLAZA CIVICAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
		2												\$16,814,131.56	\$16,814,131.56	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
21	116	1	2019	2	33	I	5	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	2	271	\$519,695.00	\$519,695.00	\$519,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2												\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE	
		2												\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
		2												\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2												\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUETAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.	
		2												\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS
		2												\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$1,216,920.84	\$2,802,475.30	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60				OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES

**OPERADO**  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA



  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2018-2021



Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2019	2	33	FAS Municipal y de las 4 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	0													
		2										1	332	\$1,498,000.00	\$1,498,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
		2										2	621	\$36,899,214.44	\$36,899,214.44	\$6,073,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR, TECHOS FIRMES Y CISTERNAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2										2	622	\$6,920,000.00	\$6,920,000.00	\$2,852,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			CONSTRUCCION DE AULAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN PLAZA CIVICAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
		2										2	624	\$16,814,131.56	\$16,814,131.56	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
21	116	1	2019	2	33	SI FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	0													
		2										2	271	\$519,695.00	\$519,695.00	\$519,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										1	311	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		2										2	541	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										2	581	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
		2										2	624	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS
		2										2	625	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$2,802,475.30	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
**2019-2021**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	116	1	2019	2	33 1		FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	0														
		2										1	332	\$1,498,000.00	\$1,498,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)	
		2										2	621	\$36,899,214.44	\$36,899,214.44	\$6,073,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR, TECHOS FIRMES Y CISTERNAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2										2	622	\$6,920,000.00	\$6,920,000.00	\$2,852,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				CONSTRUCCION DE AUTAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN PLAZA CIVICAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
		2										2	624	\$16,814,131.56	\$16,814,131.56	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
21	116	1	2019	2	33 1		5 FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0															
		2										2	271	\$519,695.00	\$519,695.00	\$519,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										1	311	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
		2										2	541	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										2	581	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
		2										2	624	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS
		2										2	625	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$2,802,475.30	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60	\$840,742.60				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*