



15 de Julio de 2019
Oficio No. OF/MQX-DOP/093/2019


Vida Inés Vargas Cuanalo
Coordinadora General De Política Social
De La Secretaria De Bienestar
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. Armando Pimentel Gómez
QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlán, Puebla

Recibi
02-08-19


Archivo. Control de Gestión. 

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2do Trimestre 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201554925	111763	190410	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMILCO	Quimixtlan	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 2,082,842.56	\$ 624,852.77	\$ 624,852.77	\$ 624,852.77	30.00%	30.00%	5 CUARTOS	
PUE190201555097	112178	190411	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO	Duraznillo	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 1,638,599.91	\$ 491,579.97	\$ 491,579.97	\$ 491,579.97	30.00%	30.00%	4 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 cuartos dormitorio en la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557295	117080	190514	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MIRADOR GUADALUPANO	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 1,393,902.11	\$ 418,170.63	\$ 418,170.63	\$ 418,170.63	33.33%	30.00%	4 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad el Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557850	118376	190515	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 1,577,455.73	\$ 473,236.72	\$ 473,236.72	\$ 473,236.72	30.00%	30.00%	4 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE190201557641	117939	190516	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN	Jesus Maria Comalapan	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 1,362,913.73	\$ 408,874.12	\$ 408,874.12	\$ 408,874.12	33.33%	30.00%	4 CUARTOS	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad de Jesús María Comalapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190101511856		190201	Rehabilitación de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozihuc en la localidad de Analco	Analco	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 2,131,436.93	\$ 639,431.08	\$ 639,431.08	100%	100%	9.5 km	Rehabilitación de Camino de longitud de 9.5 km en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozihuc perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
PUE190101511880		190202	Rehabilitación de Camino en el tramo Tozihuc a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	\$ 671,038.37	100%	100%	2.5 km	Rehabilitación de Camino de longitud de 2.5 Km. en el tramo Tozihuc a Buena Vista en la localidad de Buenavista perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
TMP_PUE190201565175		190304	Rehabilitación de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	\$ 1,572,250.74	100%	100%	6,009.88 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada: Rehabilitación de 6,009.88 m2 de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
TMP_PUE190201565180		190305	Rehabilitación de camino al acceso de las localidades Papatotla - Conhuiztla y Tlahuítompa	Papatotla - Conhuiztla y Tlahuítompa	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	\$ 444,958.37	100%	100%	12,000 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 12,000 m2 de camino al acceso de las localidades Papatotla - Conhuiztla y Tlahuítompa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2do Trimestre 2019

TMP_PUE190201565186	190306	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	\$ 529,008.19	100%	100%	12,000 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 12,000 m2 de camino de acceso a la localidad Ahuacapan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
TMP_PUE190201567083	190407	Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	\$ 564,382.12	100%	100%	108.86 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 108.86 m2 de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlán, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
TMP_PUE190201567157	190408	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	\$ 1,728,519.50	94.11 %	72.06%	1,009.46 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 1,009.46 m2 en parque principal en la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
TMP_PUE190201567233	190409	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	\$ 424,854.91	100%	100%	8100 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 8100 m2 en camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

15 de Julio de 2019

Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlán, Puebla



PREPRESIDENCIA
MI MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Perdida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2019	2	331		4 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	0	1	332 \$ 1,498,000.00	\$ 1,498,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS)
		2										2	621 \$ 36,899,214.44	\$ 36,899,214.44	\$ 17,491,942.20	\$ 12,010,916.64	\$ 3,603,274.99	\$ 3,603,274.99	\$ 3,603,274.99	\$ 3,603,274.99				MEDRAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON BIODIGESTOR, TECHOS FIRMES Y SISTEMAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2										2	622 \$ 6,920,000.00	\$ 6,920,000.00	\$ 6,073,790.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				CONSTRUCCION DE AULAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN PLAZA CIVICAS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO
		2										2	624 \$ 16,814,131.56	\$ 16,814,131.56	\$ 6,500,000.00	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84	\$ 476,020.84				OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPERRADOS
21	116	1	2019	2	331		5 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	0	0	0	2	271 \$ 519,695.00	\$ 519,695.00	\$ 519,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										1	311 \$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		2										2	541 \$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										2	581 \$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE
		2										2	624 \$ 2,450,000.00	\$ 4,032,016.41	\$ 2,532,016.41	\$ 4,032,016.41	\$ 2,532,016.41	\$ 2,532,016.41	\$ 2,532,016.41	\$ 2,532,016.41				REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETBOL Y PARQUE
		2										2	625 \$ 6,300,000.00	\$ 4,717,983.59	\$ 2,489,828.19	\$ 4,201,296.77	\$ 2,489,828.19	\$ 2,489,828.19	\$ 2,489,828.19	\$ 2,489,828.19				OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE PUZZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

[Handwritten signature]

INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	2	1	50	2	1	50	0	0	50	LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS; POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	3er. Trimestre	2	1	50	2	1	50				
	4to. Trimestre	2	1	50	2	1	50				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	14	9	50	14	9	50	10	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32	16	50	32	16	50				
	4to. Trimestre	54	27	50	54	27	50				


Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	0	0	50	PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE
	2do. Trimestre	16	8	50	16	8	50	0	0	50	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019
	3er. Trimestre	28	14	50	28	14	50				
	4to. Trimestre	44	22	50	44	22	50				



[Signature]

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de) * 100	1er. Trimestre	100	3	3	100	3	3	100	3	3	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	2do. Trimestre	84	21	25	84	21	25	36	8	25	SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019	
	3er. Trimestre	94	64	68	94	64	68					
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100					
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100%	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00					
INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100.	1er. Trimestre	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	6.4	\$ 967,742.60	\$ 15,219,695.00	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	2do. Trimestre	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	41.7	\$ 6,341,539.00	\$ 15,219,695.00	42.6	\$ 6,490,145.00	\$ 15,219,695.00	VAMOS CUMPLIENDO LAS METAS TRABAJANDO A LO LARGO DEL AÑO	
	3er. Trimestre	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00	66.7	\$ 10,146,463.00	\$ 15,219,695.00					
	4to. Trimestre	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00	100	\$ 15,219,695.00	\$ 15,219,695.00					
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			MODIFICADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Trimestre	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	25.4	\$ 6,341,539.00	\$ 250,000.00	22	\$ 6,341,539.00	\$ 287,855.00	ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPANAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS	
	2do. Trimestre	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00	30.4	\$ 15,219,695.00	\$ 500,000.00					



 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021