

15 de Octubre de 2019
Oficio No. OF/MQX-DOP/117/2019

Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinadora General De Política Social
De La Secretaria De Bienestar
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlán, Puebla
2018

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3er Trimestre 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|--------------------|----------|-------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| PUE190201554925 | 111763 | 190410 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO | Quimixtlan | \$ 2,082,842.56 | \$ 2,082,842.56 | \$ 2,082,842.56 | \$ 2,082,842.56 | \$ 2,082,842.56 | \$ 2,082,842.56 | 100% | 100% | 16 CUARTOS | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de 16 cuartos dormitorio en la localidad de Xacaxomulco, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| PUE190201555097 | 112178 | 190411 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO | Duraznillo | \$ 1,638,599.91 | \$ 1,638,599.91 | \$ 1,638,599.91 | \$ 1,638,599.91 | \$ 1,638,599.91 | \$ 1,638,599.91 | 100% | 100% | 12 CUARTOS | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 cuartos dormitorio en la localidad de Duraznillo, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| PUE190201557295 | 117080 | 190514 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO | El Mirador Guadalupeano | \$ 1,393,902.11 | \$ 1,393,902.11 | \$ 1,393,902.11 | \$ 1,393,902.11 | \$ 1,393,902.11 | \$ 1,393,902.11 | 100% | 100% | 10 CUARTOS | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad el Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| PUE190201557850 | 118376 | 190515 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA (San Mateo) | Villa Hermosa (San Mateo) | \$ 1,577,455.73 | \$ 1,577,455.73 | \$ 1,577,455.73 | \$ 1,577,455.73 | \$ 1,577,455.73 | \$ 1,577,455.73 | 100% | 100% | 12 CUARTOS | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 12 Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| PUE190201557641 | 117939 | 190516 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN | Jesus Maria Comalapan | \$ 1,362,913.73 | \$ 1,362,913.73 | \$ 1,362,913.73 | \$ 1,362,913.73 | \$ 1,362,913.73 | \$ 1,362,913.73 | 100% | 100% | 10 CUARTOS | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de 10 Cuartos Dormitorio en la localidad de Jesús María Comalapan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |

RECIBIDO

F/44/SB/CG/DPEM

FORTAMUN

| FOLIO SISTEMA SHCP | No. MIDS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|---------------------|----------|-------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|
| PUE190101511856 | | 190201 | Rehabilitacion de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Magueyitos - Tozhuic en la localidad de Analco | Analco | \$ 2,131,436.93 | \$ 2,131,436.93 | \$ 2,131,436.93 | \$ 2,131,436.93 | \$ 639,431.08 | \$ 639,431.08 | 100% | 100% | 9.5 km | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |
| PUE190101511880 | | 190202 | Rehabilitacion de Camino en el tramo Tozhuic a Buena Vista en la localidad de Buenavista | Buenavista | \$ 671,038.37 | \$ 671,038.37 | \$ 671,038.37 | \$ 671,038.37 | \$ 671,038.37 | \$ 671,038.37 | 100% | 100% | 2.5 km | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |
| TMP_PUE190201565175 | | 190304 | Rehabilitacion de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca | Tlamanca | \$ 1,572,250.74 | \$ 1,572,250.74 | \$ 1,572,250.74 | \$ 1,572,250.74 | \$ 1,572,250.74 | \$ 1,572,250.74 | 100% | 100% | 6,009.88 m2 | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |
| TMP_PUE190201565180 | | 190305 | Rehabilitacion de camino al acceso de las localidades Papalotla - Conhuiztlan y Tlahuicompa | Papalotla y Tlahuicompa | \$ 444,958.37 | \$ 444,958.37 | \$ 444,958.37 | \$ 444,958.37 | \$ 444,958.37 | \$ 444,958.37 | 100% | 100% | 12,000 m2 | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |
| TMP_PUE190201565186 | | 190306 | Rehabilitacion de camino de acceso a la localidad Ahuacapan | Ahuacapan | \$ 529,008.19 | \$ 529,008.19 | \$ 529,008.19 | \$ 529,008.19 | \$ 529,008.19 | \$ 529,008.19 | 100% | 100% | 12,000 m2 | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|-------------|--|
| PUE190201567083 | 190407 | Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan | Quimixtlan | \$ 564,382.12 | \$ 564,382.12 | \$ 564,382.12 | \$ 564,382.12 | \$ 564,382.12 | \$ 564,382.12 | 100% | 100% | 108.86 m2 | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 108.86 m2 de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtlan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| PUE190201567157 | 190408 | Rehabilitación de parque principal en la localidad de Patlanalan | Patlanalan | \$ 1,728,519.50 | \$ 1,728,519.50 | \$ 1,728,519.50 | \$ 1,728,519.50 | \$ 1,728,519.50 | \$ 1,728,519.50 | 100% | 100% | 1,009.46 m2 | Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de 1,009.46 m2 en parque principal en la localidad de Patlanalan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |
| TMP_PUE190201567233 | 190409 | Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano | Mirador Guadalupeano | \$ 424,854.91 | \$ 424,854.91 | \$ 424,854.91 | \$ 424,854.91 | \$ 424,854.91 | \$ 424,854.91 | 100% | 100% | 8100 m2 | ESTA OBRA ESTA AL 100% YA NO ME APARECIO EN EL SISTEMA SRFT |
| TMP_PUE190301569623 | 190631 | Rehabilitación de camino en el tramo Tepatzin-Malacahuacan-Palma Sola-Tlamoloxtla en la localidad de Tepatzin | Tepatzin | \$ 750,526.21 | \$ 750,526.21 | \$ 750,526.21 | \$ 750,526.21 | \$ 750,526.21 | \$ 750,526.21 | 100% | 100% | 14,000 M2 | Rehabilitación de Camino de longitud de 2.8 Km. en el tramo Tepatzin-Malacahuacan-Palma Sola-Tlamoloxtla en la localidad de Tepatzin perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. |


15 de Octubre de 2019



[Handwritten Signature]

C. Armando Pimentel Gomez
Presidente Municipal Constitucional
Quimixtlan, Puebla

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | 1er. Trimestre | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| | 2do. Trimestre | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 | OTRAS CAUSAS |
| | 3er. Trimestre | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | OTRAS CAUSAS (LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRIORITARIAMENTE A OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA Y/O COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS; POR LO QUE NO SE PLANEARON REALIZAR OTRO TIPO DE PROYECTOS COMO TAMPOCO HAY SOLICITUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO) |
| | 4to. Trimestre | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | | | | |
| Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | 1er. Trimestre | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| | 2do. Trimestre | | | | 14 | 9 | 50 | 100 | 5 | 5 | OTRAS CAUSAS |
| | 3er. Trimestre | 32 | 16 | 50 | 32 | 16 | 50 | 100 | 5 | 50 | POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACION DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTAN REPORTANDO EL TOTAL DE LOS PROYECTOS DIRECTOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 14 PROYECTOS EN LA MIDS EN REVISION PARA SU VALIDACION POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERANDO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR |
| | 4to. Trimestre | | | 50 | 54 | 27 | 50 | | | 50 | |



 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Dirección de Planeación, Evaluación y Monitoreo
 29 OCT 2019
 RECIBIDO
 F/44/SB/CG/DPEM




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | 1er. Trimestre | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE |
| | 2do. Trimestre | 16 | 8 | 50 | 16 | 8 | 50 | 0 | 0 | 5 | SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019 |
| | 3er. Trimestre | 28 | 14 | 50 | 28 | 14 | 50 | 0 | 0 | 50 | POR RAZONES Y ADECUACIONES DE LA MIGRACIÓN DEL NUEVO SISTEMA MIDS AL SISTEMA RFT, NO SE ESTÁN REPORTANDO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PERO EN REALIDAD EXISTEN 11 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN REVISIÓN PARA SU VALIDACIÓN POR TAL MOTIVO ESTE INDICADOR QUE IGUAL EL TRIMESTRE ANTERIOR ESPERAMOS QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE PODAMOS LLEVAR ACABO AL 100% ESTE INDICADOR |
| | 4to. Trimestre | 44 | 22 | 50 | 44 | 22 | 50 | | | | |



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021



| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--|----------------------------------|
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | | |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100 | 1er. Trimestre | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE |
| | 2do. Trimestre | 84 | 21 | 25 | 84 | 21 | 25 | 36 | 9 | 25 | SE ELABORAN EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU VALIDACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE LA DEPENDENCIA BIENESTAR FEDERAL 2019 | |
| | 3er. Trimestre | 94 | 64 | 68 | 94 | 64 | 68 | 97.1 | 66 | 68 | VAMOS AVANZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO | |
| | 4to. Trimestre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | | |
| ((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100 | ANUAL | 100% | \$ 15,219,695.00 | \$ 15,219,695.00 | 100% | \$ 15,219,695.00 | \$ 15,219,695.00 | | | | | |
| | INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| | Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100 | 1er. Trimestre | 6.4 | \$ 967,742.60 | \$ 15,219,695.00 | 6.4 | \$ 967,742.60 | \$ 15,219,695.00 | 6.4 | \$ 967,742.60 | \$ 15,219,695.00 | PROGRAMACION ORIGINAL DEFICIENTE | |
| | 2do. Trimestre | 41.7 | \$ 6,341,539.00 | \$ 15,219,695.00 | 41.7 | \$ 6,341,539.00 | \$ 15,219,695.00 | 42.6 | \$ 6,490,145.00 | \$ 15,219,695.00 | VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO | |
| | 3er. Trimestre | 66.7 | \$ 10,146,463.00 | \$ 15,219,695.00 | 66.7 | \$ 10,146,463.00 | \$ 15,219,695.00 | 62.30 | \$ 9,487,268.00 | \$ 15,219,695.00 | VAMOS CUMPLIENDO Y TRABAJANDO LAS METAS PLANEADAS A LO LARGO DEL AÑO | |
| | 4to. Trimestre | 100 | \$ 15,219,695.00 | \$ 15,219,695.00 | 100 | \$ 15,219,695.00 | \$ 15,219,695.00 | | | | | |
| INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | MODIFICADA | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Modificada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | | |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 25.4 | \$ 6,341,539.00 | \$ 250,000.00 | 25.4 | \$ 6,341,539.00 | \$ 250,000.00 | 22 | \$ 6,341,539.00 | \$ 287,855.00 | ESTAMOS MOTIVANDO CON CAMPAÑAS A LA CIUDADANIA A PAGAR SUS IMPUESTOS Y GENERANDO MAYOR RECAUDACION DE LOS MISMOS | |
| | 2do. Semestre | 30.4 | \$ 15,219,695.00 | \$ 500,000.00 | 30.4 | \$ 15,219,695.00 | \$ 500,000.00 | | | | | |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 Dirección de Pedagogía, Evaluaciones y Monitoreo
 29 OCT 2019



REGISTRO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,
 2018-2021

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Ramo | Modalidad | Programa presupuestario | Programa Fondo Convenio Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Observaciones | | | |
|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------|----------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|---|--|--|
| 21 | 116 | 1 | 2019 | 2 | 331 | | FAIS Municipal y de las 4 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | \$0.00 | \$0.00 | | 1 | 332 | \$1,498,000.00 | \$1,863,940.38 | \$1,498,000.00 | \$678,600.00 | \$678,600.00 | \$678,600.00 | | | | GASTOS INDIRECTOS 3% (PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS) | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 612 | \$0.00 | \$3,599,214.44 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | CONSTRUCCION DE AULAS, MODULOS SANITARIOS Y TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 621 | \$36,899,214.44 | \$20,491,942.20 | \$20,491,942.20 | \$16,856,981.70 | \$16,856,981.70 | \$16,856,981.70 | | | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, BANOS CON BIOGAS, TECHOS FIRMES Y CISTERNAS EN DIFERENTES LOCALIDADES | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 622 | \$6,920,000.00 | \$7,362,117.42 | \$5,831,925.48 | \$1,058,415.73 | \$1,058,415.73 | \$380,365.67 | \$380,365.67 | | | | CONSTRUCCION DE PARQUES, CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORIVOS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICAS | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 624 | \$16,814,131.56 | \$28,814,131.56 | \$20,383,209.12 | \$13,628,591.65 | \$13,628,591.65 | \$12,535,281.35 | \$12,535,281.35 | | | | OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS | |
| 21 | 116 | 1 | 2019 | 2 | 331 | | 5 FORTAMUN | | H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | \$0.00 | | | 2 | 271 | \$519,695.00 | \$519,695.00 | \$519,695.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 311 | \$5,000,000.00 | \$4,000,000.00 | \$542,928.97 | \$503,429.00 | \$503,429.00 | \$503,429.00 | \$503,429.00 | | | | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 541 | \$650,000.00 | \$650,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 581 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE. | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 622 | \$0.00 | \$4,032,016.41 | \$4,032,016.41 | \$4,032,016.41 | \$4,032,016.41 | \$4,032,016.41 | \$4,032,016.41 | | | | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CANCHA DE BASQUETEBOL Y PARQUE | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 624 | \$2,450,000.00 | \$5,717,983.59 | \$4,951,822.98 | \$4,951,822.98 | \$4,951,822.98 | \$4,951,822.98 | \$4,951,822.98 | | | | OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, BAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 625 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | SE CAMBIO LA PARTIDA POR LA 624 YA QUE NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA Y SE HIZO LA OBSERVACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

