


15 de Enero de 2021
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/008/2021

Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinadora General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente:


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FIS MDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlán"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301765286	106352	200207	Construcción de Empedrado en Calle Privada de Lazaro Cardenas entre Calle Lazaro Cardenas y Casas Habitación de la Localidad de El Carmen Petiahuaacán	El Carmen Petiahuaacán	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	100%	100%	421 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Empedrado en Calle Privada de Lazaro Cardenas entre Calle Lazaro Cardenas y Casas Habitación de la Localidad de El Carmen Petiahuaacán, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301746396	47559	200313	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Barrio Nuevo	Barrio Nuevo	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	100%	100%	12 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Barrio Nuevo, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301766332	109147	200313	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa 2da etapa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	100%	100%	12 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa 2da etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301766667	110075	200314	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista 2da etapa	Buena Vista	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	100%	100%	6 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista 2da etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301767070	111129	200315	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Canoajapan (San José)	Canoajapan (San José)	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Canoajapan (San José), Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301767296	111786	200316	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de El Mirador Guadalupeano 2da. Etapa	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de El Mirador Guadalupeano 2da. Etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301768503	114286	200317	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	100%	100%	18 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Santa Cruz Caballito, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.



RECIBIDO
 15 ENE 2021
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
 EVALUACIÓN
 GOBIERNO DE PUEBLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020**

PUE200301769639	118212	200318	Construcción de Pavimento empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz 2da Etapa entre calle Guadalupe Victoria y Calle Benito Juárez en la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	100%	100%	100%	1,539.90 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Pavimento empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz 2da Etapa entre calle Guadalupe Victoria y Calle Benito Juárez en la Localidad de Xacaxomulco, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030177247	126719	200319	Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Tomatlan entre Calle 15 Letras y Bachillerato Tierra y Libertad con Clave: 21EBH0848K en la localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	100%	100%	100%	2,130.m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Tomatlan entre Calle 15 Letras y Bachillerato Tierra y Libertad con Clave: 21EBH0848K en la localidad El Triunfo, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030177487	135818	200521	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Buenavista 2da. Etapa	Buenavista	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	100%	100%	100%	533.23 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Buenavista 2da. Etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030177829	136344	200523	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	100%	100%	100%	424.40 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Santa Cruz Caballito, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301778072	136622	200524	Construcción de Empedrado en Camino hacia Quillayo entre Carretera Xalapa y Barrio Tlatoxca en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	100%	100%	100%	2,179.44 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Empedrado en Camino hacia Quillayo entre Carretera Xalapa y Barrio Tlatoxca en la Localidad de Tlamanca, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301778668	137467	200525	Rehabilitación de Adoquinamiento de la Calle Venustiano Carranza entre Octaviano Carvajal y Carretera Quimixtlan- Xalapa en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	100%	100%	100%	754.45 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de Adoquinamiento de la Calle Venustiano Carranza entre Octaviano Carvajal y Carretera Quimixtlan- Xalapa en la Localidad de Patlanalan, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301779697	138476	200526	Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Isidro Reynosa 2da Etapa	San Isidro Reynosa	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	100%	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Isidro Reynosa 2da Etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.

SECRETARÍA DE BUDGETARÍA
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Gobierno de Puebla
15 ENE 2021
RECIBIDO
FISCALIA/OPSE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020

PUE200301779904	138769	200627	Rehabilitación de Camino Saccosochas Tenexapa Ocoloma entre Manantial y el paraje Tierra Amarilla en la Localidad de Tlamoaloxtla	Tlamoaloxtla	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	100%	100%	2,600.00 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de Camino Saccosochas Tenexapa Ocoloma entre Manantial y el paraje Tierra Amarilla en la Localidad de Tlamoaloxtla, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401830221	175688	200628	Construcción de Empedrado en Calles Principales entre calle Principal Tlamoaloxtla - Tepatzin y Centro de la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 1,289,126.71	\$ 1,289,126.71	\$ 1,289,126.71	\$ 1,289,126.71	\$ 1,289,126.71	100%	100%	1604.9 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES ENTRE CALLE PRINCIPAL Tlamoaloxtla - Tepatzin y CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401837975	201522	200629	Diferentes de Techos Firmes en Localidad de Cuxapa	Cuxapa	\$ 403,929.96	\$ 403,929.96	\$ 403,929.96	\$ 403,929.96	\$ 403,929.96	100%	100%	359 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUXAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401838100	201907	200630	Construcción de Empedrado en la Calle Miguel Hidalgo 2da Etapa de 0-240 al 0-413 en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 881,233.44	\$ 881,233.44	\$ 881,233.44	\$ 881,233.44	\$ 881,233.44	100%	100%	1038 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA DE 0-240 AL 0-413 EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE200401838138	202015	200631	Construcción de Empedrado en la Avenida Hidalgo entre Carretera Xacaxomulco y Carretera Alta Luz de la localidad Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 2,094,822.64	\$ 2,094,822.64	\$ 2,094,822.64	\$ 2,094,822.64	\$ 2,094,822.64	100%	100%	2,554 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA XACAXOMULCO Y CARRETERA ALTA LUZ DE LA LOCALIDAD RINCON DE LOS REYES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
PUE200401838171	202127	200632	Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Calle 5 de Mayo entre Calle 5 de Mayo, Panteón y Panteón en la Cabecera Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,474,098.47	\$ 2,474,098.47	\$ 2,474,098.47	\$ 2,474,098.47	\$ 2,474,098.47	100%	100%	1,484 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE Y PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Participación Ciudadana
 Gobierno Municipal de Quimixtlan
 FOLIO: 2020-001838171

15 ENE 2021

RECIBIDO
 FOLIO: 2020-001838171

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020**

PUZ200401840396	208492	200633	Construcción de Empeadrado en la Calle S de Mayo entre Carretera Quimixtlan - Chichiquila y calle Corregidora en la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 1,725,969.13	\$ 1,725,969.13	\$ 1,725,969.13	\$ 1,725,969.13	\$ 1,725,969.13	100%	100%	100%	1,774.2 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE S DE MAYO ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN - CHICHUQUILA Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUZ200401840745	208734	200634	Construcción de Cuartos Dormitorio en la Cabeceza Municipal de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 2,482,681.00	\$ 2,482,681.00	\$ 2,482,681.00	\$ 2,482,681.00	\$ 2,482,681.00	100%	100%	19 Cuartos Dormitorio	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	
PUZ200401841027	210594	200635	Rehabilitación de Camino de Sacacosechas Tepexoxitla entre Camino Antiguo a Analco y Terreno de Cultivo de la localidad Analco	Analco	\$ 892,064.88	\$ 892,064.88	\$ 892,064.88	\$ 892,064.88	\$ 892,064.88	100%	100%	1,230 ML	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TEPEXOXITLA ENTRE CAMINO ANTIGUO A ANALCO Y TERRENO DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD ANALCO", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	
PUZ200401841070	210667	200636	Construcción de Empeadrado en Calle Tlananca entre Calle Avila Camacho y Carretera Quimixtlan - Xalapa en la localidad de Tlananca	Tlananca	\$1,041,768.66	\$943,326.35	\$943,326.35	\$943,326.35	\$943,326.35	100%	100%	918 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TLANANCA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CARRETERA QUIMIXTLAN - XALAPA EN LA LOCALIDAD DE TLANANCA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	
PUZ200401841071	210670	200637	Ampliación de Electrificación en diferentes calles de la Junta Auxiliar de Tlanepantla	Tlanepantla	\$ 223,596.20	\$ 223,596.20	\$ 223,596.20	\$ 223,596.20	\$ 223,596.20	80%	100%	4 POSTES	REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE TLANEPANTLA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	
PUZ200401841073	210676	200638	Pago por la Elaboración de Proyectos (Gastos Indirectos 2020)	Quimixtlan	\$ 1,156,548.14	\$ 1,156,548.14	\$ 1,156,548.14	\$ 1,156,548.14	\$ 1,156,548.14	100%	100%	34 Estudio preinversión	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2020)", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Gobierno | Planeación, Seguimiento
y Evaluación
del Gobierno Municipal

15 ENE 2021

RECIBIDO
FINZRS/CGPSE

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021**

PUE200401841613	212195	200640	Construcción de Pavimento Empedrado en Calles Guadalupe Victoria y José Ortiz de Domínguez entre Calle Gustavo Díaz Ordaz y Av. Miguel Hidalgo en la localidad de Xacaxomulco.	Xacaxomulco	\$ 784,655.85	\$ 784,655.85	\$ 784,655.85	\$ 784,655.85	\$ 784,655.85	100%	100%	878.40 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y AV. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO.", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401841625	212231	200741	Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Camino a Tozihuc - Quimixtlan y el Centro de Localidad de Alto Lucero 1er Etapa	Alto Lucero	\$ 1,550,713.14	\$ 1,550,713.14	\$ 1,550,713.14	\$ 1,550,713.14	\$ 1,550,713.14	100%	100%	1,825.8 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A TOZIHUC - QUIMIXTLAN Y EL CENTRO DE LOCALIDAD DE ALTO LUCERO 1ER ETAPA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401841640	212261	200742	Construcción y Líneas de Conducción del Manantial "Cerro Gordo" del Sistema Múltiple de Agua Potable, Tozihuc, Municipio de Quimixtlan, Estado de Puebla (Tramo del Km 13+150.80 al Km 18+822.38)	Tozihuc	\$ 1,761,520.00	\$ 1,761,520.00	\$ 1,761,520.00	\$ 1,761,520.00	\$ 1,761,520.00	100%	100%	1,670 ML	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL "CERRO GORDO" DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE TOZIHUC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, ESTADO DE PUEBLA (TRAMO DEL KM 13+150.80 AL KM 18+822.38)", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401841657	212308	200743	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Santa Bibiana entre Empedrado y Casa Habitación y Calle Cerrada Santa Bibiana y Casas Habitación del Barrio las Flores en la localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 1,474,772.14	\$ 1,474,772.14	\$ 1,474,772.14	\$ 1,474,772.14	\$ 1,474,772.14	100%	100%	1,798.20 M2	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE SANTA BIBIANA ENTRE EMPEDRADO Y CASA HABITACION Y CALLE CERRADA SANTA BIBIANA ENTRE CALLE SANTA BIBIANA Y CASAS HABITACION DEL BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUC", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
PUE200401841663	212331	200744	Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,229,222.08	\$ 1,229,222.08	\$ 1,229,222.08	\$ 1,229,222.08	\$ 1,229,222.08	100%	100%	1,386.5 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Principal en la Localidad de Villa Nueva", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
de Puebla
Ejecutor
Asistente

15 ENF 2021

RECIBIDO
FIDASCOPSE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PUE200401841668	212321	200745	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Cerrada de Miguel Hidalgo entre Camino Tozhuic a Huascaleca y Casas Habitación en el Barrio Rincon de Tozhuic, de la localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$568,233.23	\$568,233.23	\$568,233.23	\$568,233.23	\$568,233.23	\$568,233.23	100%	100%	100%	\$568,233.23	669.52 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Cerrada de Miguel Hidalgo entre Camino Tozhuic a Huascaleca y Casas Habitación en el Barrio Rincon de Tozhuic, de la localidad de Tozhuic", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401841799	212821	200746	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Cerrada Benito Juárez Entre Calle Benito Juárez y Casas Habitación en el Barrio Las Flores de la localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$201,985.64	\$201,985.64	\$201,985.64	\$201,985.64	\$201,985.64	\$201,985.64	100%	100%	100%	\$201,985.64	220 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Cerrada Benito Juárez Entre Calle Benito Juárez y Casas Habitación en el Barrio Las Flores de la localidad de Tozhuic", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401842007	213491	200747	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Benito Juárez entre Camino a Quillayo y Calle 2 de Septiembre de la Localidad de Tlamanca.	Tlamanca	\$477,577.52	\$477,577.52	\$477,577.52	\$477,577.52	\$477,577.52	\$477,577.52	100%	100%	100%	\$477,577.52	592.12 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Benito Juárez entre Camino a Quillayo y Calle 2 de Septiembre de la Localidad de Tlamanca.", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401842038	213602	200748	Construcción de Empeadrado en Calle Principal entre Carretera Chilichotla - Quimixtlan y Calle de la Iglesia de la Localidad de Ahuatla	Ahuatla	\$1,248,677.94	\$1,248,677.94	\$1,248,677.94	\$1,248,677.94	\$1,248,677.94	\$1,248,677.94	100%	100%	100%	\$1,248,677.94	1,521.2 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empeadrado en Calle Principal entre Carretera Chilichotla - Quimixtlan y Calle de la Iglesia de la Localidad de Ahuatla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
PUE200401844882	222050	200749	Construcción de Empeadrado en Calle Cerrada 2 de Marzo entre Calle 16 de Septiembre y Casas Habitación en la Localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$479,852.63	\$479,852.63	\$479,852.63	\$479,852.63	\$479,852.63	\$479,852.63	100%	100%	100%	\$479,852.63	529.46 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empeadrado en Calle Cerrada 2 de Marzo entre Calle 16 de Septiembre y Casas Habitación en la Localidad Colonia la Concepción", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401848000	230885	200750	Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Concepción entre Calle 16 de Septiembre Sur e Iglesia de la Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$831,369.63	\$831,369.63	\$831,369.63	\$831,369.63	\$831,369.63	\$831,369.63	100%	100%	100%	\$831,369.63	726.08 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Pavimento Empeadrado en Calle Concepción entre Calle 16 de Septiembre Sur e Iglesia de la Localidad de la Colonia la Concepción", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 C. \$831,369.63
 Promoción, Seguimiento y Evaluación del Sistema

15 ENE 2021



RECIBIDO
 FMAZ/SECRET/CFSE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020**

PUE200401848038	231017	200851	Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Camino a Tozhuic del cadenamieto 0-000.00 al 0-210.00 de la Localidad de Magueyitos	Magueyitos	\$897,770.24	\$897,770.24	\$897,770.24	\$897,770.24	\$897,770.24	\$897,770.24	100%	100%	100%	1,039.03 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Camino a Tozhuic del cadenamieto 0-000.00 al 0-210.00 de la Localidad de Magueyitos", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401848077	231125	200852	Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Calle Melchor Ocampo de la Localidad de Tlanepantla	Tlanepantla	\$1,177,301.93	\$1,177,301.93	\$1,177,301.93	\$1,177,301.93	\$1,177,301.93	\$1,177,301.93	100%	100%	100%	1,392 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Calle Melchor Ocampo de la Localidad de Tlanepantla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401849933	236910	200853	Construcción de Empedrado en Calle Cerrada la Deportiva entre Adoquinamiento y Limite Predial en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$400,196.14	\$400,196.14	\$400,196.14	\$400,196.14	\$400,196.14	\$400,196.14	100%	100%	100%	537 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Cerrada la Deportiva entre Adoquinamiento y Limite Predial en la Localidad de Papalotla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401849936	236916	200854	Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle del Desastre e Iglesia y Calle del Desastre entre Calle Principal y Preescolar Comunitario de la localidad de Quiliayo	Quiliayo	\$760,848.19	\$760,848.19	\$760,848.19	\$760,848.19	\$760,848.19	\$760,848.19	100%	100%	100%	979.52 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Principal entre Calle del Desastre e Iglesia y Calle del Desastre entre Calle Principal y Preescolar Comunitario de la localidad de Quiliayo", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401849945	236925	200855	Construcción de Empedrado en Camino Principal a Tlahuítompa entre Carretera Quimixtlan - Chichiquila del cadenamieto 0-000.00 al 0-465.00 de la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$2,750,718.88	\$2,750,718.88	\$2,750,718.88	\$2,750,718.88	\$2,750,718.88	\$2,750,718.88	100%	100%	100%	3,236.70 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Camino Principal a Tlahuítompa entre Carretera Quimixtlan - Chichiquila del cadenamieto 0-000.00 al 0-465.00 de la Localidad de Papalotla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401849955	236936	200856	Construcción de Empedrado en Calle Cerrada Morelos entre Calle Niños Heroes de Chapultepec y Casas Habitación en la Localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$969,519.47	\$969,519.47	\$969,519.47	\$969,519.47	\$969,519.47	\$969,519.47	100%	100%	100%	877 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Cerrada Morelos entre Calle Niños Heroes de Chapultepec y Casas Habitación en la Localidad de Quimixtlan", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020

PUE200401852629	244610	200857	Rehabilitación de Camino Sacacosechas Capullinar entre Barrio Maquixtlan y el Cadenamiento 0+000.00 al 1+640.00 de la Localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$1,439,810.55	\$1,439,810.55	\$1,439,810.55	\$1,439,810.55	\$1,439,810.55	100%	100%	100%	1,640 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Rehabilitación de Camino Sacacosechas Capullinar entre Barrio Maquixtlan y el Cadenamiento 0+000.00 al 1+640.00 de la Localidad de Quimixtlan", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401852631	244612	200859	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$1,622,537.61	\$1,622,537.61	\$1,622,537.61	\$1,622,537.61	\$1,622,537.61	100%	100%	100%	1,384 m2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limontitla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401853753	247882	200860	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de La Concepción	La Concepción	\$1,123,926.62	\$1,123,926.62	\$1,123,926.62	\$1,123,926.62	\$1,123,926.62	100%	100%	100%	951 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de La Concepción", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401854146	249094	200961	Construcción de Empedrado en Calle Principal San Isidro entre Cruero Los Remedios y Juzgado en la Localidad de Reynosa San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$1,151,334.53	\$1,151,334.53	\$1,151,334.53	\$1,151,334.53	\$1,151,334.53	100%	100%	100%	1,346.81 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Principal San Isidro entre Cruero Los Remedios y Juzgado en la Localidad de San Isidro Reynosa", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401854186	249198	200962	Construcción de Empedrado en Calle Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa entre Iglesia y Calle 15 de Septiembre de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$990,482.30	\$990,482.30	\$990,482.30	\$990,482.30	\$990,482.30	100%	100%	100%	1,154.97 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Empedrado en Calle Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa entre Iglesia y Calle 15 de Septiembre de la Localidad de Buenavista", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200401854490	249949	200964	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Nexquecan	Nexquecan	\$716,930.67	\$716,930.67	\$716,930.67	\$716,930.67	\$716,930.67	100%	100%	100%	636 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Nexquecan", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Subsecretaría General de
 Evaluación y Seguimiento
 de la Política Pública
 de Pueblos y Comunidades Rurales
 de México

\$716,930.67 en
 \$716,930.67 y
 \$716,930.67

15 FNE 2021

[Firma]

RECIBIDO
 F425/CP/3E

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
4to Trimestre 2020

PUZ200401854507	250006	200965	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Canoajapan (San José)	Canoajapan (San José)	\$368,312.79	\$368,312.79	\$368,312.79	\$368,312.79	\$368,312.79	\$368,312.79	100%	100%	100%	\$368,312.79	314 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Canoajapan (San José)", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUZ200401854512	250015	200966	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$1,656,191.26	\$1,656,191.26	\$1,656,191.26	\$1,656,191.26	\$1,656,191.26	\$1,656,191.26	100%	100%	100%	\$1,656,191.26	1440 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Ahuacapan", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUZ200401854520	250030	200967	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tzabtin	Tzabtin	\$490,566.55	\$490,566.55	\$490,566.55	\$490,566.55	\$490,566.55	\$490,566.55	100%	100%	100%	\$490,566.55	437 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tzabtin", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUZ200401864593	253754	201068	Rehabilitación de Camino Sacacosechas Chignahuapan entre camino Chimaltecan a Tiamoloaxtla y el paraje los Tanquecitos de la Localidad de Chimaltecan	Chimaltecan	\$1,513,120.94	\$1,513,120.94	\$1,513,120.94	\$1,513,120.94	\$1,513,120.94	\$1,513,120.94	100%	100%	100%	\$1,513,120.94	1540 M2	Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Rehabilitación de Camino Sacacosechas Chignahuapan entre camino Chimaltecan a Tiamoloaxtla y el paraje los Tanquecitos de la Localidad de Chimaltecan", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUZ200101702646		200204	Rehabilitación de camino de acceso principal al barrio Maquixtlan entre carretera Chilichotla - Quimixtlan y calle 5 de mayo de la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	100%	100%	4,900 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%
PUZ200101702654		200205	Rehabilitación de Camino de Acceso Principal al bomo de las Flores de la localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	100%	100%	6,840 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%
PUZ200101702677		200206	Rehabilitación de Camino a Tozhuic principal al bomo de las Flores de la localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	100%	100%	15,900 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

15 ENE 2021

RECIBIDO

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021


PUE200101702686	Rehabilitación de Antiguo Camino o Libramiento a Tozihuic entre el Camino la Ventana y Camino a Tozihuic	Tozihuic	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	100%	100%	10,700 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
PUE200101702698	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en el centro de la localidad de Tepan de los Rosales	Tepan de los Rosales	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	100%	100%	490.14 m2	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200201711170	Rehabilitación de Camino Antiguo Analco entre Carretera Quimixtlan-Analco y Cerro Chilli de la localidad de Analco	Analco	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	100%	100%	1660 ML	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200201711079	Construcción de Muro de Contención en el Centro de la Localidad de Tepan de los Rosales	Tepan de los Rosales	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	100%	100%	23 MI	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793159	Construcción de Tejado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Quimixtlan, Puebla	Jesús María Comalapa	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	100%	100%	600 M2	SE CAPTUTO EN EL TERCER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793166	Adquisición y Equipamiento de 2 Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal	Quimixtlan	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	100%	100%	2 Vehiculos	SE CAPTUTO EN EL TERCER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793795	Adquisición de Uniformes y Equipo para Seguridad Pública Municipal 2020	Quimixtlan	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	100%	100%	22 Equipo seguridad	SE CAPTUTO EN EL TERCER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
PUE200301793162	Rehabilitación del Tejado en el Área de Construcción de Educación Física en la Escuela "Mártires de la Enseñanza de 1934", C.O.F. : 21DPR2668Y ubicado en la localidad de alta luz	Alta Luz	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	100%	100%	480 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Tejado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Quimixtlan, Puebla OBRA TERMINADA AL 100%

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Desarrollo Urbano y
 Construcción
 Lic. Gabriela Contreras
 Asistente

15 ENE 2021

RECIBIDO
 FADISE/CGSE

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período		PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	0	0	50	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2	1	50	0	0	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS
	2	1	50	0	0	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS
	4	2	50	1.886793	1	53				OTRAS CAUSAS
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Período		PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	0	0	50	0	0	50	0	0	50	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	14	9	50	0	0	50	0	0	50	No hay registro de obras en este sistema debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, no se reportaron en este Sistema RFT mas le sumamos que no migraron todas las obras y también no se capturaron en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
36	18	50	20	10	50	20	10	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación	
54	27	50	43.396226	23	53				OTRAS CAUSAS (SE LLEGO A LA META DE LA PROGRAMACION AL INICIO DEL AÑO SE LOGRO Y UN POCO MAS ADEMAS; AJUNQUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVIO ESTE AÑO 2020 POR COVID-19 EN MEXICO NOS LOGRAMOS ACATAR CIERTAS REGLAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ESTE VIRUS, Y LOGRAMOS EN SU TOTALIDAD CUMPLIR Y TRABAJAR EN OBRAS QUE CONTRIBUYEN DE MANERA DIRECTA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS)	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Período		PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	0	0	50	0	0	50	0	0	50	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	16	8	50	0	0	50	0	0	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
28	14	50	10	5	50	10	5	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación	
42	21	50	54.716981	29	53				OTRAS CAUSAS (SE LLEGO A LA META DE LA PROGRAMACION AL INICIO DEL AÑO SE LOGRO Y UN POCO MAS ADEMAS; AJUNQUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE SE VIVIO ESTE AÑO 2020 POR COVID-19 EN MEXICO NOS LOGRAMOS ACATAR CIERTAS REGLAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ESTE VIRUS, Y LOGRAMOS EN SU TOTALIDAD CUMPLIR Y TRABAJAR EN OBRAS QUE CONTRIBUYEN DE MANERA COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS)	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

RECIBIDO
 PLANEADOPSE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			Justificación de Variaciones			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	26	26	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL	100	26	26	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	2do. Trimestre	90	45	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	ORIGINAL	90	45	50	SE ESTA EJECUTANDO EL GASTO A LO PROYECTADO	ORIGINAL
	3er. Trimestre	93.33333	70	75	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	ORIGINAL	63	63	100	PROGRAMACION DEFICIENTE	ORIGINAL
	4to. Trimestre	100	100	100	OTRAS CAUSAS (TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRA PAGADAS Y EJECUTADAS AL 100%)	ORIGINAL	100	100	100	OTRAS CAUSAS (SE PAGO CONFORME A LO PROGRAMADO AL 100%)	ORIGINAL
INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100%	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DE PROGRAMA PRESUPUESTAL			100%	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	SE PROGRAMO Y GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	12.16835	\$ 1,908,254.00	\$ 15,682,114.00	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO			12.16835	\$ 1,908,254.00	\$ 15,682,114.00	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	40.43804	\$ 6,341,539.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE			34.64653	\$ 5,433,308.00	\$ 15,682,114.00	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	64.70086	\$ 10,146,463.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE			60.66062	\$ 9,512,867.00	\$ 15,682,114.00	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	100	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE			100.09411	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	OTRAS CAUSAS (SE GASTO EL TECHO FINANCIERO AL 100%)
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	31.36423	\$ 7,841,057.00	\$ 250,000.00	OTRAS CAUSAS (SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO)			20.76245	\$ 6,534,214.00	\$ 314,713.00	Se logro la meta debido a que el H. Ayuntamiento Fomento la Recaudación en el municipio pero hay una pequeña baja por la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en Mexico
	2do. Semestre	26.13686	\$ 15,682,114.00	\$ 600,000.00	OTRAS (SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO Y LLEGAR A LA META PLANEADA)			22.94515	\$ 15,682,114.00	\$ 683,461.00	OTRAS CAUSAS (Se logro la meta debido a que el H. Ayuntamiento Fomento la Recaudación en el municipio pero hay una pequeña baja por la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en Mexico)

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento
 y Evaluación
 de Puebla
 \$ 15,682,114.00
 15 ENE 2021

 RECIBIDO
 F42/SR/CPSE

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	116	1	2020	2	33 I		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$244,889.99	\$0.00															
		2											1	332	\$1,912,086.53	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14				GASTOS INDIRECTOS 3%	
		2											1	333	\$1,249,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PRODIM 2%
		2											2	612	\$5,540,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2											2	621	\$19,899,214.44	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70				OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS HIDRAULICOS, EMPEDRADOS Y REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESGLOSADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 223,143.84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 21,746.15 DANDO UN TOTAL DE \$ 244,889.99 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 201068 CON FOLIO MIDS 253754 Y CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE200401864593)
21	116	1	2020	2	33 I		5 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$14,759.47	\$0.00															
		2											1	113	\$2,216,250.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2											2	271	\$519,695.00	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2											1	311	\$4,768,501.40	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE	
		2											2	541	\$2,045,739.24	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52				SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2											2	581	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEVAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.	
		2											2	622	\$3,091,500.00	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07				CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANCHAS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE PARQUE DONDE ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESGLOSADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 8,871.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 5,888.43 DANDO UN TOTAL DE \$ 14,759.47 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 201070 Y CON FOLIO DEL S.R.F.T. TMP_PUE200401880324)	
		2											2	624	\$2,491,028.36	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28				CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistenta

15 ENE 2021

RECIBIDO
FIAZ/SEC/CPSE

[Handwritten signature]

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiera	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mini strado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	116	1	2020	2	33 I		Programa Presupuestario	FAIS Municipal y de las 4 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$244,889.99	\$0.00														
		2											1	332	\$1,912,086.53	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14				GASTOS INDIRECTOS 3%	
		2											1	333	\$1,249,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PRODIM 2%
		2											2	612	\$5,540,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				CONSTRUCCION DE AULAS
		2											2	621	\$19,899,214.44	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2											2	624	\$33,885,361.27	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15				OBRAS DE AGUA POTABLE , ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS HIDRAULICOS, EMPEDRADOS Y REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 223,143.84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 21,746.15 DANDO UN TOTAL DE \$ 244,889.99 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 201068 CON FOLIO MIDS 253754 Y CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE200401864593)
21	116	1	2020	2	33 I		5 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN		\$14,759.47	\$0.00														
		2											1	113	\$2,216,250.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2											2	271	\$519,695.00	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2											1	311	\$4,768,501.40	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00				PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		2											2	541	\$2,045,739.24	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52				ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2											2	581	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00				ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
		2											2	622	\$3,091,500.00	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07				CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANCHAS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE PARQUE DONDE ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 8,871.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 5,888.43 DANDO UN TOTAL DE \$ 14,759.47 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 201070 Y CON FOLIO DEL S.R.F.T. TMP_PUE200401880324)
		2													\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28				CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS , OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

Gobierno
de Puebla


15 ENF 2021

RECIBIDO
FAZIS/MP/CP



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Quimixtlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	\$244,889.99	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	Total del Programa Presupuestario	\$62,486,488.00	\$62,731,377.99	\$62,731,377.99	\$62,731,377.99	\$62,731,377.99	\$62,731,377.99	\$62,731,377.99	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$19,899,214.44	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	\$20,099,590.70	N/A	N/A	Validado		
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,249,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	Validado	PRODIM 3%
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$1,912,086.53	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	\$1,156,548.14	N/A	N/A	Validado	GASTOS INDIRECTOS 3%
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$33,885,361.27	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	\$41,475,239.15	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS HIDRAULICOS, EMPEDRADOS Y REHABILITACION DE ADQUINAMIENTO, REENDIMENTOS FINANCIEROS (DESGLAZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO S 22,143.84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 1,746.15 DANDO UN TOTAL DE \$ 244,889.99 APLICADOS EN LA OBRA NUMERO 201068 CON FOLIO MDS 23754 Y CON FOLIO DEL S.R.F.T. PUE20001864593)
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$5,540,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AUJAS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Quimixtlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$14,759.47	\$0.00	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	\$15,682,114.00	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGREVAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.	
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPA DE ACCESO A LAS LOCALIDADES	
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,491,028.36	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPA DE ACCESO A LAS LOCALIDADES
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$3,091,500.00	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANCHAS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA Y OBRAS DE PAISAJE DONDE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS FINANCIEROS (DESGLAZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 8,871.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS S.S.888.43 DADO UN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	271 - Vestuario y uniformes	\$519,695.00	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,045,739.24	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$4,768,501.40	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	N/A	N/A	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Puebla	Quimixtlán	Partida generica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	0005	FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$2,216,250.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Quimixtlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	\$14,759.47	50.00	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	\$15,682,114.00	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	\$15,696,873.47	N/A	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUE.	
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y PAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES	
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,491,028.36	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	\$3,123,410.28	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS, CANCHALES EN LAS DEPARTACION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE PARQUE DONDE ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLAZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO S 8.87). LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS INICIATIVAS DE INFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$3,091,500.00	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	\$5,912,549.07	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANCHALES EN LAS DEPARTACION DE EDUCACION FISICA Y CONSTRUCCION DE PARQUE DONDE ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLAZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO S 8.87). LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS INICIATIVAS DE INFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			2 - Gasto de Inversión	271 - Vestuario y uniformes	\$519,695.00	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,045,739.24	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$4,768,501.40	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	\$3,792,311.00	N/A	N/A	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Puebla	Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$2,216,250.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	\$1,102,500.00	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



