

15 DE JULIO DE 2021
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/080/2021

RIVELINO BARRALES MORALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do Informe Trimestral de 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"



PRESIDENCIA
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlan, Puebla


SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
15 JUL 2021 11:53
RECIBIDO F/42/SB/CGPSE

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2do Trimestre 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2021														
PUE21020194339	210670	200637	Construcción de Empedrado en Calle el Carril entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan	Barrio de San Juan	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	\$ 2,584,962.50	100%	100%	3200 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Empedrado en Calle el Carril entre Barrio de San Juan y Calle Privada en la Localidad Barrio de San Juan, perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla
		210206	Construcción de Empedrado en Calle San Martín entre Calle Principal al Maguoyal y Capilla de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	\$ 454,629.91	100%	100%	519 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal	Quimixtlan	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	\$ 2,259,155.87	100%	100%	1,953 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210208	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Ahuacapan	Ahuacapan	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	\$ 1,306,874.27	100%	100%	1,104 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210209	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Cuxapa	Cuxapa	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	\$ 1,241,065.73	100%	100%	1,049 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210210	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	\$ 848,272.50	100%	100%	701 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210312	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Reynosa San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	\$ 1,940,470.39	100%	100%	1,630 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210313	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 3era Etapa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	\$ 2,485,049.03	100%	100%	2,089 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210314	Construcción de Empedrado en Calle Principal 2da Etapa del Cadenamiento 0+399.50 al 0+705.50 en la Localidad de Tepatzin	Tepatzin	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	\$ 1,668,668.09	100%	100%	1,959 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210315	Construcción de Empedrado en Calle de la Iglesia en la Localidad de Tototzin	Tototzin	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	\$ 1,199,504.45	100%	100%	1,369 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT
		210316	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Porfirio Díaz entre Calle Ayuntamiento y Calle Sin Nombre de la Localidad de Tlaneapantla	Tlaneapantla	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	\$ 321,746.45	100%	100%	346 M2	Obra Capturada en las Mids y no migro a SRFT


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 15 JUL 2021
 RECIBIDO
 F/42/SB/ICGPSE




 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

FORTAMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2020														
PUE200401880324		201070	Construcción de Parque en centro de la localidad de Conhuiztla	Conhuiztla	\$1,263,422.89	\$1,263,422.89	\$1,263,422.89	\$ 1,263,422.89	\$ 1,263,422.89	\$ 1,263,422.89	100%	100%	849.83 M2	Nota 1.- Por error de Captura en el Monto Modificado que es el monto correcto ejercido y pagado es \$ 1,263,422.89 esta la obra al 100% física y financieramente Nota 2.-Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Parque en centro de la localidad de Conhuiztla", perteneciente al municipio de Quimixtlan, Puebla. NOTA: EN ESTA OBRA 201070 ESTAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DESGLOZADOS POR CUENTA PRODUCTIVA DEL BANCO \$ 8,871.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE FINANZAS \$ 5,888.43 DANDO UN TOTAL DE \$ 14,759.47 APLICADOS EN LA OBRA) DEL FONDO FORTAMUN EJERCICIO 2020
2021														
PUE210101887547		210311	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de Ahuatla	Ahuatla	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	\$1,778,171.59	100%	100%	760 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Ahuatla, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
TMP_PUE210201943827		210437	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanepantla	Tlanepantla	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,653,526.86	\$1,487,742.58	\$1,487,742.58	\$1,487,742.58	89.97%	90.71%	205 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.

15 de Junio de 2021


 C. Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	2do. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2.00	1	50				
	4to. Trimestre	2.00	1	50				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE BLOQUEO LA CUENTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DESBLOQUEAR FUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR HASTA DESPUES DE CURSO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	24.00	12	50	10.00	5	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	32.00	16	50				
	4to. Trimestre	44.00	22	50				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	50	0.00	0	50	OTRAS CAUSAS (SE BLOQUEO LA CUENTA PARA EL ACCESO DEL SISTEMA MIDS PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS Y PARA DESBLOQUEAR FUE CON AYUDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR HASTA DESPUES DE CURSO IMPARTIDO POR LA MISMA)
	2do. Trimestre	28.00	14	50	12.00	6	50	OTRAS CAUSAS (NO SE ENCUENTRAN PERFILES PARA QUE SE BARREREN LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PROGRAMA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y ASISTENTE)
	3er. Trimestre	42.00	21	50				
	4to. Trimestre	54.00	27	50				



GOBIERNO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENTE
 PRESIDENCIA 15 JUL 2021
 MUNICIPAL PUEBLA
 QUIMIXTLAN 2018-2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	25.00000	\$ 3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,661.00	\$ 14,957,322.00	41.66666	\$ 6,232,217.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,991.50	\$ 14,957,322.00							
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00							
	Índice en el Ejercicio de Recursos										
	Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	\$ 3,739,330.50	\$ 14,957,322.00	6.91139	\$ 1,033,759.48	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	2do. Trimestre	50.00	\$ 7,478,661.00	\$ 14,957,322.00	31.81124	\$ 4,758,110.00	\$ 14,957,322.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL			
	3er. Trimestre	75.00	\$ 11,217,991.50	\$ 14,957,322.00							
	4to. Trimestre	100.00	\$ 14,957,322.00	\$ 14,957,322.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.36760	\$ 7,478,661.00	\$ 350,000.00	19.71852	\$ 6,232,217.00	\$ 319,059.10	\$ 319,059.10	SECRETARÍA DE BIENESTAR Se logró la meta debido a que el 100% de los recursos asignados en el presupuesto para este ejercicio se utilizaron para la atención de la población que se vive en este año 2021 por Covid-19 en México		
	4to. Trimestre	18.69665	\$ 14,957,322.00	\$ 800,000.00							
	PRESIDENCIA MUNICIPAL QUIMIXTLAN, PUEBLA										
	10 JUL 2021										


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado/(Minis trado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21 116	1	2021	2	33 I			FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	0	0															
	2											1 332	\$1,866,474.93	\$1,866,474.93	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			GASTOS INDIRECTOS 3%		
	2											2 621	\$21,617,356.07	\$21,617,356.07	\$16,186,418.30	\$17,316,866.42	\$16,186,418.30	\$16,186,418.30	\$16,186,418.30				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO Y OBRAS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES		
	2											2 623	\$0.00	\$4,850,000.00	\$391,425.20	\$2,456,524.88	\$342,596.36	\$342,596.36	\$342,596.36				OBRAS DE AGUA POTABLE , ELECTRIFICACION		
	2											2 624	\$38,732,000.00	\$33,882,000.00	\$14,430,072.00	\$19,675,957.80	\$14,330,072.12	\$14,330,072.12	\$14,330,072.12				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO, CONCRETOS HIDRAULICOS Y OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS		
21 116	1	2021	2	33 I			5 FORTAMUN	1	0	0															
	2											1 113	\$1,525,000.00	\$1,525,000.00	\$174,107.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
	2											2 271	\$217,104.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				SE CAMBIA PARTIDA 271 POR LA PARTIDA CORRECTA 283	
	2											1 283	\$0.00	\$217,104.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
	2											1 311	\$4,149,233.00	\$4,149,233.00	\$2,536,608.00	\$2,236,608.00	\$2,236,608.00	\$2,236,608.00	\$2,236,608.00					PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
	2											2 541	\$1,229,521.12	\$1,229,521.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
												2 614	\$0.00	\$4,450,000.00	\$1,533,759.48	\$2,278,479.59	\$1,033,759.48	\$1,033,759.48	\$1,033,759.48					OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS	
	2											2 622	\$3,386,463.00	\$3,386,463.00	\$1,987,742.58	\$1,653,526.86	\$1,487,742.58	\$1,487,742.58	\$1,487,742.58					CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANCHAS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PLAZAS CÍVICAS, CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA	
	2											2 624	\$4,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					SE CAMBIA PARTIDA 624 POR LA PARTIDA CORRECTA 614



PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

[Handwritten Signature]



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Precedencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificatoria	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Presupuesto A	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	159776	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS Complementarios	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efcaab	Decreciente	28	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		28	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		10	Otras causas	NO MODIFICAR DEL SISTEMA SPT	280	Validado	
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Presupuesto A	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados a la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efcaab	Decreciente	0	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:15/07/21}}		0	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:15/07/21}}		0	Otras causas		100	Validado	
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territoriales del Presupuesto A	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efcaab	Acresiente	24	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:15/07/21}}		24	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:15/07/21}}		12	Otras causas	NOS SE ENCUENTRAN REFLEJADOS EN EL SPT FORTAMUN, POR LO QUE SE MODIFICARON EN LOS TIEMPOS		50	Validado
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORFAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del municipio o demarcación aprobado del FORFAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efcaab	Acresiente	50	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		50	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		31.81124	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		63.62	Validado	
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORFAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	162647	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORFAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Efcaab	Decreciente	21.3676	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:21/07/21}}		21.3676	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:21/07/21}}		19.71852	Otras causas	Se hizo la resta debido a que el Ayuntamiento Recaudación en el ejercicio de una proporción bajo por la contingencia sanitaria que se vive en este año 2021 por Covid-19 en México	108.36	Validado	
2021	2	Quimistán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORFAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	167392	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORFAMUN DF al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORFAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efcaab	Acresiente	50	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		50	[Justi] [dd] de 2021, 1.º trim-2, Just. Otr causas, usuario] uancomerom/, fecha:20/07/21}}		41.66667	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		83.33	Validado	



CICLO	TRIM	FOID	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES								
				FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	AVANCES_FISICOS	FLUJO
2021	2	PUE20001680324	1268565.82	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pjes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268565.82, modificado:1263422.89}]	Construcción de Parque en centro de la localidad de Conhutzila	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	201070	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:849.83, meta_modificada:849.83)]	1263422.89	1263422.89	1263422.89	1263422.89	1263422.89	Validado avances	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:849.83)]	Validado avances	Costo: observacion por error de Captura en el Monto Modificado que es el monto correcto ejercido y pagado es \$ 1,263,422.89 esta la obra al 100% física y financieramente, trimestre:2,0, usuario:juancromeroom, fecha:2021-07-13, obj2: (observación:Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada "Construcción de Parque en centro de
2021	2	PUE21001943827	1653526.86	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pjes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653526.86, modificado:1653526.86}]	Construcción de Presidencia en la Junta Auxiliar de Tlaparrantla	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla	210437	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados de construcción, meta:226.0, meta_modificada:226.0)]	1653526.86	1487742.58	1487742.58	1487742.58	1487742.58	Validado / Registrado avances	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados de construcción, meta:205.0)]	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	PUE210101887547	1778171.59	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pjes:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778171.59, modificado:1778171.59}]	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Ahualtla	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	H Ayuntamiento de Quimixtlan Puebla	210311	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1305.38, meta_modificada:1305.38)]	1778171.59	1778171.59	1778171.59	1778171.59	1778171.59	Validado avances	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1305.38)]	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	PUE210201944339	2584962.5	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pjes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584962.5, modificado:2584962.5}]	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE BARRIO DE SAN JUAN Y CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN JUAN - 85410	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	85410	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0)]	2584962.5	2584962.5	2584962.5	2584962.5	2584962.5	Validado avances	[meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:3200.0)]	Validado avances	Sin observaciones



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Específico	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Quimistán	Programa presup	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FAS Municipal y 004	004	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 623 - Construcc		Total del Program 62315831	62315831	62315831	31107915.5	39449349.1	30859086.78	30859086.78	30859086.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FAS Municipal y 004	004	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 623 - Construcc			4850000	4850000	391425.2	2456524.88	342596.36	342596.36	342596.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DOMINATORIO TÉCNICO, OBRAS EN TERRENO EN LOCALIDADES GASTOS INDIRECTOS 3%
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FAS Municipal y 004	004	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 621 - Edificación		21617356.07	21617356.07	21617356.07	16386418.3	17318866.42	16386418.3	16386418.3	16386418.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, CONCRETOS HIDRAULICOS Y OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FAS Municipal y 004	004	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 624 - División de		38733000	3882000	3882000	14330072.12	19675957.8	14330072.12	14330072.12	14330072.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Total del Program 14957322		14957322	14957322	14957322	6188544.45	4758110.06	4758110.06	4758110.06	4758110.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Vehículos y 1229521.12		1229521.12	1229521.12	1229521.12	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Gasto corrient 311 - Energía eléc 4149233		4149233	4149233	4149233	2536608	2236608	2236608	2236608	2236608	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Gasto corrient 283 - Prendas de 0		217104.88	217104.88	217104.88	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 1 - Gasto corrient 113 - Sueldos bar 1525000		1525000	1525000	1525000	174107.44	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 614 - División de 0		4450000	4450000	4450000	1533759.48	2278479.59	1033759.48	1033759.48	1033759.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS, CANGCHAS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 2 - Edificación 3386463		3386463	3386463	3386463	1987742.58	1653536.86	1487742.58	1487742.58	1487742.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA 271 SE CAMBIA POR LA PARTIDA CORRECTA QUE ES 283
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 271 - Vestuario y 217104.88		217104.88	217104.88	217104.88	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA 624 SE CAMBIA POR LA PARTIDA CORRECTA QUE ES 614
Puebla	Quimistán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APO Aportaciones Fed)		33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Municipio de Qui 2 - Gasto de Inve 624 - División de 4450000		4450000	4450000	4450000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ESTA PARTIDA 624 SE CAMBIA POR LA PARTIDA CORRECTA QUE ES 614



EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones (Captura)		
Quimixtlán	Programa presupuestario	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	62215831	62215831	31107915.5	39409340.1	30859086.78	30859086.78	30859086.78	30859086.78			
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán	0	0	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua	0	4850000	391425.2	2456524.88	342596.36	342596.36	342596.36	342596.36	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán	0	0	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	21617356.07	21617356.07	16186418.3	17316866.42	16186418.3	16186418.3	16186418.3	16186418.3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán	0	0	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1866474.93	1866474.93	100000	0	0	0	0	0	GASTOS INDIRECTOS 3%	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Quimixtlán	0	0	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	38733000	38860000	14430072	19675957.8	14330072.12	14330072.12	14330072.12	14330072.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, CONCRETOS HIDRAULICOS Y OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS	
Quimixtlán	Programa presupuestario	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	14957322	14957322	6323217.5	6168614.45	4758110.06	4758110.06	4758110.06	4758110.06			
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán	0	0	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	12952112	12952112	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán	0	0	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4149233	4149233	2536608	2236608	2236608	2236608	2236608	2236608	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán	0	0	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	217104.88	0	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Quimixtlán	Partida genérica	2021 (CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán	0	0	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1555000	1555000	174107.44	0	0	0	0	0	0	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reseña	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 CONVENIO	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos de urbanización	0	4450000	1533759.48	2278479.59	1033759.48	1033759.48	1033759.48	OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS, RAMPA DE ACCESO A LAS LOCALIDADES Y CONSTRUCCION DE EMPEDIMIENTOS	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 CONVENIO	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3386463	3386463	1987742.58	1653526.86	1487742.58	1487742.58	1487742.58	CONSTRUCCION DE TERMINOS, CANCHALES EN LAS LOCALIDADES DE CHICOMILCO Y PUJALZUCAS, CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA	
Quimixtlán	Partida genérica	2021 CONVENIO	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	271 - Vestuario y uniformes	217104.88	0	0	0	0	0	0	0	ESTA PARTIDA 271 SE CAMBIA POR LA PARTIDA CORRECTA QUE ES 283
Quimixtlán	Partida genérica	2021 CONVENIO	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN	33 FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos de urbanización	4450000	0	0	0	0	0	0	0	ESTA PARTIDA 624 SE CAMBIA POR LA PARTIDA CORRECTA QUE ES 614