

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES CAPTURISTA				
					NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2022	3	PUE220302126685	639785.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639785.26, modificado:639785.26}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DJN2315F DE LA LOCALIDAD COLONIA LA CONCEPCIÓN - 193540	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	193540	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	639785.26	639785.26	191935.58	191935.58	191935.58	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302126702	2137816.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137816.52, modificado:2137816.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN LA VENTANA Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO - 193598	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	193598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.5, meta_modificada:1425.5}}	2137816.52	2137816.52	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220202099092	2445958.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445958.41, modificado:2445958.41}}	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	22042	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.08, meta_modificada:296.08}}	2445958.41	2445958.41	733787.52	733787.52	733787.52	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302119720	1170394.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170394.13, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 160276	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	160276	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.63, meta_modificada:0.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	PUE220302126632	1049893.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049893.77, modificado:1049893.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CCT 21DTV0042H EDIFICIO B DOS AULAS 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 193182	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	193182	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1049893.77	1049893.77	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105831	5002989.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002989.58, modificado:5002989.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO TOZIHUIC MAGUEYITOS TRAMO 1040.00 AL 1969.78 - 55834	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	55834	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7048.2, meta_modificada:7048.2}}	5002989.58	5002989.58	5002989.58	5002989.58	5002989.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7048.2}}	Validado avances	Sin observaciones



observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFY. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28, obs2: {observación:Presenta observaciones emitidas en

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO			INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES CAPTURISTA		
					NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO				CLASIFICACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	AVANCES FISICOS
2022	3	PUE220302105863	1860581.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860581.15, modificado:1860581.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA COMALAPA - 57074	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	57074	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:12.0}}	1860581.15	1860581.15	1860581.15	1860581.15	1860581.15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:La Meta original del Proyecto son 12 Cuartos Dormitorios pero por error de dedo se escribió 10 por eso hay una meta modificada , trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2022-10-13}}
2022	3	PUE220302105818	1998972.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998972.78, modificado:1998972.78}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 21DTV0233Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN - 55600	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	55600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}	1998972.78	1998972.78	1998972.78	1998972.78	1998972.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113593	895876.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895876.03, modificado:895876.03}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 134519	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	134519	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	895876.03	895876.03	895876.03	895876.03	895876.03	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113598	1993302.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993302.12, modificado:1993302.12}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA - 134531	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	134531	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1993302.12	1993302.12	1993302.12	1993302.12	1993302.12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113621	1911773.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911773.88, modificado:1911773.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 134622	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	134622	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1911773.88	1911773.88	1911773.88	1911773.88	1911773.88	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105843	2091306.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091306.28, modificado:2091306.28}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CAMOJAPA - 56194	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	56194	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	2091306.28	2091306.28	2091306.28	2091306.28	2091306.28	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105862	1596259.16	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596259.16, modificado:1596259.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO CON CLAVE 21DPB0845X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS - 57016	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	57016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}	1596259.16	1596259.16	1596259.16	1596259.16	1596259.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES CAPTURISTA			
					NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2022	3	PUE220302111337	1117325.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117325.98, modificado:1117325.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS REYES - 123500	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.63, meta_modificada:729.63}}	1117325.98	1117325.98	1117325.98	1117325.98	1117325.98	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:729.63}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113513	1063595.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063595.27, modificado:1063595.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 134130	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	134130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}}	1063595.27	1063595.27	1063595.27	1063595.27	1063595.27	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:821.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302119692	740399.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740399.52, modificado:740399.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE DEL PANTEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CADENAMIENTO 125.00 EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 160167	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	160167	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.37, meta_modificada:615.37}}	740399.52	740399.52	740399.52	740399.52	740399.52	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:615.37}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302111348	1639242.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639242.79, modificado:1639242.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN EL CABALLITO - 123557	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123557	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1639242.79	1639242.79	1639242.79	1639242.79	1639242.79	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105858	2592896.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592896.06, modificado:2592896.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 56913	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	56913	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	2592896.06	2592896.06	2592896.06	2592896.06	2592896.06	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113450	1092865.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092865.84, modificado:1092865.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MAGUEYAL - 133828	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	133828	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}}	1092865.84	1092865.84	1092865.84	1092865.84	1092865.84	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:851.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105838	2169619.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169619.46, modificado:2169619.46}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLANOLOAXTLA - 55997	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	55997	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}	2169619.46	2169619.46	2169619.46	2169619.46	2169619.46	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1700.0}}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES CAPTURISTA				
					NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2022	3	PUE220302105860	2583173.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583173.79, modificado:2583173.79}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 56963	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	56963	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	2583173.79	2583173.79	2583173.79	2583173.79	2583173.79	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105864	959832.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959832.42, modificado:959832.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL A SAN ISIDRO REYNOSA ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A BUENAVISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 57082	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	57082	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}}	959832.42	959832.42	959832.42	959832.42	959832.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302113464	1466979.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466979.76, modificado:1466979.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN - 133904	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	133904	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1466979.76	1466979.76	1466979.76	1466979.76	1466979.76	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220202099147	1072158.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072158.77, modificado:1072158.77}}	Rehabilitación de Camino en el tramo La Colonia Tozihuic - Villa Hermosa (San José) de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220424	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.22, meta_modificada:2.22}}	1072158.77	1072158.77	1072158.77	1072158.77	1072158.77	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.22}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302105851	2481422.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481422.34, modificado:2481422.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 56561	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	56561	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}}	2481422.34	2481422.34	2481422.34	2481422.34	2481422.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302107366	1424990.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424990.68, modificado:1424990.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 85668	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	85668	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}	1424990.68	1424990.68	1424990.68	1424990.68	1424990.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302111345	1227850.01	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227850.01, modificado:1227850.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 123547	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123547	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.11, meta_modificada:793.11}}	1227850.01	1227850.01	1227850.01	1227850.01	1227850.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.11}}	Validado avances	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	24227.72	0		Total del Programa Presupuestario	70511640	70511640	56409312	53066391.03	45587096.9	45587096.9	45587096.9		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "MÓDULO EN PROCESO, EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN."]]
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	22420314	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida Cancelada
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	22974140	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	11274138.96	Validado	Caminos Rurales
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2650000	2650000	2650000	0	0	0	0	Validado	Obras de Agua Potable
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11509163	19203691.56	5701363.56	5008442.59	2317767.62	2317767.62	2317767.62	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	0	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sanitario con Biodigestor en diferentes localidades.
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2600000	600000	0	0	0	0	0	Validado	Obras Institucionales.
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6595232	11377799.01	11377799.01	11377799.01	7381760.3	7381760.3	7381760.3	Validado	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas, Plazas Cívicas y Rehabilitación de Centro de Salud



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1762791	1699622.05	1699622.05	1699622.05	907041.6	907041.6	907041.6	Validado	Gastos Indirectos 3%
Quimixtlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4959.58	0		Total del Programa Presupuestario	17094501	17094501	11396334	10079970.08	8367799.19	8367799.19	8367799.19		[[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "MÓDULO EN PROCESO, EXISTEN PROYECTOS EN LICITACIÓN Y VALIDACIÓN."]]]
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1912680	1912680	500000	0	0	0	0	Validado	Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	Validado	Adquisición de Armamento Y Municiones
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	260000	260000	20000	0	0	0	0	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4600000	4600000	2500000	2445958.41	733787.52	733787.52	733787.52	Validado	Construcción de Andador Lateral en la Laguna, Barda Perimetral del Panteón Municipal Y Construcción de Casa de Cultura
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	4665092	4596334	4335123.82	4335123.82	4335123.82	4335123.82	Validado	Rehabilitación de Caminos
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3306729	1306729	0	0	0	0	0	Validado	Construcción de Techados en Plazas Cívicas y Construcción de Unidad Deportiva



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3165092	500000	180000	0	0	0	0	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	9850000	3156130.15	2906130.15	2605018	2605018	2605018	2605018	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2022

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	37.03704	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}	En Base a el Programa Presupuestario Anual de Obras y Acciones	37.03704	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}	En Base a el Programa Presupuestario Anual de Obras y Acciones	30.76923	Otras causas	Se sigue trabajando en la planeación Programada	120.37	Validado
2022	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	59.25926	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}		59.25926	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}		69.23077	Otras causas	Se llevo a la meta y rebaso pero se sigue trabajando en la planeación Programada	116.83	Validado
2022	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	{Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.7037	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}		3.7037	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:14/10/22}}		0	Otras causas	Se sigue trabajando en la planeación Programada ya se cuenta con el proyecto pero no nos dio tiempo en capturarla	N/D	Validado
2022	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:24/10/22}}		66.66667	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:24/10/22}}		48.95024	Otras causas	Los proyectos se encuentran en proceso de validación en las dependencias normativas, tanto obras como de Seguridad Publica	73.43	Validado
2022	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:20/10/22}}		66.66667	{Just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:20/10/22}}		66.66667	Otras causas	Recursos Transferidos	100	Validado

