



15 de Julio de 2022
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/051/2022

Ernesto Escamilla García
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores. .


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Sufragio Efectivo, No Reelección"


C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021-2024

Gobierno de Puebla	SECRETARÍA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
15 JUL 2022	
16:47	
RECIBIDO	
F42/SG/CGPSE	

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
 FONIMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 2do Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	SOLVENTAR OBSERVACIONES
PUE220202072585	37798	220204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carreteras Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincon de los Reyes (Tramo de 0+910.00 al 2+023.02)	Rincon de los Reyes	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	\$ 6,271,149.38	100%	100%	8348 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Pavimento Asfáltico en camino Libramiento entre carreteras Quimixtlán-Chichiquila y carretera Alta Luz-Rincon de los Reyes (Tramo de 0+910.00 al 2+023.02), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PUE220202072482	36949	220205	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad El Magueyul	El Magueyul	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	\$ 1,092,865.84	100%	100%	351 M2	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 133828	
PUE220202073682	43941	220206	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	\$ 1,466,979.76	100%	100%	10 CUARTOS	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 133904	
PUE220202075203	55151	220207	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	\$ 1,063,595.27	100%	100%	321.44 M2	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 134130	
PUE220202075255	55398	220208	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Peña Blanca	Peña Blanca	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	\$ 895,876.03	100%	100%	6 CUARTOS	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 134519	
PUE220202075267	55457	220209	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Limonobia	Limonobia	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	\$ 1,993,302.12	100%	100%	13 CUARTOS	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 134531	
PUE220202075274	55480	220210	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	\$ 1,911,773.88	100%	100%	13 CUARTOS	Se reporta este folio en cero y se solicita la cancelación de este folio por las observaciones que realizó bienestar federal en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), sin embargo la obra está terminada al 100% y se registró de nuevo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS) con nuevo folio Mids 134622	
	55600	220211	Construcción de Techos en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Telesecundaria "Nicolás Heróles de Chapattepec", con Clave 21DTV0233Y ubicada en la localidad de Patatlan	Patatlan	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	\$ 1,998,972.78	100%	100%	544 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la información al SRFT	

15 JUL 2022

16:47

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Gobierno Participación, Seguimiento y
 Evaluación

[Handwritten signature]

MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
2do Trimestre 2022**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	SOLVENTAR OBSERVACIONES
	55834	220212	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Tochimilc-Magueyeros (Tramo 1+040.00 Al 1+569.78).	Magueyeros	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 5,002,989.58	\$ 1,500,896.87	\$ 1,500,896.87	\$ 1,500,896.87	100%	30%	7048 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	55897	220213	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanolapa	Tlanolapa	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	\$ 2,169,619.46	100%	100%	1700.42 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	56194	220314	Construcción de Baños con biobigestor en Diferentes Viviendas de la Localidad de Guadalupe Camolapa	Guadalupe Camolapa	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	\$ 2,091,306.28	100%	100%	15 BAÑOS	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	56861	220316	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	\$ 2,481,422.34	100%	100%	1706.33 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	56813	220318	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Xicacomulco	Xicacomulco	\$ 2,075,137.72	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	\$ 2,592,896.06	100%	100%	18 CUARTOS	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	56863	220318	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 2,068,551.58	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	\$ 2,583,173.79	100%	100%	18 CUARTOS	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	57016	220319	Construcción de Techo en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, en la Primaria "Francisco J. Madero", con clave: 21DP086ASX Ubicada en la localidad de Magueyeros	Magueyeros	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 1,596,259.16	\$ 478,877.75	\$ 478,877.75	\$ 478,877.75	70%	30%	407.28 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	57074	220420	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	\$ 1,860,581.15	100%	100%	12 CUARTOS	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	57082	220421	Construcción de Pavimento Empedrado En Calle Principal a San Isidro Reynosa Entre Empedrado Existente y Embronque A Buenavista de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 959,832.42	\$ 287,949.73	\$ 287,949.73	\$ 287,949.73	90%	30%	807 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	
	85668	220422	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la localidad de La Concepción	La Concepción	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 1,424,990.68	\$ 427,497.20			70%	30%	1248.48 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la informacion al SRFT	

FORTAMUN

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUEEZ202020990E		220423	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlan	Quimixtlan	\$2,445,958.41	\$2,445,958.41	\$2,445,958.41	\$733,787.52	\$733,787.52	\$733,787.52	27.02%	30%	256.08 m2	Obra En Proceso
TMP_PUEEZ202020991E		220424	Rehabilitación de Camino en el tramo la Colonia Tochimilc- Villa Hermosa (San José) de la Localidad de Villa Hermosa (San José)	Villa Hermosa (San José)	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	85.59%	50%	1.9 Kilometro lineal	Obra En Proceso

15 de Julio de 2022

[Firma]

C. Armando Pimentel Gomez
Presidente Municipal Constitucional
Quimixtlan, Puebla



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2022-2024

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Comisión General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

15 JUL 2022

16:47

RECIBIDO

FAZ/SR/CG/PS



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.66667	\$ 2,849,083.50	\$ 17,094,501.00	16.66667	\$ 2,849,083.50	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos				
	2do. Trimestre	41.66667	\$ 7,122,708.70	\$ 17,094,501.00	41.66667	\$ 7,122,708.75	\$ 17,094,501.00	Recursos Transferidos				
	3er. Trimestre	66.66667	\$ 11,396,334.00	\$ 17,094,501.00								
	4to. Trimestre	100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones				
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00								
	Índice de Ejercicio de Recursos											
	Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	3.88440	\$ 664,019.60	\$ 17,094,501.00	3.88440	\$ 664,019.60	\$ 17,094,501.00	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)			
2do. Trimestre		41.66667	\$ 7,122,708.70	\$ 17,094,501.00	20.92870	\$ 3,577,657.29	\$ 17,094,501.00	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)				
3er. Trimestre		66.66667	\$ 11,396,334.00	\$ 17,094,501.00								
4to. Trimestre		100.00	\$ 17,094,501.00	\$ 17,094,501.00								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones				
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	20.35060	\$ 7,122,708.70	\$ 350,000.00	926.04445	\$ 7,122,708.75	\$ 769,154.09	Otras Causas (hemos fomentado campañas en el municipio para recaudar recursos)				
	4to. Trimestre	20.84695	\$ 17,094,501.00	\$ 820,000.00								
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones				
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	1.39	\$ 51,953,894.00	\$ 202,678,789.00								
	 16.47 RECIBIDO FIDPS/CGPSE											

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2022	2	33 I		4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	1	\$12,621.28	\$0.00												SE CARGARON OBRAS EN EL SISTEMA MIDS Y VARIAS OBRAS NO MIGRARON AL SRFT CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME TRIMESTRAL DE 2022	
		2										1	332	\$1,762,791.00	\$1,762,791.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Gastos Indirectos 3%
		2										2	441	\$22,420,314.00	\$22,420,314.00	\$19,755,820.00	\$18,961,627.65	\$18,961,627.65	\$18,961,627.65	\$18,961,627.65				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes Y Sanitario con Biodigestor en diferentes localidades
		2										2	613	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$11,509,163.00	\$11,509,163.00	\$1,000,000.00	\$959,832.42	\$959,832.42	\$959,832.42	\$959,832.42				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$22,974,140.00	\$22,974,140.00	\$8,000,000.00	\$11,274,138.96	\$7,772,046.25	\$7,772,046.25	\$7,772,046.25				Caminos Rurales
		2										2	612	\$6,595,232.00	\$8,595,232.00	\$6,000,000.00	\$7,501,644.96	\$5,757,475.18	\$5,757,475.18	\$5,757,475.18				Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Plazas Cívicas y Rehabilitación de Centro de Salud
		2										2	622	\$2,600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de salón de Usos Múltiples
21	116	1	2022	2	33 I		5	FORTAMUN*	1	\$2,614.74	\$0.00												EL AVANCE ES MÍNIMO, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	
		2										1	113	\$1,912,680.00	\$1,912,680.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
		2										1	283	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	311	\$3,850,000.00	\$3,850,000.00	\$3,000,000.00	\$1,771,711.00	\$1,771,711.00	\$1,771,711.00	\$1,771,711.00				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										2	612	\$3,306,729.00	\$3,306,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Techados en Plazas Cívicas y Construcción de Unidad Deportiva
		2										2	614	\$3,165,092.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$0.00	\$2,165,092.00	\$1,622,708.75	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77	\$1,072,158.77				Rehabilitación de Caminos
		2										2	622	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$2,000,000.00	\$2,445,958.41	\$733,787.52	\$733,787.52	\$733,787.52				Construcción de Andador Lateral en la Laguna, Barda Perimetral del Panteón Municipal Y Construcción de salón de Usos Múltiples

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 15 JUL 2022
 16:47
 RECIBIDO
 F4275H0GPSE

PRESENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021-2024